

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 24 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIONES DARYSA S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. ROSA ISELA LUNA CELAYA, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. FELIMON MARIANO ITURBIDE, C. JACINTO ITURBIDE JOSE PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0036) OJO DE AGUA

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:

RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO:

URBANIACION

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No.

FAISMUN/MSJBT/20184/2024/062

FECHA:

20-mar-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO:

MSJBT-20184-AD/FAISMUN-039/2024

FECHA:

04-may-24

CONVENIO AL CONTRATO:

FECHA:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

06-may-24

INICIO REAL:

06-may-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:

19-jun-24

TERMINACION REAL:

19-jun-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA UBICADA EN LA CALLE JESUS CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:



PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 200 KG/CM2. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTANDAR, CONSTRUCCIÓN DE PEDRAPLEN A BASE DE GRAY Y PIEDRA BOLA HASTA 5" EN PROPORCIÓN DE 50-50, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR). GUARNICION; EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO LECO DE 0.00" A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN/SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO. PAVIMENTO; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRAULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. LIMPIEZA CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, LIMPIEZA GENERAL.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN); EN TERRACERÍAS (431.78 M3 DE CORTES, RECOMPACTACION, 182.28 M3 DE PEDRAPLEN, 121.52 M3 DE BASE HIDRAULICA); 550.76 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR, 81.24 ML DE GUARNICIÓN DE 15X20X40 MTS DE SECCIÓN F'C=200 KG/CM2.

BENEFICIARIOS:

60 HABITANTES



ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,096,880.89	\$ 1,089,911.86	\$ 1,089,911.86	\$ 1,089,911.86	-\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,096,880.89	\$ 1,089,911.86	\$ 1,089,911.86	\$ 1,089,911.86	-\$ 0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO 00 %

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS


FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	24A24461	04/05/2024	\$326,973.56	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	24A24462	04/05/2024	\$108,991.19	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	24A33752	24/06/2024	\$108,991.19	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1 (UNO)	06/05/2024	27/05/2024	\$757,932.06	\$ -	\$ -	\$757,932.06	\$ 121,269.13	\$ 879,201.19	\$ 263,760.36	\$ 3,789.66	\$ 2,720.40	\$ 608,930.77
02 (DOS FINIQUITO)	28/05/2024	19/06/2024	\$181,647.13	\$ -	\$ -	\$181,647.13	\$ 29,063.54	\$ 210,710.67	\$ 63,213.20	\$ 908.24	\$ 651.86	\$ 145,937.37
TOTALES			\$939,579.19	\$0.00	\$0.00	\$939,579.19	\$150,332.66	\$1,089,911.86	\$326,973.56	\$4,697.90	\$3,372.26	\$754,868.15



[Handwritten signature]



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-039/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Dto. Tuxtepec, Oax
2022-2024


SINDICO HACENDARIO
ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
Dto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec Oax
2022-2024

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)


C. FEL MON MARIANO ITURBIDE
PRESIDENTE DEL COMITÉ


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec.
Dto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024


LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL
2022-2024

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


C. JACINTO ITURBIDE JOSE
SECRETARIO DEL COMITÉ


AGENCIA DE POLICIA
OJO DE AGUA
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA


C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL


COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dto. Tuxtepec, Oax.


C. SAUL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL