

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-040/2024



SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 22 DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA C. PABLO GONZALEZ JIMENEZ, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. PABLO GONZALEZ JIMENEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. SOFIA GARCIA COBOS, C. NICOLAS VELASCO GARCIA, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA TRAMO BOULEVARD BICENTENARIO A DESCARGA A RIO PAPALOAPAN.

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024		
RUBRO:	ALCANTARILLADO	CUENTA PRESUPUESTAL:	
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2024/037	FECHA:	09-mar-24
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTA		
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-IR/FAISMUN-040/2024	FECHA:	04-may-24
CONVENIO AL CONTRATO:		FECHA:	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	06-may-24	INICIO REAL:	06-may-24
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	14-jul-24	TERMINACION REAL:	14-jul-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA TRAMO BOULEVARD BICENTENARIO A DESCARGA A RIO PAPALOAPAN, EN EL BOULEVARD ING. FERNANDEZ ARTEAGA, BOULEVARD BICENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

DRENAJE PLUVIAL, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2. EXCAVACIONES; EXCAVACIÓN EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 4.01 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ADEME MIXTO EN ZANJA CON RECUPERACIÓN Y HASTA 8 USOS, AFINE DE FONDO DE CEPAS EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, HASTA 5 CM DE ESPESOR. INSTALACIONES PLUVIALES, TUBERIA PEAD SANITARIA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 151 CM (60") Ø. PRUEBA DE ESCURRIMIENTO; PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO, EN UBICACIONES DE LA OBRA QUE SOLICITE LA SUPERVISIÓN DURANTE LA PRUEBA. RELLENOS; ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA CON T.M.A. DE 1" Ø) EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO. PAVIMENTO; SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA RÁPIDA A 7 DÍAS A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2" Ø, DE 20 CM DE ESPESOR. POZOS DE VISITA; CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA ESPECIAL TIPO 2 DE 0.60 A 2.00 M Ø INFERIOR, DE 4.00 A 4.24 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA ESPECIAL TIPO 2 DE 0.60 A 2.00 M Ø INFERIOR, DE 4.25 A 4.49 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO SIN TAPA DE 2.50 X 1.10 X DE 1.00 A 1.24 M MEDIDAS INTERIORES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA METÁLICA FABRICADA CON ÁNGULO DE FIERRO 4"x4"x1/2", SOLERA DE FIERRO 4"x1/2" SEPARACIÓN ENTRE SOLERAS DE 2" Y SOLERA DE REFUERZO DE 4"x1/4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 30 CM (12") Ø, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE INSERCIÓN DE 30 CM (12") Ø CON MANGA DE SELLO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD. AFECTACIONES; REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" Ø. MURO DE CONTENCIÓN Y DESCARGA; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS, EXCAVACIÓN EN CEPAS MANUAL EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA DE LA REGIÓN, JUNTEADO CON MEZCLA DE MORTERO - ARENA EN PROPORCIÓN 1:6, CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 0.10 X 1.10 M DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 30 X 60 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO. LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA. CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS: CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2, CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2.

SÍNDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista,
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax
 2022 2024

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.



METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN); EN EXCAVACIÓN (682.78 M3 DE 0.00-2.00 MTS, 526.72 M3 DE 2.01-4.00, 31.53 M3 DE 4.01-6.00 MTS); EN INSTALACIONES PLUVIALES (29.38 M3 DE CAMA DE ARENA, 78.50 ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 1.51 MTS (60") DE DIÁMETRO; 2 POZOS DE VISITA ESPECIALES DE DIF. PROFUNDIDADES, 4 REGISTROS CON REJILLA METÁLICA); EN RELLENOS (273.87 M3 DE ACOSTILLADO CON GRAVA EN GREÑA, 629.36 M3 DE RELLENO CON ARCILLA); EN PAVIMENTO (80.93 M3 DE BASE HIDRÁULICA, 404.62 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR=38 KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR); 10.32 M3 DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:

18,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 3,277,014.62	\$ 3,269,644.09	\$3,269,644.09	\$3,269,644.09	-\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTRO S (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 3,277,014.62	\$ 3,269,644.09	\$ 3,269,644.09	\$ 3,269,644.09	-\$ 0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$

980,893.23

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2915615	04/05/2024	\$980,893.23	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
CUMPLIMIENTO	2915616	04/05/2024	\$326,964.41	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
VICIOS OCULTOS	2542176-0000	22/07/2024	\$326,964.41	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax
 2022-2024

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION.	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	06/05/2024	04/06/2024	\$1,402,404.45	\$ -	\$1,402,404.45	\$ 224,384.71	\$ 1,626,789.16	\$ 488,036.75	\$ 7,012.02	\$ 17,859.26	\$ 1,123,861.13
02 (DOS)	05/06/2024	29/06/2024	\$866,281.42	\$ -	\$866,281.42	\$ 138,605.03	\$ 1,004,886.45	\$ 301,465.94	\$ 4,331.41	\$ 4,856.15	\$ 694,232.95
03 (TRES FINIQUITO)	30/06/2024	14/07/2024	\$549,972.83	\$ -	\$549,972.83	\$ 87,995.65	\$ 637,968.48	\$ 191,390.54	\$ 2,749.86	\$ 3,062.99	\$ 440,745.99
TOTALES			\$2,818,658.70	\$0.00	\$2,818,658.70	\$450,985.39	\$3,269,644.09	\$980,893.23	\$14,093.29	\$15,797.50	\$2,258,860.07

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Mpio. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.

(Handwritten signatures)

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec, Oax.
Dcto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024


DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403


ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Dcto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)


C. SOFÍA GARCÍA COBOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ


C. NICOLÁS VELASCO GARCÍA
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)


LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL
2022-2024

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


C. AMPARO MARTÍNEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL


C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL


C. SAUL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL