

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-044/2024

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 07 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. LOMAS ALTAS), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HIDRAULICA G S S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. EDMUNDO GALICIA HERNANDEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. FRANCISCO CONTRERAS PICOQUINTO C. MARTHA VERGARA MORALES, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACC. LOMAS ALTAS.

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO LOMAS ALTAS)		



II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33. FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024		
RUBRO:	AGUA POTABLE	CUENTA PRESUPUESTAL:	
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2024/071	FECHA:	15-abr-24
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	FECHA:	16-may-24
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-IR/FAISMUN-044/2024	FECHA:	20-may-24
CONVENIO AL CONTRATO:		FECHA:	02-ago-24
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	20-may-24	INICIO REAL:	20-may-24
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	02-ago-24	TERMINACION REAL:	02-ago-24



DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACC. LOMAS ALTAS UBICADA EN EL BOULEVARD LOMA BONITA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO LOMAS ALTAS) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 100 MTS DE PROFUNDIDAD, PRELIMINARES; DESPALME Y AFINE DE TERRENO NATURAL AGRÍCOLA, MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN, HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KILOMETROS, MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN, KILOMETRO SUBSECUENTE A LOS 15 KILOMETROS, INSTALACIÓN, DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES HASTA 450 METROS, EQUIPO DE PERFORACIÓN INACTIVO POR INSTRUCCIONES DEL AYUNTAMIENTO O DURANTE EL FRAGUADO DE CIMENTACIONES, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS DE LODOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL COMÚN, LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA SIN ADITIVOS QUÍMICOS ESPECIALES, ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE 1ER. KM, ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE EN KILOMETRO SUBSECUENTES. PERFORACIÓN EN 8 1/2" EN ETAPA DE EXPLORACIÓN; PERFORACIÓN DE POZOS DE 21.59 CM (8 1/2" NOMINAL) DE DIÁMETRO, PERFORACIÓN DE POZOS DE 21.59 CM (8 1/2" NOMINAL) DE DIÁMETRO, REGISTRO ELÉCTRICO CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL. AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 8 1/2" - 12"; AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 21.59 CM. (8 1/2" NOMINAL) A 35.56CM (14" NOMINAL) DE DIÁMETRO, AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 21.59 CM. (8 1/2" NOMINAL) A 35.56CM (14" NOMINAL) DE DIÁMETRO. AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" -16"; AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 35.56 CM. (14" NOMINAL) A 55.88 CM (22" NOMINAL) DE DIÁMETRO. AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 35.56 CM. (14" NOMINAL) A 55.88 CM (22" NOMINAL) DE DIÁMETRO. AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 16" -20"; AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 40.64 CM. (16" NOMINAL) A 50.80 CM (20" NOMINAL) DE DIÁMETRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA LISA DE PVC PARA CONTRAEME DE ZONA SUPERFICIAL DE 16" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA LISA DE ACERO AL CARBON PARA ADEME DE 8" DE DIÁMETRO X 3/16 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CON RANURAS TIPO CANASTILLA DE ACERO AL CARBON PARA ADEME DE 8" DE DIÁMETRO X 3/16" DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION D TAPÓN DE FONDO ELABORADO A BASE DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM². CEMENTACIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME CON EQUIPO DE PERFORACIÓN. TRABAJOS DE LIMPIEZA; MOVIMIENTO D UNIDADES NEUMÁTICAS (900 PCM /350 PSI), TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLAS, EQUIPO DE REHABILITACION EN OPERACIONES DE PISTONEO MECANICO PARA LIMPIEZA REACOMODO EFECTIVO DEL FILTRO DE GRAVA CUARCIFERA EN EL ESPACIO ANULAR DEL POZO. UNIDADES NEUMÁTICAS TRABAJANDO EN OPERACIONES ORDENADAS POR LA COMISIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA CUARCIFERA ESPECIAL PARA POZO PROFUNDO, ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO EN EL PRIMER KILOMETRO, ACARREO DE GRAVA PAR FILTRO EN LOS KILOMETRO SUBSECUENTES AL 1ERO. AFORO; DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERN DE 4" COMPRENDIDA ENTRE 60 Y 120 MTS. TRABAJOS FINALES; CONSTRUCCIÓN DE BASE Y BROCAL DE CONCRETO HIDRÁULICO SEGÚN NOM-CNA-003-1996, ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS BACTERIOLÓGICOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE, REVISIÓN DE POZO PROFUNDO CON CÁMARA SUBACUÁTICA DE VIDEO DESDE BROCAL HASTA LA PROFUNDIDAD TOTAL

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE PERFORACION EN 100 MTS COMO EXCAVACION Y RELLENOS DE FOSAS DE LODOS; PERFORACION EN 8 1/2" EN ETAPA DE EXPLORACION; AMPLIACION D PERFORACION DE POZO DE 8 1/2"-12", DE 12"-16" Y DE 16"-20"; SE COLOCARON: 12 MTS DE TUBERIA LISA DE PVC PARA CONTRAEME DE 16", 20 MTS DE TUBERIA LISA DE ACERO AL CARBON PARA ADEME, 70 MTS DE TUBERIA CON RANURAS TIPO CANASTILLA DE ACERO AL CARBON; 12.68 M3 DE FILTRO DE GRAVA CUARCIFERA; AFORO; BASE Y BROCAL DE CONCRETO, ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO, REVISIÓN DE POZO CON CÁMARA SUBACUÁTICA; AFORO; BASE Y BROCAL DE CONCRETO, ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO; REVISIÓN DE POZO CON CÁMARA SUBACUÁTICA

BENEFICIARIOS:	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. DHO Tuxtepec, Oax. 2022-2024	CONTRALORIA SOCIAL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 400 HABITANTES DHO Tuxtepec, Oax.	SINDICO HACENDARIO Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024
----------------	--	---	---

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 2,478,404.93	\$ 2,472,176.33	\$ 2,472,176.33	\$ 2,472,176.33	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 2,478,404.93	\$ 2,472,176.33	\$ 2,472,176.33	\$ 2,472,176.33	\$ 0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 741,652.90 INCLUYE I.V.A.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec Oax.
 2022-2024

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0368-0204346	16/05/2024	\$741,652.90	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V
CUMPLIMIENTO	BKY-0368-0204349	16/05/2024	\$247,217.63	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V
VICIOS OCULTOS	BKY-0368-0225932	07/08/2024	\$247,217.63	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	20/05/2024	18/06/2024	\$1,314,032.45	\$ -	\$1,314,032.45	\$ 210,245.19	\$ 1,524,277.64	\$ 457,283.29	\$ 6,570.16	\$ 4,652.89	\$ 1,055,771.30
02 (DOS)	19/06/2024	18/07/2024	\$390,896.19	\$ -	\$390,896.19	\$ 62,543.39	\$ 453,439.58	\$ 136,031.87	\$ 1,954.48	\$ 1,383.95	\$ 314,069.28
03 (TRES FINIQUITO)	19/07/2024	02/08/2024	\$426,257.85	\$ -	\$426,257.85	\$ 68,201.26	\$ 494,459.11	\$ 148,337.74	\$ 2,131.29	\$ 1,509.21	\$ 342,480.67
TOTALES			\$2,131,186.49	\$0.00	\$2,131,186.49	\$340,989.84	\$2,472,176.33	\$741,652.90	\$10,655.93	\$7,546.05	\$1,712,321.45

COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.

ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-044/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO



COMITE VECINAL



DR. EMILIO BRAVO BRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3341403

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)



FRANCISCO CONTRERAS PIOQUINTO
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. MARTHA VERGARA MORALES
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)



ING. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. SAUL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL