

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 25 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LAS FLORES), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA JUVENTINO SILVA ESCOBAR., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. JUVENTINO SILVA ESCOBAR. EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. ROLANDO MORALES GUTIERREZ, C. ROLANDO MORALES MIGUEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LAS FLORES.**



**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: (020) OAXACA  
 REGION: (005) PAPALOAPAN.  
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LAS FLORES)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.  
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/076 FECHA: 15-abr-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-046/2024 FECHA: 16-may-24

CONVENIO AL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 20-may-24 INICIO REAL: 20-may-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 18-jul-24 TERMINACION REAL: 18-jun-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

**PARA REALIZAR LA OBRA:**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LAS FLORES UBICADA EN PRIVADA MARGARITAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA LAS FLORES) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

**DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 200 KG/CM2. TERRACERIAS; DESPALME Y RASTREO CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL DE TIPO II DE 0.00 A 30.00 CM DE PROFUNDIDAD, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTANDAR, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR) CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50. PAVIMENTO; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRAULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. LIMPIEZA CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, LIMPIEZA GENERAL. SEÑALAMIENTO HORIZONTAL; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE BOYA TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE. DRENAJE PLUVIAL, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS COMO, REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ALCANTARILLAS, VADOS, TANQUES Y PUENTES, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2. EXCAVACIONES; EXCAVACIÓN EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPAS EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA. INSTALACIONES PLUVIALES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 30 CM (12") Ø. PRUEBA DE ESCURRIMIENTO; PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO. RELLENOS; ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA CON T.M.A. DE 1" Ø) EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO. POZOS DE VISITA; RECONEXIÓN DE POZO DE VISITA EN TUBERÍA DE 20 CM Ø HASTA 60 CM Ø. CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.2 M Ø INFERIOR, DE 2.00 A 2.24 M DE PROFUNDIDAD. BOCA DE TORMENTA; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS, EXCAVACION MANUAL EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2. CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N., CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 14 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 10 X 14 X 28 CM DE SECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO K1 DE 15 X 15 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2. CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CORONA DE 14 X 20 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2, APLANADO EN MURO ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA METÁLICA FABRICADA CON ÁNGULO DE FIERRO 4"X4"X1/2". REPOSICION DE PAVIMENTO; REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" HASTA 1 1/2" Ø, DE 15 CM DE ESPESOR. LIMPIEZA, CARGAS Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA GENERAL.

**METAS ALCANZADAS:**

SE REALIZARAN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN); EN TERRACERIAS (CORTES, RECOMPACTACION, BASE HIDRAULICA); 391.89 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR; EN DRENAJE PLUVIAL: 62.10 ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 30 CM (12") Ø Y 8.45 M2 DE REJILLA METÁLICA EN BOCA DE TORMENTA.

**BENEFICIARIOS:**

37 HABITANTES

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document, including the official seal of the Municipality of San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca.

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 867,312.79	\$ 863,518.34	\$ 863,518.34	\$ 863,518.34	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 867,312.79</b>	<b>\$ 863,518.34</b>	<b>\$ 863,518.34</b>	<b>\$ 863,518.34</b>	<b>\$ 0.00</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 259,055.50 INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2925876	16/05/2024	\$259,055.50	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2925882	16/05/2024	\$86,351.83	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2948955	25/06/2024	\$86,351.83	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Juan Bautista  
 Tuxtepec, Oax.

**SINDICO HACENDARIO**  
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

**ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
(UNICA)	20/05/2024	18/06/2024	\$744,412.36	\$ -	\$744,412.36	\$ 119,105.98	\$ 863,518.34	\$ 259,055.50	\$ 3,722.06	\$ 4,543.45	\$ 596,197.33
<b>TOTALES</b>			<b>\$744,412.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$744,412.36</b>	<b>\$119,105.98</b>	<b>\$863,518.34</b>	<b>\$259,055.50</b>	<b>\$3,722.06</b>	<b>\$4,543.45</b>	<b>\$596,197.33</b>

**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

**COMITÉ MUNICIPAL**  
 COLONIA LAS FLORES  
 2022-2024  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

**V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA LA OBRA:**  
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, OAXACA)


  
**LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Juan Bautista  
 Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

  
**ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO**  
 SINDICO HACENDARIO  
 Mpio. San Juan Bautista,  
 Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

  
**DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**  
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO  
 CED. PROF. No. 3641403

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

  
**C. ROLANDO MORALES GUTIERREZ**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

  
**C. ROLANDO MORALES MIGUEL**  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

  
**LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA**  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

(POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL)

  
**C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**  
 CONTRALOR SOCIAL

  
**C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**  
 CONTRALOR SOCIAL

  
**C. SAUL SALUM ALLENDE**  
 CONTRALOR SOCIAL