

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. CENTRAL DE MAQUINARIA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIONES DARYSA S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. ROSA ISELA LUNA CELAYA, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. EVANGELINA LOPEZ AMARO, C. MARISOL ROJAS CALIXTO PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ALFREDO V. BONFIL EN LA COLONIA CENTRAL DE MAQUINARIA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. CENTRAL DE MAQUINARIA)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC



II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/073 FECHA: 15-abr-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-048/2024 FECHA: 23-may-24

CONVENIO AL CONTRATO: FECHA: 27-may-24

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 27-may-24 INICIO REAL: 27-may-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 09-ago-24 TERMINACION REAL: 09-ago-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ALFREDO V. BONFIL EN LA COLONIA CENTRAL DE MAQUINARIA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL (EN ESCUELA PRIMARIA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. CENTRAL DE MAQUINARIA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTES DE OBRAS HIDRAULICAS EN CAMINOS, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C=200 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C=150 KG/CM2. EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS DE BASTEBOL SIN RECUPERACIÓN, TALA DE ÁRBOL DE 10 - 30 CM DE DIÁMETRO, HASTA 5 MTS DE ALTURA. CIMENTACION; CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 0.05 M, ZAPATA AISLADA TIPO ZA-1 DE SECCIÓN DE 1.80 X 1.80 X 0.25 MTS., CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DADO D-1 DE SECCIÓN 0.50 X 0.50 MTS., CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4". RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. ESTRUCTURA DE CONCRETO; COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 0.40 X 0.40 MTS., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ALBAÑILERIA (CANCHA); EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO, SOBRE GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 20.0 CMS, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MENOR Y RESISTENCIA NORMAL F'C= 150KG/CM2. ESTRUCTURA DE ACERO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA TAPA DE SECCIÓN 0.40X0.40X3/4" MTS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 A UNA ALTURA DE HASTA AL 8.00 MTS., SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ARMADURA A-01 TIPO SANDWICH A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL LI DE 2 1/2"X3/16" X 4.61 KG/M CUERDA INFERIOR Y SUPERIOR (80.48ML), SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ARMADURA SECUNDARIA A-02 TIPO SANDWICH A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL LI DE 1 1/2"X3/16" X 2.68 KG/M, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTEN DE 6"X2" CAL. 14, CON CLIP DE ANGULO DE 2 1/2"X3/16" DE 15 CMS DE LONGITUD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTEN EN CAJA DE 6"X2" CAL. 14, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAFLANQUEO DE FIERRO REDONDO LISO DE 1/2" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAVIENTO DE REDONDO LISO DE 3/4" (19MM) 2.22 KMM DE DIÁMETRO. CUBIERTA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA ACANALADA TERNIUM R-101 EN ALEACION ZINC-ALUMINIO CALIBRE 26, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE GALVANIZADO TIPO R-101 CAL-26, FIJADO A LARGUEROS CON PIJA PUNTA-BROCA DE 25 MM X 1/4" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA ZINTRO ALUM R-72 ACANALADA CAL. 32. BAJADAS PLUVIALES; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN PLUVIAL EN LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 20, DESARROLLO DE 72 CMS., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE DE AGUA PLUVIAL CON 6.50 ML. DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO PESADO DE 4" DE DIAM. INSTALACIONES ELECTRICAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2 MCA. SQUARE D O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 P 15 AMP., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA FISICA A BASE DE VARILLA COPPERWELD 5/8" X 1.50M, CON ABRAZADERA, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO CON SECCIÓN DE 60 X 60 X 80 CMS MEDIDAS INTERIORES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO CONDUIT PVC PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO CONDUIT PVC PESADO DE 1" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELÉCTRICO PVC 4"X4", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHALUPA DE ALUMINIO CAJA MOLDEADA TIPO CONDUIT 3 ORIFICIOS 1/2" Y 3/4" Y CONECTOR CONDUIT RECTO CON TORNILLO DE FIJACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO DE LA LÍNEA BTICINO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR DE 2 VÍAS DE LA LÍNEA BTICINO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL. 6 MCA IUSA PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS Y/O CONTACTOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL. 8 MCA IUSA PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS Y/O CONTACTOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL. 10 MCA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL. 14 MCA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA LEDS TIPO CAMPANA DE 22" DE DIÁMETRO, 100W. EQUIPAMIENTO Y ACABADOS; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍA A BASE DE TUBO DE ACERO CEDULA 30 DE 3" DE DIÁMETRO, TABLERO DE 1.80 X 1.20 M, ACRILICO DE 6 MM, CON ARO DE 45 CMS DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE PARA DELIMITACIÓN DE AREAS DE JUEGO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COMEX PRO 1000 O SIMILAR (PREVIA AUTORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN) SOBRE COLUMNAS Y TRABES HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., ROTULADO DE LOGOTIPO MUNICIPAL CON SECCIÓN DE 1.20 X 3.00 MTS A BASE DE PINTURA DE ACEITE COMEX PRO 100 O SIMILAR (PREVIA AUTORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN) SOBRE MUROS O LAMINAS DE METAL. LIMPIEZA CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

CONTROL URBANO
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Otto Tuxtepec Oax.
2022-2024

SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Otto Tuxtepec, Oax.
2022-2024

SOCIAL
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec
Otto Tuxtepec, Oax.



METAS ALCANZADAS:
SE REALIZARAN TRABAJOS EN UN ÁREA DE 28.00 X 17.00 MTS: EN PRELIMINARES (TRAZO, DEMOLICIÓN, CORTE CON DISCO, DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS); EN CIMENTACIÓN (ZAPATAS AISLADAS, DADOS DE CONCRETO); EN ESTRUCTURA DE CONCRETO Y ALBAÑILERÍA (COLUMNAS, PISO DE 10 CM. DE ESPESOR); EN ESTRUCTURA DE ACERO (PLACAS DE ACERO, ARMADURAS, LARGUEROS, CONTRAFLAMBEO); EN CUBIERTA (577.21 M2 DE LAMINA ACANALADA, CABALLETE); EN BAJADAS PLUVIALES (CANALÓN, BAJANTES); EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ACOMETIDA, LÁMPARAS); EN EQUIPAMIENTO Y ACABADOS (PORTERÍAS, TABLERO, PINTURA); CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GRAL DE LA OBRA.
BENEFICIARIOS:
60 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 2,245,187.63	\$ 2,238,217.22	\$ 2,238,217.22	\$ 2,238,217.22	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIAIOS					
OTRO S (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 2,245,187.63	\$ 2,238,217.22	\$ 2,238,217.22	\$ 2,238,217.22	\$ 0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 671,465.17 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	24A26763	23/05/2024	\$671,465.17	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
CUMPLIMIENTO	24A26761	23/05/2024	\$223,821.72	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
VICIOS OCULTOS	24A51075	13/08/2024	\$223,821.72	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Dpto. Tuxtepec, Oax.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	27/05/2024	25/06/2024	\$875,773.19	\$ -	\$875,773.19	\$ 140,123.71	\$ 1,015,896.90	\$ 304,769.07	\$ 4,378.87	\$ 4,544.66	\$ 702,204.30
02 (DOS)	26/06/2024	25/07/2024	\$691,356.66	\$ -	\$691,356.66	\$ 110,617.07	\$ 801,973.73	\$ 240,592.12	\$ 3,456.78	\$ 3,587.47	\$ 554,337.36
03 (TRES FINIQUITO)	26/07/2024	09/08/2024	\$362,367.75	\$ -	\$362,367.75	\$ 57,978.64	\$ 420,346.69	\$ 126,103.98	\$ 1,811.84	\$ 1,880.35	\$ 290,550.42
TOTALES			\$1,929,497.60	\$0.00	\$1,929,497.60	\$308,719.62	\$2,238,217.22	\$671,465.17	\$9,647.49	\$10,012.48	\$1,547,092.08

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax. 2022-2024

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-048/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403



RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. EVANGELINA LOPEZ AMARO
PRESIDENTE DEL COMITÉ



C. MARISOL ROJAS CALIXTO
SECRETARIO DEL COMITÉ



(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL



C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL



C. SAUL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL

