


SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 27 DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DISEÑO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS ALEBRIJE S.A. DE C.V, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. SORELLY RAMIREZ ROMERO, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. ELOIDA ARCEO VENEGAS, C. MIGUEL CRUZ MARTINEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA.



I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD: (0012) BETHANIA.

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC.

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:

RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO:

ELECTRIFICACION

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No.

FAISMUN/MSJBT/20184/2024/072

FECHA: 15-abr-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTA

NUMERO DE CONTRATO:

MSJBT-20184-IR/FAISMUN-049/2024

FECHA: 23-may-24

CONVENIO AL CONTRATO:

FECHA:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

27-may-24

INICIO REAL: 27-may-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:

25-jul-24

TERMINACION REAL: 25-jul-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA UBICADA EN LA CALLE CAMPECHE, CALLE LOS NARANJOS, CALLE REY ACOSTA, CALLE LOS CAPULINES DE LA LOCALIDAD DE BETHANIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, POSTES DE CONCRETO PARA RED; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-13.600, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-9.400. HERRAJES Y AISLAMIENTO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 1BS, 2BS, 3BS, UC, 2UH, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 13-PD C/ALFILER, ASUS 15 KV, AISLADOR 1R, 3R, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE CONCRETO C-3, CONCRETO C-3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B1, B3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PARA RETENIDA 5/16", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-508-82 (1/0-4), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-507-82 (3/0-3/0), AC-505-82 (3/0-1/0), AC-504-82 (1/0-1/0), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR MET-16, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGA PROFUNDA DE 5/8", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR P / LÍNEA VIVA TIPO PERICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PR-200, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PV-200, CRUCETA RV-200, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA REMATE RAL 8, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDA LÍNEA PARA 1/0, GUARDA LÍNEA PARA 3/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDACABO LAMINA G2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OJO RE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO ANCLA 1PA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16X305 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 1PC, 2PC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECTOR PARA RETENIDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO CURVO 5/16, RECTO 5/16, PREFORMADO 1/0, PREFORMADO PRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLDADURA THERMOWELD CARGA 90GR PARA VARILLA DE TIERRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE CV - 1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE H1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE T2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO MAQUINADO DE 16 X 76 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA PARA TIERRA DE 16X3000 MM, CONDUCTOR; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE ALU. SUAVE CALIBRE 4AWG, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE CU. N° 4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 3/0 ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 1/0 ALUMINIO SEMIAISLADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE 2+1 CAL 3/0-1/0C ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW LS CAL 1/0. TRANSFORMADORES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQ. 25 KVA Y 37.50 KVA. EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SISTEMA DE TIERRA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 27 KV, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESABÓN FUSIBLE DIF. CAP, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARAYOS SINTÉTICO DE OXÍDO DE ZINC DE 12 KV.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZAN TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON LA COLOCACIÓN DE 12 POSTES DE CONCRETO PC-13.600 Y 6 POSTES DE CONCRETO PC-9.400, HERRAJES Y AISLAMIENTO, CONDUCTORES, COLOCACIÓN DE 2 TRANSFORMADORES DE 30 KVA Y 1 TRANSFORMADORES DE 25 KVA

BENEFICIARIOS:

Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.

200 HABITANTES

SÍNDICO
HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA


CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-049/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,710,549.83	\$ 1,702,507.25	\$ 1,702,507.25	\$ 1,702,507.25	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,710,549.83	\$ 1,702,507.25	\$ 1,702,507.25	\$ 1,702,507.25	\$ 0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$ 510,752.18

INCLUYE I.V.A.




III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	3002024013559	23/05/2024	\$510,752.18	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3002024013560	23/05/2024	\$170,250.72	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3002024018004	27/07/2024	\$170,250.72	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1 (UNO)	27/05/2024	25/06/2024	\$1,106,818.11	\$ -	\$ -	\$1,106,818.11	\$ 177,090.90	\$ 1,283,909.01	\$ 385,172.70	\$ 5,534.09	\$ 7,551.99	\$ 885,650.23
02 (DOS FINIQUITO)	26/06/2024	25/07/2024	\$360,860.55	\$ -	\$ -	\$360,860.55	\$ 57,737.69	\$ 418,598.24	\$ 125,579.48	\$ 1,804.30	\$ 2,462.59	\$ 288,751.87
TOTALES			\$1,467,678.66	\$0.00	\$0.00	\$1,467,678.66	\$234,828.59	\$1,702,507.25	\$510,752.18	\$7,338.39	\$10,014.58	\$1,174,402.10



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-049/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SÍNDICO HACENDARIO

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. ELOIDA ARCEO VENEGAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. MIGUEL CRUZ MARTINEZ
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. SAUL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL