

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-051/2024



SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 13 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY A20DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. MARIA EUGENIA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA C. RAFAELA MORA ALCOCER, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. RAFAELA MORA ALCOCER, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. ESTHER SALOMON BRAS, C. ARACELI MONTOR SALOMON PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOCINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: COSNTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MARIA EUGENIA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. MARIA EUGENIA)		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024		
RUBRO:	URBANIZACION	CUENTA PRESUPUESTAL:	
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2024/081	FECHA:	15-abr-24
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS		
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-IR/FAISMUN-051/2024	FECHA:	23-may-24
CONVENIO AL CONTRATO:		FECHA:	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	27-may-24	INICIO REAL:	27-may-24
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	09-ago-24	TERMINACION REAL:	09-ago-24
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:			

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MARIA EUGENIA UBICADA EN LA CALLE JORGE L. TAMAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. MARIA EUGENIA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, MURO DE CONTENCION LINDEROS; EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, HASTA 5 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60-40) CON PIEDRA BOLA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A DE 3/4" Ø, R.N. ACABADO COMÚN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA DE GRANULOMETRIA MAYOR A 1" Ø Y PIEDRA BOLA DE 2" - 4" EN PROPORCIÓN DE 50-50, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, DRENAJE SANITARIO; CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, HASTA 5 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO CON SECCIÓN DE 60 X 60 X 90 CM MEDIDAS INTERIORES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 20 CM (8") Ø, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.2 M Ø INFERIOR, ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA CON T.M.A DE 1" Ø) EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO, RECONEXIÓN DE POZO DE VISITA EN TUBERÍA DE 20 CM Ø HASTA 60 CM Ø, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2 CON T.M.A DE 3/4" HASTA 1 1/2" Ø, DE 15 CM DE ESPESO, REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" Ø, DRENAJE PLUVIAL; EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, HASTA 5 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 76 CM (30") Ø, PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO, ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA CON T.M.A DE 1" Ø) EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, BOCA DE TORMENTA; CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 14 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 10 X 14 X 28 CM DE SECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO K1 DE 15 X 15 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CORONA DE 14 X 20 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2, APLANADO EN MURO ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA METÁLICA FABRICADA CON ÁNGULO DE FIERRO 4"x4"x1/2", SOLERA DE FIERRO 4"x1/2" SEPARACIÓN ENTRE SOLERAS DE 2" Y SOLERA DE REFUERZO DE 4"x1/4", VIALIDADES, GUARNICIONES; EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR, BANQUETAS; RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 10 CM DE ESPESOR, TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALCANAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, RECOMPACTACIÓN CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR), PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE BOYA TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIPO LIBRE INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.



Araceli Montor Salomón
Esther Salomón Bras
Rafaela Mora Alcocer
Irineo Mocina Espinoza
Rogelio Gómez Castillo
Emilio Bravo Grajales
Olivia Ochoa Rivera
Amparo Martínez Sánchez
Bricia Puebla Rodríguez
Saúl Salum Alende

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-051/2024



METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN); EN MUROS DE CONTENCIÓN (62.90 M3 DE MURO DE CONCRETO CICLÓPEO (60-40) CON PIEDRA-BOLA LIMPIA Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2); EN DRENAJE SANITARIO (120.55 ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 20 CM (8") Ø); EN DRENAJE PLUVIAL (30.00 ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 76 CM (30") Ø Y 5.16 M2 DE REJILLA METÁLICA CON BOCA DE TORMENTA); EN TERRACERÍAS (CORTES, RECOMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA); 506.84304 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR, 124.81 M2 DE BANQUETA F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR Y 111.15 ML DE GUARNICIÓN DE 15X20X40 MTS DE SECCIÓN F'C=200 KG/CM2, CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:

50 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,594,316.20	\$ 1,591,360.57	\$ 1,591,360.57	\$ 1,591,360.57	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,594,316.20	\$ 1,591,360.57	\$ 1,591,360.57	\$ 1,591,360.57	\$ 0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$

477,408.17

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2921751	23/05/2024	\$477,408.17	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
CUMPLIMIENTO	2921762	23/05/2024	\$159,136.06	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
VICIOS OCULTOS	2956017	13/08/2024	\$159,136.06	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec
Dto. Tuxtepec, Oax.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES , DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
01 (UNO)	27/05/2024	25/06/2024	\$960,274.10	\$ -	\$ -	\$960,274.10	\$ 153,643.86	\$ 1,113,917.96	\$ 334,175.39	\$ 4,801.37	\$ 3,560.91	\$ 771,380.29
02 (DOS)	26/06/2024	25/07/2024	\$274,372.51	\$ -	\$ -	\$274,372.51	\$ 43,899.60	\$ 318,272.11	\$ 95,481.63	\$ 1,371.86	\$ 1,017.40	\$ 220,401.22
03 (TRES FINIQUITO)	26/07/2024	09/08/2024	\$137,215.95	\$ -	\$ -	\$137,215.95	\$ 21,954.55	\$ 159,170.50	\$ 47,751.15	\$ 686.08	\$ 508.71	\$ 110,224.56
	TOTALES		\$1,371,862.56	\$0.00	\$0.00	\$1,371,862.56	\$219,498.01	\$1,591,360.57	\$477,408.17	\$6,859.31	\$5,087.02	\$1,102,006.07

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Esther Salomón Braz

[Signature]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-051/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
Tuxtepec,
Oax.
2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
Oax.
2022-2024

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. ESTHER SALOMON BRAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. ARACELI MONTOR SALOMON
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. SAUL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL