

502



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-052/2024

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 29 DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. ROBERTO SANCHEZ FLORES, C. CARLOS CUPLIDO MAROTO PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: COSNTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA REGION: (005) PAPALOAPAN LOCALIDAD: (0044) EL PORVENIR DISTRITO: (006) TUXTEPEC. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024 RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL: FECHA: 15-abr-24 OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/074 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-052/2024 CONVENIO AL CONTRATO: FECHA: 23-may-24 CONVENIO AL CONTRATO: FECHA: 23-may-24 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 27-may-24 FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 09-ago-24 DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS: PARA REALIZAR LA OBRA:



CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR UBICADA EN LA CALLE ENRIQUE ORTIZ DE LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 200 KG/CM2. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, RECOMPACTACIÓN CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50 GUARNICIONES; EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR MÁXIMO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR. PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 3/4" DE 1.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE. INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

METAS ALCANZADAS: SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN); EN TERRACERIAS (CORTES, RECOMPACTACION, BASE HIDRÁULICA); 1.318.54 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR, 542.10 ML DE GUARNICIÓN DE 15X20X40 MTS DE SECCIÓN F'C=200 KG/CM2 Y 18.70 ML DE TOPE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 1.00 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO; CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA. BENEFICIARIOS: 150 HABITANTES SINDICO HACENDARIO Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax. Tuxtepec, Oax. 2023-2024 COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax. Dto. Tuxtepec, Oax.

Handwritten signatures and stamps at the bottom left.

Handwritten signature: Carlos C.M

503



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-052/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,709,257.48	\$ 1,704,216.10	\$ 1,704,216.10	\$ 1,704,216.10	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,709,257.48	\$ 1,704,216.10	\$ 1,704,216.10	\$ 1,704,216.10	\$ 0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 511,264.83 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	24A27542	23/05/2024	\$511,264.83	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
CUMPLIMIENTO	24A27550	23/05/2024	\$170,421.61	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
VICIOS OCULTOS	24A58142	29/07/2024	\$170,421.61	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
01 (UNO)	27/05/2024	25/06/2024	\$937,725.83	\$ -	\$ -	\$937,725.83	\$ 150,036.13	\$ 1,087,761.96	\$ 326,328.59	\$ 4,688.63	\$ 5,212.90	\$ 751,531.84
02 (DOS FINIQUITO)	26/06/2024	25/07/2024	\$531,425.98	\$ -	\$ -	\$531,425.98	\$ 85,028.16	\$ 616,454.14	\$ 184,936.24	\$ 2,657.13	\$ 2,953.95	\$ 425,906.82
TOTALES			\$1,469,151.81	\$0.00	\$0.00	\$1,469,151.81	\$235,064.29	\$1,704,216.10	\$511,264.83	\$7,345.76	\$8,166.85	\$1,177,438.68

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax
 2022-2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax
 Dto. Tuxtepec Oax
 2022-2024

COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax
 Dto. Tuxtepec, Oax

Carlos C.M.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-052/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.


ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Otto. Tuxtepec, Oax
2022-2024


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Otto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024



DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403


RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)



C. ROBERTO SANCHEZ FLORES
PRESIDENTE DEL COMITÉ


C. CARLOS CUMPLIDO MAROTO
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)


LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
Otto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024


C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Gobierno Municipal
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR P.M. 2024
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
C. BRIGITA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL


C. SAÚL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL