



SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 05 DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. SOFIA GARCIA COBOS, C. NICOLAS VELASCO GARCIA PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DEL PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA ✓
 REGION: (005) PAPALOAPAN ✓
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ✓

DISTRITO: (006) TUXTEPEC ✓
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ✓



II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024		
RUBRO:	URBANIZACION ✓	CUENTA PRESUPUESTAL:	
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2024/065 ✓	FECHA:	20-mar-24 ✓
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACION RESTRINGIDA		
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-IR/FAISMUN-053/2024 ✓	FECHA:	23-may-23 ✓
CONVENIO AL CONTRATO:		FECHA:	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	27-may-24 ✓	INICIO REAL:	27-may-24 ✓
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	25-jun-24 ✓	TERMINACION REAL:	25-jun-24 ✓
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:			

PARA REALIZAR LA OBRA:

REHABILITACION DEL PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA UBICADA EN BOULEVARES: ANTONINO FERNANDEZ, BICENTENARIO, BENITO JUAREZ, PLAN DE TUXTEPEC Y SOSTENES BRAVO; AVENIDAS: LIBERTAD, JESUS CARRNZA Y 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ZARAGOZA, CALLE RAYON, PROL 20 DE NOVIEMBRE, PROLO. INDEPENDENCIA, CALLE DANIEL SOTO, SANTA TERESA, SAN BARTOLO, PTE LA MODERNA, PTE ADOLFO LOPEZ MATEOS, PTE SAN BARTOLO, GUADALUPE VICTORIA, CAMINO AL PORVENIR, CAM. A CAÑAVERAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO; BACHEO SUPERFICIAL AISLADO: DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: CORTE CON DISCO, CARGA A MÁQUINA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO HASTA 5 KM A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO (OPERADOR Y CONSUMIBLES), HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA A MANO DEL ÁREA A BACHEAR. INCLUYE: BARRIDO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA EN CARRETILLA HASTA 1RA. ESTACION DE 20.00 M, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA SUPERESTABLE DE ROMPIMIENTO MEDIO. INCLUYE: MATERIAL, CAMIÓN PIPA PETROLIZADORA (OPERADOR Y CONSUMIBLES), HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, SUMINISTRO. COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.0 CM DE ESPESOR A BASE DE MEZCLA EN CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON TMA DE 3/4" Ø A FINOS, COMPACTADA CON MAQUINARIA MENOR (RODILLO TANDEM DE 1/2 TON).

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL (DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, LIMPIEZA DEL ÁREA A BACHEAR. INCLUYE: BARRIDO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR).

BENEFICIARIOS:

3000 HABITANTES

Presidencia Municipal

SINDICO HACENDARIO

COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-053/2024



ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,730,006.25	\$ 1,724,955.48	\$ 1,724,955.48	\$ 1,724,955.48	
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 1,730,006.25	\$ 1,724,955.48	\$ 1,724,955.48	\$ 1,724,955.48	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 517,486.64 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	24A27533	23/05/2024	\$517,486.64	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
CUMPLIMIENTO	24A27538	23/05/2024	\$172,495.55	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
VICIOS OCULTOS	24A39369	05/07/2024	\$172,495.55	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
(UNICA)	27/05/2024	25/06/2024	\$1,487,030.59	\$ -	\$1,487,030.59	\$ 237,924.89	\$ 1,724,955.48	\$ 517,486.64	\$ 7,435.15	\$ 2,683.86	\$ 1,197,349.83
TOTALES			\$1,487,030.59	\$0.00	\$1,487,030.59	\$237,924.89	\$1,724,955.48	\$517,486.64	\$7,435.15	\$2,683.86	\$1,197,349.83

[Handwritten signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec, Oax.
Dto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

[Handwritten signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec
Dto. Tuxtepec, Oax.

[Handwritten signature]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-053/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 13641405



RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. SOFIA GARCIA COBOS
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. NICOLAS VELASCO GARCIA
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL



C. SAUL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL

