

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **C. BRIAN EMANUEL HERNANDEZ CAZARIN**; EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. SOFIA GARCIA COBOS**, **C. NICOLAS VELASCO GARCIA** PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, **LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA**, **C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO** Y **C. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO **LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, **C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**, **C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**, **C. SAÚL SALUM ALLENDE**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ ENTRE EL MURO BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEGA Y AV. BONFIL; Y DE LA AV. CARRANZA (TRAMOS PARCIALES) EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.**

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA ✓ DISTRITO: (006) TUXTEPEC ✓
 REGION: (005) PAPALOAPAN ✓ MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ✓
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ✓

Gobierno Municipal TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 15-abr-24
 2022-2024

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024 ✓
 RUBRO: URBANACION ✓ CUENTA PRESUPUESTAL:
 OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/077 ✓ FECHA: 15-abr-24 ✓
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA ✓
 NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-054/2024 ✓ FECHA: 23-may-23 ✓
 CONVENIO AL CONTRATO: FECHA: ✓
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 27-may-24 ✓ INICIO REAL: 27-may-24 ✓
 FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 25-jun-24 ✓ TERMINACION REAL: 25-jun-24 ✓
 DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ ENTRE EL MURO BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEGA Y AV. BONFIL; Y DE LA AV. CARRANZA (TRAMOS PARCIALES) EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC UBICADA EN LA CALLE JUAREZ, AV. CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA. ✓

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO; PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'c= 250 KG/CM2, REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" Ø. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, APILANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA OBRA, RECOMPACTACIÓN CON MÁQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR EN LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 70-30. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO; RENOVACIÓN DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTE CON SECCIÓN MÁXIMA DE 90 X 90CM HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO POR MEDIOS MANUALES CON EQUIPO MENOR (BAILARINA), CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA RÁPIDA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO RR3 F'c=250 KG/CM2, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'c= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. ACABADOS Y LIMPIEZA; LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA FINA DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES Y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARAN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN, REPARACIÓN DE TOMAS), EN TERRACERIAS (CORTES, RECOMPACTACION, 143.63 M3 DE BASE HIDRAULICA), EN PAVIMENTO (AFINE, 718.17 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RR3 F'c=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR); CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA

BENEFICIARIO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024
 100 HABITANTES

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

[Handwritten signature]

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,261,204.40	\$ 1,260,060.24	\$ 1,224,973.18	\$ 1,224,973.18	\$ 35,087.06
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,261,204.40	\$ 1,260,060.24	\$ 1,224,973.18	\$ 1,224,973.18	\$ 35,087.06

IMPORTE DEL ANTICIPO 00 %

\$

INCLUYE I.V.A.

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec Oax. 2022-2024

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO ✓	BKY-0403-0213205 ✓	23/05/2024 ✓	\$126,006.02 ✓	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V. ✓
VICIOS OCULTOS ✓	BKY-0403-0213497 ✓	30/06/2024 ✓	\$122,497.31 ✓	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V. ✓

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
(UNICA) ✓	27/05/2024	25/06/2024	\$1,056,011.36	\$ -	\$1,056,011.36	\$ 168,961.82	\$ 1,224,973.18	\$ -	\$ 5,280.06	\$ 3,299.47	\$ 1,216,393.65
TOTALES			\$1,056,011.36	\$0.00	\$1,056,011.36	\$168,961.82	\$1,224,973.18	\$0.00	\$5,280.06	\$3,299.47	\$1,216,393.65

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

GOBIERNO MUNICIPAL
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

GOBIERNO MUNICIPAL
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax
 2022-2024



ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. SOFIA GARCIA COBOS
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. NICOLAS VELASCO GARCIA
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)



LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL

(POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL)

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL



C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. SAÚL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL