

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-058/2024

611

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 20 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA C. CESAR REYES TINOCO, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. CESAR REYES TINOCO, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: G. ARACELI GUEVARA VAZQUEZ, C. MARIA MAGDALENA SAN JUAN ORTIZ, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO TUXTEPEC DORADO.

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: (020) OAXACA ✓  
 REGION: (005) PAPALOAPAN ✓  
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. TUXTEPEC DORADO) ✓  
 DISTRITO: (006) TUXTEPEC ✓  
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ✓

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024 ✓  
 UBRO: URBANIZACION ✓  
 OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2024/092 ✓  
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA ✓  
 NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-058/2024 ✓  
 CONVENIO AL CONTRATO:  
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 04-jul-24 ✓  
 FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 17-ago-24 ✓  
 DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024 ✓  
 PARA REALIZAR LA OBRA: URBANIZACION ✓  
 CUENTA PRESUPUESTAL: FECHA: 20-jun-24 ✓  
 FECHA: 01-jul-24 ✓  
 FECHA: 04-jul-24 ✓  
 INICIO REAL: 04-jul-24 ✓  
 TERMINACION REAL: 17-ago-24 ✓




CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO TUXTEPEC DORADO UBICADA EN LA CALLE PERLA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. TUXTEPEC DORADO) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

**DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA; DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, RECOMPACTACIÓN CON MÁQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUERTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50. GUARNICIONES; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR. PAVIMENTO; RENOVACIÓN DE POZO DE VISTA EXISTENTE HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL FC= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" DE 1.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA FC= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. SELLO DE JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; CARGA Y ARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE. INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

METAS ALCANZADAS:  
 SE REALIZARON TRABAJOS: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN); EN TERRACERIAS (CORTES, RECOMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA); 743.45 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR, 220 M2 DE PINTURA EN GUARNICION; CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA Y TRABAJO EXTRAORDINARIO EN COLOCACION DE 118.01 PZA DE BOYAS TROQUELADAS.

BENEFICIARIOS: 150 HABITANTES



*[Handwritten signature]*

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 995,662.88	\$ 989,219.36	\$ 989,219.36	\$ 989,219.36	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
<b>TOTAL</b>	\$ 995,662.88	\$ 989,219.36	\$ 989,219.36	\$ 989,219.36	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 296,765.81 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	4909-03355-4	01/07/2024	\$296,765.81	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V
CUMPLIMIENTO	4909-03356-5	01/07/2024	\$98,921.93	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V
VICIOS OCULTOS	4909-03399-8	20/08/2024	\$98,921.93	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	04/07/2024	02/08/2024	\$681,883.08	\$ -	\$681,883.08	\$ 109,101.29	\$ 790,984.37	\$ 237,295.31	\$ 3,409.42	\$ 2,214.33	\$ 548,085.31
02 (DOS FINIQUITO)	03/08/2024	17/08/2024	\$170,892.23	\$ -	\$170,892.23	\$ 27,342.76	\$ 198,234.99	\$ 59,470.50	\$ 854.46	\$ 554.97	\$ 137,355.06
<b>TOTALES</b>			\$852,775.31	\$0.00	\$852,775.31	\$136,444.05	\$989,219.36	\$296,765.81	\$4,263.88	\$2,769.30	\$685,420.37

**TUXTEPEC**  
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
Dpto. Tuxtepec, Oax.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

*[Handwritten Signature]*

**SINDICO HACENDARIO**  
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

**TUXTEPEC**  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**

**CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-058/2024**

**V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 84 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 84 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA LA OBRA:**

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



LIC. IRINEY MOLINA ESPINOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
**MUNICIPAL**  
 Mpio. San Juan Bautista  
 Tuxtepec  
 Oax Tuxtepec, Oax  
 2022 2024



ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO  
 SINDICO HACENDARIO  
**SINDICO HACENDARIO**  
 Mpio. San Juan Bautista  
 Tuxtepec,  
 Oax Tuxtepec, Oax  
 2022 2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES  
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO  
 CED. PROF. No. 3641403  
**Mpio. de San Juan  
 Bautista Tuxtepec,  
 Oax Tuxtepec Oax  
 2022-2024**

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

*[Signature]*  
 C. ARACELI GUEVARA VAZQUEZ  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

*[Signature]*  
 C. MARIA MAGDALENA SAN JUAN ORTIZ  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)



LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,  
 Oax Tuxtepec, Oax  
 2022-2024  
**POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL**



C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ  
 CONTRALOR SOCIAL

*[Signature]*  
 C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTRALOR SOCIAL

*[Signature]*  
 C. SAÚL SALOM ALLENDE  
 CONTRALOR SOCIAL