



SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 22 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY A20DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC (COL. EL DIAMANTE) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DARYSA S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. ROSA ISELA LUNA CELAYA, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL C. CARLOS JULESCAS AGUILAR, C. BLASINA LOPEZ RAMIREZ PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL DIAMANTE.

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: (020) OAXACA  
REGION: (005) PAPALOAPAN  
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC (COL. EL DIAMANTE)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.  
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC



**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024	CUENTA PRESUPUESTAL:	
RUBRO:	URBANIZACION	FECHA:	
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2024/091	FECHA:	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADJUDICACION DIRECTA	FECHA:	
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-AD/FAISMUN-059/2024	FECHA:	
CONVENIO AL CONTRATO:		FECHA:	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	04-jul-24	INICIO REAL:	04-jul-24
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	17-ago-24	TERMINACION REAL:	17-ago-24
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:			




**PARA REALIZAR LA OBRA:**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL DIAMANTE UBICADA EN LA CALLE 6, AV. 1 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC (COL. EL DIAMANTE) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC.

**DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, RECOMPACTACION CON MÁQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACION, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50. GUARNICIONES; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR, EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 35 CM. PAVIMENTO; RENIVELACIÓN DE POZO DE VISTA EXISTENTE HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:4. RENIVELACIÓN DE BOCA DE TORMENTA EXISTENTE CON SECCIÓN EXTERIOR MÁXIMA DE 75 X 75 CM HASTA 20 CM DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL BASE DE CONCRETO Premezclado F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2" Ø, DE 15 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 3/4" DE 1.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE. INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.




**METAS ALCANZADAS:**

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN); EN TERRACERIAS (CORTES, RECOMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA); 827.07 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR Y 15.99 ML DE TOPE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM² DE 1.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO; CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.

**BENEFICIARIOS: SOCIAL**

120 HABITANTES

*[Handwritten signatures and marks]*



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**

**CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-059/2024**



ESTRUCTURA FINANCIERA						
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO	SALDO EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,038,224.79	\$ 1,030,023.65	\$ 1,030,023.65	\$ 1,030,023.65	\$ 0.00	
APORTACION ESTATAL (especificar)						
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS						
OTROS (INGRESOS FISCALES)						
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,038,224.79</b>	<b>\$ 1,030,023.65</b>	<b>\$ 1,030,023.65</b>	<b>\$ 1,030,023.65</b>	<b>\$ 0.00</b>	

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 309,007.10 INCLUYE I.V.A.





**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	24A39235	01/07/2024	\$309,007.10	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
CUMPLIMIENTO	24A39217	01/07/2024	\$103,002.37	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
VICIOS OCULTOS	32400006192	22/08/2024	\$103,002.37	MAPFRE FIANZAS, S.A.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**  
 Mpio. San Juan Bautista

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	04/07/2024	02/08/2024	\$690,401.01	\$ -	\$690,401.01	\$ 110,464.16	\$ 800,865.17	\$ 240,259.55	\$ 3,452.01	\$ 2,023.73	\$ 555,129.89
02 (DOS FINIQUITO)	03/08/2024	17/08/2024	\$197,550.41	\$ -	\$197,550.41	\$ 31,608.07	\$ 229,158.48	\$ 68,747.55	\$ 987.75	\$ 579.14	\$ 158,844.04
<b>TOTALES</b>			<b>\$887,951.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$887,951.42</b>	<b>\$142,072.23</b>	<b>\$1,030,023.65</b>	<b>\$309,007.10</b>	<b>\$4,439.76</b>	<b>\$2,602.87</b>	<b>\$713,973.92</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**

**CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-059/2024**

**V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DE JANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



**ENTREGA LA OBRA:**  
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



**LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




**ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO**  
SINDICO HACENDARIO

**DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO  
CED. PROF. No. 3641403



**RECIBE LA OBRA**  
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)



**C. CARLOS ILLESCAS AGUILAR**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ



**C. BLASINA LOPEZ RAMIREZ**  
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)



**LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA**  
CONTRALORA MUNICIPAL  
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



**C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**  
CONTRALOR SOCIAL



**C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**  
CONTRALOR SOCIAL



**C. SAÚL SALUM ALLENDE**  
CONTRALOR SOCIAL