

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY A20DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 2 DE ABRIL), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA C. MARIA ANTONIA VILLANUEVA SANCHEZ, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. MARIA ANTONIA VILLANUEVA SANCHEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. MARTIN SOSA ESTRADA, C. MARGARITA ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA 2 DE ABRIL.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 2 DE ABRIL)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL**
Mpio. de San Juan
Autista, Tuxtepec
Oto. Tuxtepec Oax.
2022-2024

II.- DATOS GENERALES

RIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024		
RUBRO:	URBANIZACION	CUENTA PRESUPUESTAL:	
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2024/090	FECHA:	20-jun-24
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-AD/FAISMUN-061/2024	FECHA:	01-jul-24
CONVENIO AL CONTRATO:		FECHA:	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	04-jul-24	INICIO REAL:	04-jul-24
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	01-sep-24	TERMINACIÓN REAL:	01-sep-24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:			

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 2 DE ABRIL UBICADA EN LA CALLE 9 DE MAYO, PRIVADA S/ NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 2 DE ABRIL) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE FC= 150 KG/CM2. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II. RECOMPACTACIÓN CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN COSTADO DE LA CEPA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE FC= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø. R.N. DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCIÓN. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO. EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO MARCA COMEX O SIMILAR. RENOVELACIÓN DE POZO DE VISTA EXISTENTE HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE JUNTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL FC= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" HASTA 1 1/2" Ø. DE 15 CM DE ESPESOR. CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA FC= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. SELLO DE JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. OBRAS COMPLEMENTARIAS: EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN COSTADO DE LA CEPA, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE CONCRETO SIMPLE FC= 100 KG/CM2. CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA CORRIDA (Z-1) DE 130 X 0.30 M DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO FC= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø. R.N. ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE VARILLA No 4 (1/2") Ø. @ 20 CM C.A.C. EN A.S. CIMBRADO COMÚN. CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA CORRIDA (Z-2) DE 1.50 X 0.30 M DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO FC= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø. R.N. ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE VARILLA No 4 (1/2") Ø. @ 20 CM C.A.C. EN A.S. CIMBRADO COMÚN. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 25 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO FC= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø. R.N. ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE VARILLA No 4 (1/2") Ø. @ 20 CM C.A.C. EN A.S. CIMBRADO COMÚN. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO FC= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø. R.N. ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE VARILLA No 4 (1/2") Ø. @ 20 CM C.A.C. EN A.S. CIMBRADO COMÚN. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN. FORJADO DE ESCALONES DE 30 CM DE HUELLA Y 17 CM DE PERALTE, A BASE DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø. R.N. DE 10 CM DE ESPESOR. ACABADO ESCOBILLADO. LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE. INCLUYE: CARGA A MÁQUINA Y LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARAN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN); EN TERRACERÍAS (CORTES, RECOMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA); 423.82 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c= 250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR Y 42.38 M2 DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 KG/CM2, 207.38 ML DE GUARNICIÓN, CARGA Y ACARreo, Y LIMPIEZA

BENEFICIARIOS:

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Ayte, San Juan Bautista
Tuxtepec
Cdo Tuxtepec, Oax
2022-2024

COMITE DE 100 HABITANTES
CONTRALORIA
SOCIAL

**SÍNDICO
HACENDARIO**
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

COMITÉ VECINA

02 DE ABR
2022-2024
SAN JUAN BAL
TUXTEPEC, OAX

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-061/2024

707

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,077,982.27	\$ 1,070,154.32	\$ 1,070,154.32	\$ 1,070,154.32	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,077,982.27	\$ 1,070,154.32	\$ 1,070,154.32	\$ 1,070,154.32	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$ 321,046.30

INCLUYE I.V.A.

TUXTEPEC
Gobierno Municipal
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2022-2024
COMPANIA AFIANZADORA
SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	
ANTICIPO	2942024	01/07/2024	\$321,046.30	
CUMPLIMIENTO	2942030	01/07/2024	\$107,015.43	
VICIOS OCULTOS	10825-00661-9	12/09/2024	\$107,015.43	

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

IMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	04/07/2024	02/08/2024	\$657,167.90	\$ -	\$657,167.90	\$ 105,146.86	\$ 762,314.76	\$ 228,694.43	\$ 3,285.84	\$ 2,836.07	\$ 527,498.42
02 (DOS FINIQUITO)	03/08/2024	01/09/2024	\$265,378.93	\$ -	\$265,378.93	\$ 42,460.63	\$ 307,839.56	\$ 92,351.87	\$ 1,326.89	\$ 1,145.49	\$ 213,015.31
	TOTALES		\$922,546.83	\$0.00	\$922,546.83	\$147,607.49	\$1,070,154.32	\$321,046.30	\$4,612.73	\$3,981.56	\$740,513.73

TUXTEPEC
Gobierno Municipal
COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2022-2024

SINDICO HACENDARIO
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2022-2024

COMITE VECINAL
COLONIA 12 DE ABRIL
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-061/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec,
Oax.
2022-2024


ING. ROSELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO FACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec,
Oax.
2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403


C. MARTIN SOSA ESTRADA
PRESIDENTE DEL COMITÉ



C. MARGARITA SANTAMARIA ALFONSO
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)


LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec,
Oax.
2022-2024

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL


C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL


COMITÉ VECINAL


C. SAÚL SAUL ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL

COLONIA
02 DE ABRIL
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA