

472



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-062/2024

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY A20DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DISEÑO CONSTRUCCION Y MATENIMIENTOS ALEBRIJE S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. SORELLY RAMIREZ ROMERO, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. GENARO GALLARDO PEREZ, C. JULIA ORTIZ CARRASCO, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS.



I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA ✓
REGION: (005) PAPALOAPAN ✓
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (LAS LIMAS) ✓

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ✓

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:

RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO:

URBANIZACION ✓

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No.

FAISMUN/MSJBT/20184/2024/111 ✓

FECHA:

28-jun-24 ✓

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

INVITACION RESTRINGIDA

NUMERO DE CONTRATO:

MSJBT-20184-IR/FAISMUN-062/2024 ✓

FECHA:

25-jul-24 ✓

CONVENIO AL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

29-jul-24 ✓

FECHA:

INICIO REAL:

29-jul-24 ✓

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:

11-sep-24 ✓

TERMINACION REAL:

11-sep-24 ✓

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS UBICADA EN LA CALLE GUELATAO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (LAS LIMAS) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, RECOMPACTACIÓN CON MÁQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50. GUARNICIONES; EXCAVACIÓN MANUAL EN CERA, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN COSTADO DE LA CEPA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR. PAVIMENTO: RENOVACIÓN DE POZO DE VISTA EXISTENTE HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE JUNTEADO CON MORTERO SEMIENTO, ARENA PROPORCIÓN 1:4. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL BASE DE CONCRETO PRÉMEZCLADO, F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2" Ø, DE 15 CM DE ESPESOR, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, SELLO DE JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE BOYA TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE, FABRICADA CON LAMINA DE ACERO C-10, ACABADA CON PINTURA DE POLIESTER HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO, DE 21.00 X 21.00 X 6.00 CM DE SECCIÓN, CON REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD DE 5.00 X 2.20 CM DE SECCIÓN, ANCLADA CON 4 CLAVOS DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE 1 1/4" Ø X 2 1/2", LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARAN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION), EN TERRACERIAS (CORTES, RECOMPACTACION, BASE HIDRAULICA), 231.45 ML DE GUARNICION DE 15X20X40 CMS DE SECCION F'C=200 KG/CM2, 1,385.45 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR; CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA LAS LIMAS

BENEFICIARIOS:

280 HABITANTES



Handwritten signature

Handwritten signature

473

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-062/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					✓
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					✓
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,722,000.40	\$ 1,712,811.40	\$ 1,712,811.40	\$ 1,712,811.40	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,722,000.40	\$ 1,712,811.40	\$ 1,712,811.40	\$ 1,712,811.40	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 513,843.42 ✓ INCLUYE I.V.A.

[Handwritten signature]

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	3002024015227	27/07/2024	\$513,843.42	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3032324015226	27/07/2024	\$171,281.14	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	2558441-0000	18/09/2024	\$171,281.14	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	29/07/2024	27/08/2024	\$1,182,804.57	\$ -	\$1,182,804.57	\$ 189,248.73	\$ 1,372,053.30	\$ 411,615.99	\$ 5,914.02	\$ 5,094.07	\$ 949,429.22
02 (DOS FINIQUITO)	28/08/2024	11/09/2024	\$293,756.98	\$ -	\$293,756.98	\$ 47,001.12	\$ 340,758.10	\$ 102,227.43	\$ 1,468.78	\$ 1,264.77	\$ 235,797.12
TOTALES			\$1,476,561.55	\$0.00	\$1,476,561.55	\$236,249.85	\$1,712,811.40	\$513,843.42	\$7,382.80	\$6,358.84	\$1,185,226.34

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 AGENCIA MUNICIPAL
 LAS LIMAS
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA
 TUXTEPEC OAXA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Oax
 2022-2024

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
 SIBICO HACIENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec,
 Oax.
 2022-2024

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Oax.
 2022-2024

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Oax.

[Handwritten signature]

474

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-062/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Oax. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024



SINDICO HACENDARIO
 ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO
 Mpio. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3841403

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. GENARO SALLARDO PEREZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. JULIA ORTIZ CARRASCO
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. SAÚL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL

