



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-063/2024

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 03 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY A20DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; C. PABLO GONZALEZ JIMENEZ, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. PABLO GONZALEZ JIMENEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, C. TERESA SUAREZ JORDAN, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE LA COLONIA LOS PINOS- E.C. (CARRETERA TUXTEPEC-OAXACA); TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+900 (SEGUNDA ETAPA).

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0009) COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024
RUBRO: URBANIZACION
OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUNMSJBT/20184/2024/108
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-063/2024
CONVENIO AL CONTRATO:
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 29-jul-24
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 26-sep-24
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
CUENTA PRESUPUESTAL:
FECHA: 28-jun-24
FECHA: 25-jul-24
FECHA: 29-jul-24
TERMINACION REAL: 28-sep-24



PARA REALIZAR LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE LA COLONIA LOS PINOS- E.C. (CARRETERA TUXTEPEC-OAXACA); TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+900 (SEGUNDA ETAPA) UBICADA EN LA CAMINO DE LA COLONIA LOS PINOS- E.C. (CARRETERA TUXTEPEC-OAXACA), DE LA LOCALIDAD DE COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE FC= 200 KG/CM2. CONFORMACIÓN DE CUNETAS CON MAQUINARIA PESADA, TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, RECOMPACTACIÓN CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50. GUARNICIONES;EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN COSTADO DE LA CEPA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE FC= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR. PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL BASE DE CONCRETO DE PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2" Ø, DE 15 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL FC= 250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 3/4", DE 1.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA FC= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, SELLO DE JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

METAS ALCANZADAS:
SE REALIZARAN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN); EN TERRACERIAS (CORTES, RECOMPACTACION, BASE HIDRÁULICA); 206.08 ML DE GUARNICIÓN DE 15X20X40 CMS DE SECCIÓN FC=200 KG/CM2, 2,189.05 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO FC= 250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR, 33.36 ML DE TOPE DE CONCRETO HIDRÁULICO FC= 250 KG/CM2 DE 1.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO; CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024 600 HABITANTES



Handwritten signature at the bottom center.

482



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-063/2024

Table with 6 columns: PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS, IMPORTE AUTORIZADO, IMPORTE CONTRATADO, IMPORTE DEVENGADO, IMPORTE EJERCIDO, SALDO CONTRATADO - EJERCIDO. Rows include APORTACION FEDERAL DEL FONDO III, TRANSFERENCIA DEL FONDO IV, TRANSFERENCIA DEL RAMO 33, APORTACION ESTATAL, APORTACION DE LOS BENEFICARIOS, OTROS (INGRESOS FISCALES), and a TOTAL row.

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 750,845.50 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

Table with 5 columns: FIANZAS, NUMERO, FECHA, IMPORTE, COMPAÑIA AFIANZADORA. Rows include ANTICIPO, CUMPLIMIENTO, and VICIOS OCULTOS.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

Table with 12 columns: ESTIMACION, PERIODO (DEL, AL), IMPORTE DE ESTIMACION, SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS, SUBTOTAL 1, IVA 16.00 %, MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION, AMORTIZACION DEL ANTICIPO, 5 % AL MILLAR, IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA), TOTAL PAGADO. Rows include 01 (UNO), 02 (DOS FINIQUITO), and TOTALES.

Official stamps and signatures including: PRESIDENCIA MUNICIPAL, AGENCIA DE POLICIA, COL OBRA BENITO JUAREZ, SINDICO HACENDARIO, and COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL.

483



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-063/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Oax
2022 - 2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3541403

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
San Juan Bautista
Tuxtepec,
Oax.
2022-2024

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. JAVIER SANCHEZ ESPINOZA
PRESIDENTE DEL COMITE

C. TERESA SUAREZ JORDAN
SECRETARIO DEL COMITE

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. SAÚL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL



C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL



Handwritten notes: "Lic. Gladys Ortiz", "16/12/2024", "Perez"