

658

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 17 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY A20DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ING. LEOBARDO MORENO BRAVO, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. LEOBARDO MORENO BRAVO, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. RAMON MARTINEZ LARA, C. HANS YONZAI LARA MENDOZA, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA COLONIA EL PARAISO.



I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
 REGION: (005) PAPALOAPAN
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT EL PARAISO)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/109 FECHA: 28-jun-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-065/2024 FECHA: 25-jul-24

CONVENIO AL CONTRATO: FECHA: 29-jul-24

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 29-jul-24 INICIO REAL: 29-jul-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 11-oct-24 TERMINACION REAL: 11-oct-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA COLONIA EL PARAISO UBICADA EN LA CALLE PASEO DE LAS PALMAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC(UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT EL PARAISO) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE TECHADO: PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CIMENTACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ALCANTARILLAS, VADOS, TANQUES Y PUENTES, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN REPERMENDOS A 1.000MP. CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE RESISTENCIA NORMAL DE HASTA FC=250 KG/CM² A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADOR DE CONCRETO DE MANO POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA FC= 150 KG/CM², CIMENTACION; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, DE 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC=100 KG/CM² DE 0.05 M. DE ESPESOR, ZAPATA AISLADA TIPO ZA-1 DE SECCIÓN DE 1.85 X 1.85 X 0.25 MTS., CONCRETO FC=250 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4". PARRILLA CON VARILLAS DEL # 4 (1/2") @ 19 CM A. S., DADO D-1 DE SECCIÓN 0.50 X 0.50 MTS., CON CONCRETO FC=250 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4". CIMBRA COMÚN, ARMADO CON 4 VARS DEL NO. 5 (5/8") + 4 VARS DEL NO. 4 (1/2"). EST. NO 3 @ 15 CMS. RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ESTRUCTURA DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA; COLUMNA TIPO C-01 EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 0.40 MTS DIÁMETRO, CONCRETO FC=250 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4". CIMBRA COMÚN, ARMADA CON 7 VARILLAS DEL NO. 5 (5/8") ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") @ 0.05 MTS. ZUNCHADO ESPIRAL, CONSTRUCCION DE BISELES DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MENOR Y RESISTENCIA NORMAL FC= 150KG/CM², CON T.M.A. DE 3/4", ACABADO RAYADO FINO EN SENTIDO HORIZONAL, ESTRUCTURA DE ACERO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA LISA ACERO AL CARBON A-36 DE 35 CMS DIAMETRO, DE 3/4" DE ESPESOR, 4 ANCLAS REDONDO COLD ROLLED DE 3/8" DIAM. DESARROLLO CADA UNA DE 70 CMS DE LONGITUD, PARA RECIBIR ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHUMBRE, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ARMADURA A-01 TIPO SANDWICH A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL A.P.S DE 2 1/2"x1/4" X 6.03 KG/M CUERDA SUPERIOR (239.27 KG), CUERDA INFERIOR A.P.S DE 2 1/2"x3/16" X 4.56 KG/M (179.30 KG), POSTES Y DIAGONALES A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL A.P.S DE 2 1/2"x3/16" X 4.56 KG/M, CUERDA SUPERIOR E INFERIOR (380.24 KG), POSTES Y DIAGONALES A BASE DE OR. 2 1/2 X 1/8" X 5.84 KG/M (226.82 KG), SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ARMADURA SECUNDARIA A-03 A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL A.P.S DE 2 1/2 X 1/8", 3.15 KG/M, CUERDA SUPERIOR E INFERIOR (37.30 KG), POSTES Y DIAGONALES A BASE DE P.T.R. 1 1/2 X CAL. 11, 3.15 KG/M, (42.18 KG), SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y CONTRAFLANDEO DE ANGULO DE 2 1/2"x3/16" DE 15 CMS DE LONGITUD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAFLANDEO DE FIERRO REDONDO LISO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CON TUBERIA Y CONTRAFLANDEO HEXAGONAL EN LOS DOS EXTREMOS, ARANDELAS PLANAS Y DE PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAVIENTO DE REDONDO LISO DE 3/4" (19MM) 2.22 KG/M DE DIÁMETRO, CUBIERTA DE 2" STANDAR, TUERCA Y CONTRATUERCA HEXAGONAL EN LOS DOS EXTREMOS, ARANDELAS PLANAS Y DE PRESIÓN, CUBIERTA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE LÁMINA ACANALADA TERNIUM R-101 EN ALEACION ZINC-ALUMINIO CALIBRE 26, FIJADO A LARGUEROS CON PIJAS PUNTA-BROCA DE 25 MM. X 1/4" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE GALVANIZADO TIPO R-101 CAL-26, FIJADO A LARGUEROS CON PIJA PUNTA-BROCA DE 25 MM X 1/4" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÁMINA ZINTRO ALUM R-72 ACANALADA CAL. 32, PARA SISTEMA ATORNILLABLE ENTRE LÁMINAS, CON TORNILLERIA GALVANIZADA DE 1/4" X 1 1/2". BAJADAS PLUVIALES; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CANALÓN PLUVIAL EN LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 20, DESARROLLO DE 72 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE AGUA PLUVIAL CON 6.50 ML. DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO PESADO DE 4" DE DIAM. INSTALACIONES ELECTRICAS; CONSTRUCCION DE CASETA PARA LA BASE DE MEDICION DE 1.05X0.35 CMS DE SECCION CON ALTURA DE 1.90M, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-2 MCA. SQUARE D O SIMILAR, CONSTRUCCION DE REGISTRO ELÉCTRICO CON SECCION DE 60 X 60 X 80 CMS MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOSIDO DE 5X10X20 CMS DE SECCION, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 CON ESPESOR MINIMO DE JUNTA DE 1.00 CMS, LOSA DE FONDO DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MENOR O A MANO DE RESISTENCIA NORMAL FC= 150 KG/CM², DE 10 CMS DE ESPESOR, MARCO Y CONTRAMARCO DE 3", LOSA DE TAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MENOR O A MANO DE RESISTENCIA NORMAL FC= 150 KG/CM², DE 7 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") 15 CMS A.S., APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 CON ESPESOR MINIMO DE 1.00 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO FOGO. PARED GRUESA DE 3/4" PARA ALIMENTACION DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PVC 4"x4", SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA DE ALUMINIO CAJA MOLDEADA TIPO CONDUIT 3 ORIFICIOS 1/2" Y 3/4" Y CONECTOR CONDUIT RECTO CON TORNILLO DE FIJACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO DE LA LINEA BTICINO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE 2 VIAS DE LA LINEA BTICINO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 P 15 AMP, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA A BASE DE VARILLA COPPERWELD 5/8" X 1.50M, CON ABRAZADERA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 8 MCA IUSA PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS Y/O CONTACTOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 10 MCA IUSA PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS Y/O CONTACTOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 14 MCA IUSA PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS Y/O CONTACTOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE LEDS DE 150W, LUZ FRIA DE 6500K 30000 HRS DE VIDA, EQUIPAMIENTO Y ACABADOS; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX PRO 1000 O SIMILAR (PREVIA AUTORIZACION DE SUPERVISION) SOBRE COLUMNAS Y TRABES HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. ROTULADO DE LOGOTIPO MUNICIPAL CON SECCION DE 1.20 X 3.00 MTS A BASE DE PINTURA DE ACEITE COMEX PRO 100 O SIMILAR (PREVIA AUTORIZACION DE SUPERVISION) SOBRE MUROS O LAMINAS DE METAL, TABLERO DE 1.80 X 1.20 M, ACRILICO DE 6 MM, CON ARO DE 45 CMS DE DIAMETRO, MANTENIMIENTO DE PORTERIA DE TUBO DE ACERO DE 3" DE DIAMETRO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPES FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5 KM, EN ZONAS SEMI URBANAS, (TERRACERIAS), LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-065/2024



659

METAS ALCANZADAS:


SE REALIZARAN TRABAJOS EN UN ÁREA DE 31.00 X 19.40 MTS: EN PRELIMINARES (TRAZO, DEMOLICIÓN, CORTE CON DISCO); EN CIMENTACIÓN (ZAPATAS AISLADAS, DADOS DE CONCRETO); EN ESTRUCTURA DE CONCRETO Y ALBAÑILERÍA (COLUMNAS, PISO DE 10 CM. DE ESPESOR); EN ESTRUCTURA DE ACERO (PLACAS DE ACERO, ARMADURAS, LARGUEROS, CONTRAFIAMBEO); EN CUBIERTA (620 M2 DE LAMINA ACANALADA, CABALLETE); EN BAJADAS PLUVIALES (CANALÓN, BAJANTES); EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ACOMETIDA, REFLECTORES); EN EQUIPAMIENTO Y ACABADOS (MANTENIMIENTO DE PORTERÍAS, TABLERO); CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GRAL DE LA OBRA.

BENEFICIARIOS:

300 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 2,105,694.69	\$ 2,100,070.04	\$ 2,100,070.04	\$ 2,100,070.04	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 2,105,694.69	\$ 2,100,070.04	\$ 2,100,070.04	\$ 2,100,070.04	\$ -



IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$ 630,021.01

INCLUYE I.V.A.



III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	3557-05924-0	25/07/2024	\$630,021.01	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3557-05925-5	25/07/2024	\$210,007.00	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3557-06105-0	17/10/2024	\$210,007.00	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.



IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	29/07/2024	27/08/2024	\$720,459.02	\$ -	\$720,459.02	\$ 115,273.44	\$ 835,732.46	\$ 250,719.74	\$ 3,602.30	\$ 2,935.07	\$ 578,475.35
02 (DOS)	26/09/2024	26/09/2024	\$727,931.08	\$ -	\$727,931.08	\$ 116,468.97	\$ 844,400.05	\$ 253,320.02	\$ 3,639.66	\$ 2,965.30	\$ 584,475.07
03 (TRES FINIQUITO)	27/09/2024	11/10/2024	\$362,015.11	\$ -	\$362,015.11	\$ 57,922.42	\$ 419,937.53	\$ 125,981.25	\$ 1,810.08	\$ 1,474.17	\$ 290,672.03
TOTALES			\$1,810,405.21	\$0.00	\$1,810,405.21	\$289,664.83	\$2,100,070.04	\$630,021.01	\$9,052.04	\$7,374.54	\$1,453,622.45

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca

SÍNDICO HACENDARIO

Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, 2022-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-065/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICARIO
ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Gobierno Municipal
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024


RECIBE LA OBRA


(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)



C. RAMON MARTINEZ LARA
PRESIDENTE DEL COMITÉ


C. HANS YONZAT LARA MENDOZA
SECRETARIO DEL COMITÉ


(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMITE INTERNO DE CONTROL
LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024


C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL


C. SAÚL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL
FRACC EL PARAISO
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
2022-2024