


ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-066/2024

CONVENIO No. 001/2024 AL CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-066/2024



SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURAS A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. FRANCISCO ANIBAL LOPEZ LARIOS, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C.MARIA ISABEL GONZALEZ PARRA, C. MARIO AZAMAR GONZALEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM-ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA LA SOLEDAD.

I- UBICACION

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PALAOLAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA SOLEDAD)		


II- DATOS GENERALES

TIPO DEL RECURSO:	RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024		
RUBRO:	ALCANTARILLADO	CUENTA PRESUPUESTAL:	
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2024/099	FECHA:	28-jun-24
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACION RESTRINGIDA	FECHA:	31-jul-24
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-IR/FAISMUN-066/2024	FECHA:	05-ago-24
CONVENIO AL CONTRATO:	CONVENIO No. 001/2024 AL CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-066/2024	FECHA:	18-sep-24
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	05-ago-24	INICIO REAL:	05-ago-24
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	18-sep-24	TERMINACION REAL:	18-sep-24
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:			
PARA REALIZAR LA OBRA:			

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA LA SOLEDAD UBICADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC(COL. LA SOLEDAD) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

DRENAJE PLUVIAL: PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS COMO, REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ALCANTARILLAS, VADOS, TANQUES Y PUENTES, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL, DIFERENTES MODELOS DE 61 X 61 CM DE SECCIÓN A BASE DE LAMINA CAL. 16 Y POSTE DE PERFIL ESTRUCTURAL, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL, DIFERENTES MODELOS DE 40 X 178 CM DE SECCIÓN A BASE DE LAMINA CAL. 16 Y 2 PZAS DE POSTE DE PERFIL ESTRUCTURAL, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'c=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2. EXCAVACIONES; EXCAVACIÓN EN LA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE FONDO DE CEPA EN LUBRICACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, HASTA 5 CM DE ESPESOR, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DEL AFINE A UN COSTADO DE LA CEPA, INSTALACIONES PLUVIALES; TUBERÍA PEAD SANITARIA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 75 CM (30") Ø, PRUEBA DE ESCURRIMIENTO; PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO, EN UBICACIONES DE LA OBRA QUE SOLICITE LA SUPERVICIÓN DURANTE LA PRUEBA. RELLENOS; ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA CON T.M.A. DE 1" Ø) EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, ACREGANDO HUMEDAD SUFICIENTE PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, CONFORMACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECÁNICO, POZOS DE VISITA; CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA ESPECIAL TIPO 1 DE 0.60 A 1.50 M Ø INFERIOR, DE 1.50 A 1.74 M DE PROFUNDIDAD, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. CON MURO DE 28 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN SIMPLE COLOCADO A TIZÓN DE SECCIÓN 10 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE FORMA INDICADA EN PLANO DE DETALLES, ESCALERA A BASE DE GRAPAS DE ACERO DE 3/4" Ø DISTRIBUIDAS VERTICALMENTE A CADA 30 CM CON TRAVESAÑO DE APOYO DE 40 CM A 20 CM DE LA PARED, EMPOTRADA CON 15 CM, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, AFECTACIONES; REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" Ø, BOCA TORMENTA; CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE CONCRETO SIMPLE F'c= 100 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE 12 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c=250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Ø @ 15 CM C.A.C EN A.S., CIMBRADO COMÚN, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Ø Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") Ø @ 20 CM, CIMBRA COMÚN, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 14 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 10 X 14 X 28 CM DE SECCIÓN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE 2 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO K1 DE 15 X 15 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Ø Y ESTRIBOS DE No. 2 (1/4") Ø @ 20 CM, CIMBRADO COMÚN, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CORONA DE 14 X 20 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Ø Y ESTRIBOS DE No. 2 (1/4") Ø @ 20 CM, CIMBRADO COMÚN, APLANADO EN MURO ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE NO MENOS DE 2 CM DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE FIRME A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2, CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 10 CM DE ESPESOR, ACCESO; CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE CONCRETO SIMPLE F'c= 100 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE 12 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c=250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Ø @ 15 CM C.A.C EN A.S., CIMBRADO COMÚN, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Ø Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") Ø @ 20 CM, CIMBRA COMÚN, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 14 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 10 X 14 X 28 CM DE SECCIÓN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE 2 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO K1 DE 15 X 15 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Ø Y ESTRIBOS DE No. 2 (1/4") Ø @ 20 CM, CIMBRADO COMÚN, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CORONA DE 14 X 20 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Ø Y ESTRIBOS DE No. 2 (1/4") Ø @ 20 CM, CIMBRADO COMÚN, APLANADO EN MURO ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE NO MENOS DE 2 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE LOSA TAPA A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Ø Y ESTRIBOS DE No. 2 (1/4") Ø @ 20 CM, CIMBRADO COMÚN, CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 68-1010, CIMBRADO COMÚN, ACABADO ESCOBILLADO FINO, CUNETAS; CONFORMACIÓN DE CUNETAS CON MAQUINARIA PESADA, AFINE DE FONDO DE EXCAVACIÓN EN CEPA, HASTA 1.50 M DE ESPESOR, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DEL AFINE A UN COSTADO DE LA CEPA, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE 10 CM DE ESPESOR Y UN DESARROLLO PROMEDIO DE HASTA 1.50 M A BASE DE FIRME DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N., CIMBRADO COMÚN, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA, COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PRODUCTO DE RECUPERACIÓN DIFERENTES MODELOS DE 61 X 61 CM DE SECCIÓN A BASE DE LAMINA CAL. 16 Y POSTE DE PERFIL ESTRUCTURAL A BASE DE DADO DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2 DE SECCIÓN CIRCULAR DE 20 CM Ø X 40 CM DE PROFUNDIDAD, COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PRODUCTO DE RECUPERACIÓN DIFERENTES MODELOS DE 40 X 178 CM DE SECCIÓN A BASE DE LAMINA CAL. 16 Y POSTE DE PERFIL ESTRUCTURAL, A BASE DE 2.00 PZAS DE DADO DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2 DE SECCIÓN CIRCULAR DE 20 CM Ø X 40 CM DE PROFUNDIDAD.



Autorizado
 MARIO - A - G

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-066/2024

CONVENIO No. 001/2024 AL CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-066/2024

734



METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARAN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON DISCO, DEMOLICION); EN EXCAVACION (343.57 M3, AFINE); EN INSTALACIONES PLUVIALES (30.62 M3 DE CAMA DE ARENA, 130.00 ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 76 CM (30") DE DIAMETRO, 2 POZOS DE VISITA ESPECIALES DE DIF. PROFUNDIDADES); EN RELLENOS (197.78 M3 DE ACOSTILLADO CON GRAVA EN GREÑA, 115.17 M3 DE RELLENO CON ARCILLA, 390 M2 DE TENDIDO DE GRAVA); EN OBRA DE CAPTACION (TRABAJOS DE ALBANILERIA); CARGA Y ACARREO; Y LIMPIEZA

BENEFICIARIOS:

200 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,405,965.10	\$ 1,401,375.14	\$ 1,521,375.26	\$ 1,521,375.26	-\$ 120,000.12
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,405,965.10	\$ 1,401,375.14	\$ 1,521,375.26	\$ 1,521,375.26	-\$ 120,000.12

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$ 420,412.54

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	24A41416	31/07/2024	\$420,412.54	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	24A41420	31/07/2024	\$140,137.51	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
ENDOSO CUMPLIMIENTO	24A41420	02/09/2024	\$12,000.02	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	24A65267	23/09/2024	\$152,137.53	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	30/08/2024	30/08/2024	\$966,543.86	\$ -	\$966,543.86	\$ 154,647.02	\$ 1,121,190.88	\$ 336,357.26	\$ 4,832.72	\$ 3,323.72	\$ 776,677.18
02 (DOS)	13/09/2024	13/09/2024	\$241,538.16	\$ -	\$241,538.16	\$ 38,646.10	\$ 280,184.26	\$ 84,055.28	\$ 1,207.69	\$ 830.41	\$ 194,090.88
03 (TRES)	18/09/2024	18/09/2024	\$103,448.38	\$ -	\$103,448.38	\$ 16,551.74	\$ 120,000.12	\$ -	\$ 517.24	\$ 312.45	\$ 119,170.43
TOTALES			\$1,311,530.40	\$0.00	\$1,311,530.40	\$209,844.86	\$1,521,375.26	\$420,412.54	\$8,557.65	\$4,466.58	\$1,089,938.49

Stamp: TUXTEPEC SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Oax. Tuxtepec, Oax.

Stamp: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec Oax. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

Handwritten signature

VI A Pato - A-6

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-066/2024

CONVENIO No. 001/2024 AL CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-066/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024


SÍNDICO SINDICO HACENDARIO
 ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 CEB. PROF. No. 5841403
 2022-2024


C. MARIA ISABEL GONZALEZ PARRA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)


MARIO-A-G
C. MARIO AZAMAR GONZALEZ
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)


COMITÉ DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL


C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL


C. SAÚL SALOM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL