

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 08 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY A20DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. AMPLIACIÓN EL TRIGAL), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA C. CONSUELO JUNCO GARCIA, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. CONSUELO JUNCO GARCIA, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. SANTO ISMAEL PALAFOX MOLINA, C. JOSE ANGEL SORIANO GONZALEZ PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EL TRIGAL.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
 REGION: (005) PAPALOAPAN.
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. AMPLIACIÓN EL TRIGAL)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC



II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:

RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO:

URBANIZACION

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No.

FAISMUN/MSJBT/20184/2024/106

FECHA:

28-jun-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO:

MSJBT-20184-AD/FAISMUN-067/2024

FECHA:

01-ago-24

CONVENIO AL CONTRATO:

FECHA:

05-ago-24

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

05-ago-24

INICIO REAL:

05-ago-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:

03-oct-24

TERMINACION REAL:

03-oct-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:


CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TRIGAL UBICADA EN LA CALLE EL ARADO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. AMPLIACION EL TRIGAL) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 200 KG/CM2. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, RECOMPACTACIÓN CON MÁQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50. GUARNICIONES; EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR. PAVIMENTO; RENIVELACIÓN DE POZO DE VISTA EXISTENTE HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2 CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; CARGA Y ACARREO EN GAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE. INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

		<p>SINDICO HACENDARIO Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax. 2022-2024</p>
<p>METAS ALCANZADAS: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 200 KG/CM2. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, RECOMPACTACIÓN CON MÁQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50. GUARNICIONES; EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR. PAVIMENTO; RENIVELACIÓN DE POZO DE VISTA EXISTENTE HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2 CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; CARGA Y ACARREO EN GAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE. INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.</p>	<p>PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax. 2022-2024</p>	<p>GOBIERNO MUNICIPAL TUXTEPEC DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax. 2022-2024</p>
<p>SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN), EN TERRACERIAS (CORTES, RECOMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA); 29.7281 ML DE GUARNICIÓN DE 15X20X40 CMS DE SECCIÓN F'C=200 KG/CM2, 1014.76 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR; CARGA Y ACARREO Y LIMPIEZA</p>	<p>90 HABITANTES</p>	<p>90 HABITANTES</p>
<p>BENEFICIARIOS:</p>	<p>90 HABITANTES</p>	<p>90 HABITANTES</p>

[Handwritten signatures]



ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,151,987.11	\$ 1,148,297.51	\$ 1,148,297.51	\$ 1,148,297.51	-\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,151,987.11	\$ 1,148,297.51	\$ 1,148,297.51	\$ 1,148,297.51	-\$ 0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 344,489.25 INCLUYE I.V.A.

[Handwritten signature]

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2947516	01/08/2024	\$344,489.25	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
CUMPLIMIENTO	2947514	01/08/2024	\$114,829.75	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
VICIOS OCULTOS	2970628	08/10/2024	\$114,829.75	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	05/08/2024	03/09/2024	\$791,948.48	\$ -	\$791,948.48	\$ 126,711.76	\$ 918,660.24	\$ 275,598.07	\$ 3,959.74	\$ 2,891.43	\$ 636,211.00
02 (DOS FINIQUITO)	04/09/2024	03/10/2024	\$197,963.17	\$ -	\$197,963.17	\$ 31,674.10	\$ 229,637.27	\$ 68,891.18	\$ 989.82	\$ 722.86	\$ 159,033.41
TOTALES			\$989,911.65	\$0.00	\$989,911.65	\$158,385.86	\$1,148,297.51	\$344,489.25	\$4,949.56	\$3,614.29	\$795,244.41

COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022 - 2024

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022 - 2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022 - 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-067/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO


DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403


RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. SANTO ISMAEL PALAFOX MOLINA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. JOSE ANGEL SORIANO GONZALEZ
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL


POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.


C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL


C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL


C. SAÚL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL
