



SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 09 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY 120 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE EL YAGUAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; C. SELENE PIZANA HERNANDEZ, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. SELENE PIZANA HERNANDEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. SERGIO ESPINOSA MENDOZA, C. LILIANA JORGE PASCUAL, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A MATA DE CAÑA; TRAMO: EL YAGUAL - LA MINA (TERCERA ETAPA).

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
 REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 LOCALIDAD: (0069) EL YAGUAL

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/114 FECHA: 28-jun-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-072/2024 FECHA: 01-ago-24

CONVENIO AL CONTRATO: FECHA:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 05-ago-24 INICIO REAL: 05-ago-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 18-oct-24 TERMINACION REAL: 03-oct-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A MATA DE CAÑA; TRAMO: EL YAGUAL - LA MINA (TERCERA ETAPA) UBICADA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL YAGUAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:


CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO: PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. TERRACERÍAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, APILANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA OBRA, RECOMPACTACIÓN CON MÁQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM PARA RELLENOS Y BASES DE SUPERFICIES, INCORPORANDO SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2" Ø, DE 15 CM DE ESPESOR CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C=250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO, CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM², CON T.M.A. DE 3/4", DE 1.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. GUARNICIONES; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR, EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 35 CM. LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARAN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN); EN TERRACERÍAS (CORTES, RECOMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA); 1,949.21 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR ; 22.93 ML DE TOPE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 1.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO; CARGA Y ACARREO; Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:

170 HABITANTES



Liliana J.



[Handwritten signature]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJB-20184-IR/FAISMUN-072/2024



ESTRUCTURA FINANCIERA						
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO	
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 2,012,416.92	\$ 2,003,179.03	\$ 2,003,179.03	\$ 2,003,179.03	\$ -	
APORTACION ESTATAL (especificar)						
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS						
OTRO S (INGRESOS FISCALES)						
TOTAL	\$ 2,012,416.92	\$ 2,003,179.03	\$ 2,003,179.03	\$ 2,003,179.03	\$ -	

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 600,953.71 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	097756-00000	01/08/2024	\$600,953.71	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	097759-00000	01/08/2024	\$200,317.90	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	103281-00000	09/10/2024	\$200,317.90	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
01 (UNO)	05/08/2024	03/09/2024	\$1,191,710.80	\$ -	\$ -	\$1,191,710.80	\$ 190,673.73	\$ 1,382,384.53	\$ 414,715.36	\$ 5,958.55	\$ 5,368.33	\$ 956,342.29
02 (DOS FINIQUITO)	04/09/2024	03/10/2024	\$535,167.67	\$ -	\$ -	\$535,167.67	\$ 85,626.83	\$ 620,794.50	\$ 186,238.35	\$ 2,675.84	\$ 2,410.73	\$ 429,469.58
TOTALES			\$1,726,878.47	\$0.00	\$0.00	\$1,726,878.47	\$276,300.56	\$2,003,179.03	\$600,953.71	\$8,634.39	\$7,779.06	\$1,385,811.87

COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Leticiana Jolo

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

AGENCIA MUNICIPAL
EL YAGUAL
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-072/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641408

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. SERGIO ESPINOSA MENDOZA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

AGENCIA MUNICIPAL
EL YAGUAL
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

C. LILIANA JORGE PASCUAL
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

(POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL)

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

C. AMPARO MARTÍNEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. SAÚL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL