

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-075/2024

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 24 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY A20DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; CONSTRUCTORA FRIDSTEIN S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL ING. DAVID FRIDSTEIN FLORES, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. JORGE LUIS DOMINGUEZ CABRERA, C. MARISELA TOMAS ESPINDOLA, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
 REGION: (005) PAPALOAPAN.
 LOCALIDAD: (0047) LA REFORMA.

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

| | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|-----------|
| OBJETO DEL RECURSO: | RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024 | | |
| RUBRO: | URBANIZACION | CUENTA PRESUPUESTAL: | |
| OFICIO DE APROBACIÓN No. | FAISMUN/MSJBT/20184/2024/113 | FECHA: | 28-jun-24 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | ADJUDICACION DIRECTA | FECHA: | 01-ago-24 |
| NUMERO DE CONTRATO: | MSJBT-20184-AD/FAISMUN-075/2024 | FECHA: | 01-ago-24 |
| CONVENIO AL CONTRATO: | | FECHA: | 01-ago-24 |
| FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: | 05-ago-24 | INICIO REAL: | 05-ago-24 |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: | 18-sep-24 | TERMINACION REAL: | 18-sep-24 |

M.T.E

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS: PARA REALIZAR LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO: PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, APILANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA OBRA, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTANDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACION, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR) CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVADO EN PROPORCION 50-50, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM PARA RELLENOS Y BASES DE SUPERFICIES, INCORPORANDO SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACION, AFECTACIONES; REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" Ø, PAVIMENTO; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2" Ø, DE 15 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL FC= 250 KG/CM², CON T.M.A. DE 3/4", DE 1.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA FC= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO, GUARNICIONES; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR, EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 35 CM, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

METAS ALCANZADAS: SE REALIZARAN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION); EN TERRACERIAS (CORTES, RECOMPACTACION, BASE HIDRAULICA); 1.045.73 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR Y 0.00 ML DE TOPE CON CONCRETO FC= 250 KG/CM² DE 1.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO, CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS: 40 HABITANTES

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax. 2022-2024

COMITE DE CONTROL INTERNO
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax. 2022-2024

COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.

AGENCIA DE POLICIA
LA REFORMA
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

PRESENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.

| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE DEVENGADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO CONTRATADO - EJERCIDO |
| APORTACION FEDERAL DEL FONDO III | | | | | |
| TRANSFERENCIA DEL FONDO IV | | | | | |
| TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 | \$ 1,248,140.67 | \$ 1,229,431.57 | \$ 1,229,431.57 | \$ 1,229,431.57 | \$ - |
| APORTACION ESTATAL (especificar) | | | | | |
| APORTACION DE LOS BENEFICARIOS | | | | | |
| OTROS (INGRESOS FISCALES) | | | | | |
| TOTAL | \$ 1,248,140.67 | \$ 1,229,431.57 | \$ 1,229,431.57 | \$ 1,229,431.57 | \$ - |

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 368,829.47 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

| FIANZAS | NUMERO | FECHA | IMPORTE | COMPANIA AFIANZADORA |
|----------------|--------------|------------|--------------|------------------------------|
| ANTICIPO | 2517901-0000 | 01/08/2024 | \$368,829.47 | LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. |
| CUMPLIMIENTO | 2517899-0000 | 01/08/2024 | \$122,943.15 | LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. |
| VICIOS OCULTOS | 2542210-0000 | 24/09/2024 | \$122,943.15 | LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. |

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

| MACION | PERIODO | | IMPORTE DE ESTIMACION | SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS | SUBTOTAL 1 | IVA 16.00 % | MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | 5 % AL MILLAR | IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA) | TOTAL PAGADO |
|--------------------|------------|------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| | DEL | AL | | | | | | | | | |
| 01 (UNO) | 05/08/2024 | 26/08/2024 | \$847,883.84 | \$ - | \$847,883.84 | \$ 135,681.41 | \$ 983,545.25 | \$ 295,063.58 | \$ 4,238.42 | \$ 3,308.79 | \$ 680,935.46 |
| 02 (DOS FINIQUITO) | 29/08/2024 | 18/09/2024 | \$211,970.97 | \$ - | \$211,970.97 | \$ 33,915.35 | \$ 245,886.32 | \$ 73,765.89 | \$ 1,059.85 | \$ 828.70 | \$ 170,233.88 |
| TOTALES | | | \$1,059,854.81 | \$0.00 | \$1,059,854.81 | \$169,576.76 | \$1,229,431.57 | \$368,829.47 | \$5,298.27 | \$4,133.49 | \$851,169.34 |


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec, Oax.
 2022-2024


ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

AGENCIA DE POLICIA
LA REFORMA
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA
 TUXTEPEC, OAXACA

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
TUXTEPEC
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TIERRA DE BIENESTAR
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

SÍNDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.

M.T.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-075/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dtto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 CED. PROF. No. 3641403
 Dtto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
SINDICATO HACENDARIO
 ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICATO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dtto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

M.T-E

C. JORGE LUIS DOMINGUEZ GABRERA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. MARISELA TOMAS ESPINDOLA
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
AGENCIA DE POLICIA
LA REFORMA
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
COMITE DE CONTROL
 LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dtto. Tuxtepec, Oax.

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR 2022-2024
COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. SAÚL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL