



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJB-T-20184-AD/FAISMUN-076/2024

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY A20DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA REVOLUCION, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA; C. PAULA NOREYMA BALDERAS SANCHEZ, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. PAULA NOREYMA BALDERAS SANCHEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: C.LEOPOLDO MORALES AVENDAÑO, C. MARIA CARRERA CERVANTES, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITE E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAUL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE. ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVA REVOLUCION.

I.- UBICACION

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: (0313) LA NUEVA REVOLUCION

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024
RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACION No. FAISMUN/MSJB/T/20184/2024/115 FECHA: 28-jun-24
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA FECHA: 14-ago-24
NUMERO DE CONTRATO: MSJB-T-20184-AD/FAISMUN-076/2024 FECHA: 19-ago-24
CONVENIO AL CONTRATO: INICIO REAL: 19-ago-24
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 19-ago-24 TERMINACION REAL: 02-oct-24
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 02-oct-24

PARA REALIZAR LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVA REVOLUCION UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA, AV. 13 DE DICIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA NUEVA REVOLUCION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO; PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, APILANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA OBRA, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTANDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACION, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR) CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCION 50-50, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM PARA RELLENOS Y BASES DE SUPERFICIES, INCORPORANDO SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACION, DRENAJE PLUVIAL: ALCANTARILLA; EXCAVACION EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UN COSTADO DE LA CEPAS, AFINE DE FONDO DE CEPAS EN EXCAVACION PARA RECIBIR TUBERIA, HASTA 5 CM DE ESPESOR, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DEL AFINE A UN COSTADO DE LA CEPAS. CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO CON SECCION DE 1.00 X 1.00 M MEDIDAS INTERIORES, DE 2.00 A 2.24 M DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABICION DE CONCRETO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM DE SECCION, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCION 1:4 CON ESPESOR MINIMO DE JUNTA DE 1.00 CM, LOSA DE FONDO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, LOSA TAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS No. 3 (3/8") @ 15 CM C.A.C EN A.S. APILANDO INTERIOR ACABADO FINO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 46 CM (18") Ø, ACOSTILLADO DE TUBERIA CON PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA CON T.M.A. DE 1" Ø) EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, AGREGANDO HUMEDAD SUFICIENTE PARA SU CORRECTA COMPACTACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACION, MURO CABEZOTE; EXCAVACION EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UN COSTADO DE LA CEPAS, AFINE DE FONDO DE CEPAS EN EXCAVACION PARA RECIBIR TUBERIA, HASTA 5 CM DE ESPESOR, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DEL AFINE A UN COSTADO DE LA CEPAS, CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60-40) CON PIEDRA BOLA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A DE 3/4" Ø, R.N. ACABADO COMUN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACION, GUARNICIONES; EXCAVACION MANUAL EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UN COSTADO DE LA CEPAS, CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO MARCA COMEX O SIMILAR, EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 35 CM, PAVIMENTO; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2" Ø, DE 15 CM DE ESPESOR, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, CON CORTADORA DE CONCRETO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRAULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

METAS ALCANZADAS: Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

SE REALIZARON TRABAJOS EN: PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION); EN TERRACERIAS (CORTES, RECOMPACTACION BASE HIDRAULICA); EN ALCANTARILLA (7.00 ML) DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 46 CM (18") Ø, 14.58 M3 DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO; 221.40 ML DE GUARNICION TRAPEZOIDAL F'C= 200 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCION; 816.34 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR, CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS: MARIA CARRERA CERVANTES, HERIBERTO CALLEJA AGOSTIN, LEOPOLDO MORALES AVENDAÑO, MARIA CARRERA C.

60 HABITANTES 2022 2024 COLONIA NUEVA REVOLUCION SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA



782



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-076/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,209,168.24	\$ 1,199,949.00	\$ 1,199,949.00	\$ 1,199,949.00	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,209,168.24	\$ 1,199,949.00	\$ 1,199,949.00	\$ 1,199,949.00	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 359,984.70 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0534-0216289	14/08/2024	\$359,984.70	BERKLEY INTERNATIONAL COMPANIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0534-0216291	14/08/2024	\$119,994.90	BERKLEY INTERNATIONAL COMPANIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0534-0227680	06/10/2024	\$119,994.90	BERKLEY INTERNATIONAL COMPANIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO	
	DEL	AL										
01 (UNO)	19/08/2024	17/09/2024	\$753,594.93	\$ -	\$ -	\$753,594.93	\$ 120,575.19	\$ 874,170.12	\$ 262,251.04	\$ 3,787.97	\$ 4,273.24	\$ 603,877.87
02 (DOS FINIQUITO)	18/09/2024	02/10/2024	\$280,843.86	\$ -	\$ -	\$280,843.86	\$ 44,935.02	\$ 325,778.88	\$ 97,733.66	\$ 1,404.22	\$ 1,592.57	\$ 225,048.43
TOTALES			\$1,034,438.79	\$0.00	\$0.00	\$1,034,438.79	\$165,510.21	\$1,199,949.00	\$359,984.70	\$5,172.19	\$5,865.81	\$828,926.30

Maria Carrera Cervantes

[Signature]

Leosoldo Morales Avendaño

Heriberto Calleja Aguilera

Gloria Dominguez S. / Maria Dominguez S.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

COMITÉ VECINAL COLONIA NUEVA REVOLUCION
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

SÍNDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

[Signature]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-076/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Otto Tuxtepec, Oax.
2022 2024


ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
Gobierno Municipal
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
Otto Tuxtepec, Oax.
2022-2024


DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)


C. LEOPOLDO MORALES AVENDAÑO
PRESIDENTE DEL COMITÉ


C. MARIA CARRERA CERVANTES
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)


LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Otto Tuxtepec, Oax.


C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL


C. SAÚL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL

Herberto Calleja Agustín
Gloria Domínguez S.
Wain Domínguez


COMITÉ VECINAL
COLONIA NUEVA REVOLUCION
2022 2024
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA