

698



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-077/2024

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 22 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY A20DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. TALLERES), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; CONSTRUCCIONES DARYSA S.A DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. ROSA ISELA LUNA CELAYA, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. GILBERTO JARAMILLO MOJICA, C. ALBERTO ADRIAN JARQUIN LOPEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA TALLERES.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. TALLERES).

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC



II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024
RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/126 FECHA: 05-ago-24
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-077/2024 FECHA: 28-ago-24
CONVENIO AL CONTRATO: FECHA:
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 02-sep-24 INICIO REAL: 02-sep-24
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 16-oct-24 TERMINACION REAL: 16-oct-24
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA TALLERES UBICADA EN CALLE ELECTRICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. TALLERES) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO: PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA FC= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE FC= 150 KG/CM2, TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, APILANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA OBRA, RECOMPACTACIÓN CON MÁQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM PARA RELLENOS Y BASES DE SUPERFICIES, INCORPORANDO SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN. GUARNICIONES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN COSTADO DE LA CEPA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE FC= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø. R.N. DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR, EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 35 CM, PAVIMENTO; RENOVACIÓN DE POZO DE VISTA EXISTENTE HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4, RETIRO Y REPOSICIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN EXISTENTE DE HASTA 75 CM Ø Y 25 CM DE ESPESOR DE SECCIÓN TRUCCO-CONICA A BASE DE CONCRETO ARMADO FC= 250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 (3/8") Ø @ 10 CM C.A.C. EN A.S., CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL. BASE DE CONCRETO Premezclado FC=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2" Ø, DE 15 CM DE ESPESOR, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA FC= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO, ACCESOS; RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE FC= 150 KG/CM2, CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 10 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARAN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN); EN TERRACERÍAS (CORTES CON MAQUINARIA, RECOMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA); 297.04 ML DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL FC= 200 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCIÓN; 827.18 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, FC=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR; CARGA Y LIMPIEZA

BENEFICIARIOS:

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax 2022-2024

60 HABITANTES

SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax 2022-2024

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto Tuxtepec Oax 2022-2024

Logo: Tuxtepec Tierra de Bienestar
Logo: COLONIA TALLERES
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

699



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-077/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

Table with 6 columns: PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS, IMPORTE AUTORIZADO, IMPORTE CONTRATADO, IMPORTE DEVENGADO, IMPORTE EJERCIDO, SALDO CONTRATADO - EJERCIDO. Rows include APORTACION FEDERAL DEL FONDO III, TRANSFERENCIA DEL FONDO IV, TRANSFERENCIA DEL RAMO 33, APORTACION ESTATAL, APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS, OTRO S (INGRESOS FISCALES), and a TOTAL row.

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 325,494.27 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

Table with 5 columns: FIANZAS, NUMERO, FECHA, IMPORTE, COMPAÑIA AFIANZADORA. Rows include ANTICIPO, CUMPLIMIENTO, and VICIOS OCULTOS, all with checkmarks.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

Table with 12 columns: ESTIMACION, PERIODO (DEL, AL), IMPORTE DE ESTIMACION, SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS, SUBTOTAL 1, IVA 16.00 %, MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION, AMORTIZACION DEL ANTICIPO, 5 % AL MILLAR, IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA), TOTAL PAGADO. Rows include 01 (UNO), 02 (DOS FINQUITO), and TOTALES.

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec Oax 2022-2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Oax 2022-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax 2022-2024

COMITE VECINAL COLONIA TALLERES 2022-2024 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Oax.

SINDICO HACENDARIO Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec Oax. 2022-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-077/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Juan Bautista

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Oax
2022-2024



ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403



RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. GILBERTO RAMILLO MOJICA
PRESIDENTE DEL COMITE

C. ALBERTO ADRIAN JARQUIN LOPEZ
SECRETARIO DEL COMITE

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL
POR EL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL



C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALORA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALORA SOCIAL

C. SAUL SALUM ACLENDE
CONTRALORA SOCIAL

