

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 21 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY A20DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EL TROPICO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; CONSTRUCCIONES DARYSA S.A DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. ROSA ISELA LUNA CELAYA; EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. MARCOS DALI CARLIN MARTINEZ, C. VICTOR MANUEL LUEVANO ALMODOVAR, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA.CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL TROPICO.

I. UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
 REGION: (005) PAPALOAPAN.
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. TALLERES).

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II. DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: URBANIZACION
 CUENTA PRESUPUESTAL:
 OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/129
 FECHA: 05-ago-24
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA
 NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-078/2024
 FECHA: 28-ago-24
 CONVENIO AL CONTRATO:
 FECHA: 28-ago-24
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 02-sep-24
 INICIO REAL: 02-sep-24
 FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 16-oct-24
 TERMINACION REAL: 16-oct-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL TROPICO UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EL TROPICO) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO: PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO,DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 200 KG/CM2,ALA DE ÁRBOL DE 10-30 CM Ø, HASTA 5.00 M DE ALTURA,FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES POR MEDIOS MECÁNICOS, UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO.TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, APILANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA OBRA.RECOMPACTACIÓN CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% DCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM PARA RELLENOS Y BASES DE SUPERFICIES, OROPORAND SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, GUARNICIONES,EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, LANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN COSTADO DE LA CEPA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCIÓN,RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR, EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 35 CM, PAVIMENTO; RENOVACIÓN DE POZO DE VISTA EXISTENTE HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4, RETIRO Y REPOSICIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN EXISTENTE DE HASTA 75 CM Ø Y 25 CM DE ESPESOR DE SECCIÓN TROCO-CONICA A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 (3/8") Ø @ 10 CM C.A.O. EN LAS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" HASTA 1 1/2" Ø, DE 15 CM DE ESPESOR, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARAN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN); EN TERRACERÍAS (CORTES CON MAQUINARIA, RECOMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA); 220.00 ML DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL F'C= 200 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCIÓN; 726.00 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR; CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:

60 HABITANTES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 COLONIA EL TROPICO
 COMITÉ VECINA
 TIERRA DE BIENESTAR



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-078/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,065,430.12	\$ 1,055,892.41	\$1,055,892.41	\$1,055,892.41	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,065,430.12	\$ 1,055,892.41	\$ 1,055,892.41	\$ 1,055,892.41	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 316,767.72 INCLUYE I.V.A.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	0032400005870	28/08/2024	\$316,767.72	MAPFRE FIANZAS S.A.
CUMPLIMIENTO	0032400005869	28/08/2024	\$105,589.24	MAPFRE FIANZAS S.A.
VICIOS OCULTOS	0032400007574	21/10/2024	\$105,589.24	MAPFRE FIANZAS S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

PERIODO	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	02/09/2024	28/09/2024	\$731,414.29	\$ -	\$731,414.29	\$ 117,026.29	\$ 848,440.58	\$ 254,532.17	\$ 3,657.07	\$ 3,838.34	\$ 586,413.00
02 (DOS FINIQUITO)	29/09/2024	16/10/2024	\$178,837.79	\$ -	\$178,837.79	\$ 28,614.04	\$ 207,451.83	\$ 62,235.55	\$ 894.19	\$ 938.69	\$ 143,383.40
TOTALES			\$910,252.08	\$0.00	\$910,252.08	\$145,640.33	\$1,055,892.41	\$316,767.72	\$4,551.26	\$4,777.03	\$729,796.40

COMITE VECINAL TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR

COLONIA EL TROPICO
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

TUXTEPEC
COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

TUXTEPEC
ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

Handwritten signature

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-078/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA)


LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec,
Oax. Tuxtepec, Oax.
2022-2024


ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec,
Oax. Tuxtepec, Oax.
2022-2024


DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)


C. MARCOS DALI CARLIN MARTINEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ


C. VICTOR MANUEL LUEVANO ALMODOVAR
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)


LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


COMITE DE
CONTRALORIA
SOCIAL
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec
Oaxaca, Oax.


C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL


C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL


C. SAÚL SALOM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ VECINAL

COLONIA
EL TRÓPICO
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA.