

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-079/2024

594
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 21 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY A2020 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. AMPLIACION EL TROPICO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; CONSTRUCCIONES DARYSA S.A DE C.V. QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. ROSA ISELA LUNA CELAYA**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. EMILIANO RUIZ SOLIS**, **C. LUZ ISABEL SANTAMARIA RICO**, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, **LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA**, **C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO** Y **C. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO **LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, **C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**, **C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**, **C. SAÚL SALUM ALLENDE**, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TROPICO.

I- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. AMPLIACION EL TROPICO)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax 2023-2024

II- DATOS GENERALES

DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: URBANIZACION
OFICIO DE APROBACIÓN No: FAISMUN/MSJBT/20184/2024/130
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-079/2024
CONVENIO AL CONTRATO:
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 02-sep-24
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 16-oct-24
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

CUENTA PRESUPUESTAL:
FECHA: 05-ago-24
FECHA: 28-ago-24
FECHA: 02-sep-24
INICIO REAL: 02-sep-24
TERMINACION REAL: 16-oct-24

PARA REALIZAR LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TROPICO UBICADO EN LA CALLE CAMINO VIEJO A LAS LIMAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. AMPLIACION EL TROPICO) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO: PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIJANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, APILANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA OBRA, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTANDAR DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACION, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR) CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCION 50-50, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM PARA RELLENOS Y BASES DE SUPERFICIES, INCORPORANDO SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACION, GUARNICIONES; EXCAVACION MANUAL EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UN COSTADO DE LA CEPAS, CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BALARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO MARCA COMEX O SIMILAR, EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 35 CM, PAVIMENTO; RENIVELACION DE POZO DE VISTA EXISTENTE HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:4, RETIRO Y REPOSICION DE BROCAL Y TAPA DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN EXISTENTE DE HASTA 75 CM Ø Y 25 CM DE ESPESOR DE SECCION TROCO-CONICA A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 (3Ø) @ 10 CM C.A.C. EN A.S., CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" HASTA 1 1/2" Ø, DE 15 CM DE ESPESOR, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRAULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

METAS ALCANZADAS:
SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION); EN TERRACERIAS (CORTES CON MAQUINARIA, RECOMPACTACION, BASE HIDRAULICA); 213.90 ML DE GUARNICION TRAPEZOIDAL F'C= 200 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCION; 755.28 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR; CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA

BENEFICIARIOS: 70 HABITANTES

COMITÉ VECINAL COLONIA AMPLIACION EL TROPICO 2023-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax 2022-2024

SINDICO HACENDARIO Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax 2023-2024

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax

595

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,087,859.95	\$ 1,078,772.22	\$ 1,078,772.22	\$ 1,078,772.22	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTRO S (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,087,859.95	\$ 1,078,772.22	\$ 1,078,772.22	\$ 1,078,772.22	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 323,631.67 INCLUYE I.V.A.

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION OBRAS PUBL. Y DESAR. URBAN.
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	32400005867	02/09/2024	\$323,631.67	MAPFRE FIANZAS S.A.
CUMPLIMIENTO	32400005866	02/09/2024	\$107,877.22	MAPFRE FIANZAS S.A.
VICIOS OCULTOS	32400007573	21/10/2024	\$107,877.22	MAPFRE FIANZAS S.A.

[Handwritten signature]

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

CICLO	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	02/09/2024	28/09/2024	\$729,336.13	\$ -	\$729,336.13	\$ 116,693.78	\$ 846,029.91	\$ 253,808.97	\$ 3,646.68	\$ 3,794.51	\$ 584,779.75
02 (DOS FINIQUITO)	29/09/2024	16/10/2024	\$200,639.92	\$ -	\$200,639.92	\$ 32,102.39	\$ 232,742.31	\$ 69,822.70	\$ 1,003.20	\$ 1,043.58	\$ 160,872.83
		TOTALES	\$929,976.05	\$0.00	\$929,976.05	\$148,796.17	\$1,078,772.22	\$323,631.67	\$4,649.88	\$4,838.09	\$745,652.58

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ VECINAL

COLONIA AMPLIACION EL TROPICO
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITE DE CONTABILIDAD SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

[Handwritten signature]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-079/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

Presidencia Municipal
 LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Tuxtepec,
 Oaxaca,
 2022-2024

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
 Oaxaca,
 2022-2024
 ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 DR. EMILIO BRAYO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL)
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Oaxaca,
 2022-2024

C. EMILIANO RUIZ SOLIS
 PRESIDENTE DEL COMITE

C. LUZ ISABEL SANTAMARIA RICO
 SECRETARIO DEL COMITE

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

CONTRALORIA MUNICIPAL
 LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 2022-2024

POR EL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL
 Tuxtepec,
 Oaxaca

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITE VECINAL

C. SAUL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL

COLONIA AMPLIACION EL TROPICO
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA