

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-082/2024

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 09 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY A20DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE ARROYO LIMON, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A DE C.V.**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **C. ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. SAUL SALUM ALLENDE**, **C. MARTHA RUIZ HERNANDEZ**, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. IRINEO MOLINA ESPINOZA**, **C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO** Y **C. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS **C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, **C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**, **C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**, **C. SAUL SALUM ALLENDE**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BUENA VISTA GALLARDO- E.C (CARRETERA TUXTEPEC-PALOMARES); TRAMO KM 0+000 AL KM 14+100, SUBTRAMO: KM 4+040 AL KM 4+700 (SEGUNDA ETAPA).**

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0088) ARROYO LIMÓN.

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:

RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO:

URBANIZACION (CAMINO)

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No.

FAISMUN/MSJBT/20184/2024/112

FECHA:

05-ago-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

INVITACION RESTRINGIDA

FECHA:

30-ago-24

NUMERO DE CONTRATO:

MSJBT-20184-IR/FAISMUN-082/2024

FECHA:

02-sep-24

CONVENIO AL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

02-sep-24

INICIO REAL:

02-sep-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:

15-dic-24

TERMINACION REAL:

30-nov-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BUENA VISTA GALLARDO- E.C (CARRETERA TUXTEPEC-PALOMARES); TRAMO KM 0+000 AL KM 14+100, SUBTRAMO: KM 4+040 AL KM 4+700 (SEGUNDA ETAPA) UBICADA EN EL CAMINO ARROYO LIMON-BUENA VISTA GALLARDO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO LIMON DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO: PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, TERRACERÍAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, APILANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA OBRA, RECOMPACTACIÓN CON MÁQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM PARA RELLENOS Y BASES DE SUPERFICIES, INCORPORANDO SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, DRENAJE PLUVIAL; CONSTRUCCIÓN DE CUNETA DE 10 CM DE ESPESOR Y UN DESARROLLO PROMEDIO DE HASTA 1.50 M, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2" Ø, CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE 12 X 20 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2" Ø, CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. CIMBRADO COMÚN, ACABADO ESCOBILLADO FINO, MURO DE CONTENCIÓN; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN EN CEPA CON MÁQUINARIA EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN COSTADO DE LA CEPA, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60-40) CON PIEDRA BOLA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. ACABADO COMÚN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DREN EN MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 4" Ø (100 MM), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA DE GRANULOMETRÍA MAYOR A 1" Ø Y PIEDRA BOLA DE 2" - 4" EN PROPORCIÓN DE 50-50, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 20 X 20 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2" Ø, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2" Ø, DE 15 CM DE ESPESOR, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL; MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO (LONGITUD EFECTIVA) (N-CTR-CAR-1-07-001/00) (107.01.1190), MARCAS M-3.1 Y M-3.3 RAYA EN LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA, CONTINUA, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR BLANCO RETRORREFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO (LONGITUD EFECTIVA) (N-CTR-CAR-1-07-001/00) (107.01.1470), SEÑALAMIENTO VERTICAL; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "FANTASMA" INDICADOR DE ALINEAMIENTO OD-06 PREFABRICADO EN CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 150 KG/CM2, RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE, CON REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD PRISMÁTICO DE 7.5 CM, COLOR BLANCO MATE, DE 1.00 M X 0.13 M Ø 25 CM SIN PINTAR EN LA BASE, ALTURA EFECTIVA DE 75 CM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS NORMA SP-39 (CICLISTAS), EN LAMINA CAL 16 GRADO INGENIERÍA DE 86 X 86 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, COLOR DE FONDO AMARILLO CON EL PICTOGRAMA EN COLOR NEGRO. (N-CTR-CAR-1-07-005/00) (107.01.1130), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS NORMA SP-6A (CURVA PRONUNCIADA A LA IZQUIERDA) EN LAMINA CAL 16 GRADO INGENIERÍA DE 86 X 86 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, COLOR DE FONDO AMARILLO CON EL PICTOGRAMA EN COLOR NEGRO. (N-CTR-CAR-1-07-005/00) (107.01.1130), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS NORMA SP-6B (CURVA PRONUNCIADA A LA DERECHA) EN LAMINA CAL 16 GRADO INGENIERÍA DE 86 X 86 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, COLOR DE FONDO AMARILLO CON EL PICTOGRAMA EN COLOR NEGRO. (N-CTR-CAR-1-07-005/00) (107.01.1130), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS NORMA SR-9 (VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA DE 60 KM/H), EN LAMINA CAL 16 GRADO INGENIERÍA DE 86 X 86 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, COLOR DE FONDO AMARILLO CON EL PICTOGRAMA EN COLOR NEGRO. (N-CTR-CAR-1-07-005/00) (107.01.1130), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS NORMA SIG-7 (LUGAR) (PRECAUCIÓN POBLADO PRÓXIMO), EN LAMINA CAL 16 GRADO INGENIERÍA DE 71 X 178 CM, EN 2 POSTES, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, COLOR DE FONDO BLANCO CON EL PICTOGRAMA EN COLOR NEGRO. (N-CTR-CAR-1-07-005/00) (107.05.1350).

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN); EN TERRACERÍAS (CORTES CON MAQUINARIA, RECOMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA); EN DRENAJE PLUVIAL (1,266.00 M2 DE CUNETA DE 10 CM DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2, 43.20 ML DE BORDILLO DE 12 X 20 CM DE SECCIÓN F'C=200 KG/CM2, 25.92 M2 DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2); EN MURO DE CONTENCIÓN (PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR F'C= 100 KG/CM2, 00.0 M3 MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60-40) CON PIEDRA BOLA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, DREN CON TUBERÍA DE PVC DE 4", FILTRO DE GRAVA); EN PAVIMENTO (1,266.00 ML DE DENTELLÓN DE 20 X 20 CM DE SECCIÓN F'C=250 KG/CM2, 3798.00 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA; SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL.

BENEFICIARIOS:

944 HABITANTES

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-082/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 5,655,874.55	\$ 5,640,225.44	\$ 5,640,225.44	\$ 5,640,225.44	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 5,655,874.55	\$ 5,640,225.44	\$ 5,640,225.44	\$ 5,640,225.44	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$

1,692,067.63

INCLUYE I.V.A.





III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	24A50352	30/08/2024	\$1,692,067.63	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	24A503325	30/08/2024	\$564,022.54	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	24A68037	09/12/2024	\$564,022.54	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
01 (UNO)	02/09/2024	01/10/2024	\$1,969,761.13	\$ -	\$ -	\$1,969,761.13	\$ 315,161.78	\$ 2,284,922.91	\$ 685,476.87	\$ 9,848.81	\$ 9,839.32	\$ 1,579,757.91
02 (DOS)	02/10/2024	31/10/2024	\$1,939,683.20	\$ -	\$ -	\$1,939,683.20	\$ 310,349.31	\$ 2,250,032.51	\$ 675,009.75	\$ 9,698.42	\$ 9,688.73	\$ 1,555,635.61
03 (TRES FINIQUITO)	01/11/2024	30/11/2024	\$952,818.98	\$ -	\$ -	\$952,818.98	\$ 152,451.04	\$ 1,105,270.02	\$ 331,581.01	\$ 4,764.09	\$ 4,760.56	\$ 764,164.36
TOTALES			\$4,862,263.31	\$0.00	\$0.00	\$4,862,263.31	\$777,962.13	\$5,640,225.44	\$1,692,067.63	\$24,311.32	\$24,288.61	\$3,899,557.88



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-082/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Mp. San Juan Bautista
Tuxtepec
Oax.
2022-2024



DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Oax.
2022-2024

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. SAUL SALUM ALLENDE
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. MARTHA RUIZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. SAUL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL