



1811

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-083/2024

ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRAULICAS EN CAMINOS COMO REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ALCANTARILLAS, VADOS, TANQUES Y PUENTES, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, EN AREAS MENORES A 1,000M<sup>2</sup>. CIMENTACION; PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE, CONSTRUCCION DE ZAPATA DE CONCRETO ARMADO F'c= 200 KG/CM<sup>2</sup>, DE SECCION 15X20 CMS, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8" Ø) @ 0.15 MTS., CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE A BASE DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'c=250 KG/CM<sup>2</sup>, CON T.M.A. DE 3/4", DE SECCION PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ALBAÑILERIA; CONSTRUCCION DE MUROS A BASE DE BLOCK PESADO 10X20X40, ASENTADO CON CEMENTO ARENA EN PROP: 1:4, CONSTRUCCION DE MUROS A BASE DE CELOSIA DE 12 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE 12X20X20, ASENTADO CON CEMENTO ARENA EN PROP: 1:4, CONSTRUCCION DE CASTILLOS K1 DE CONCRETO ARMADO F'c=200 KG/CM<sup>2</sup> DE 0.10X0.15 M DE SECCION ARMADOS ARMEX 10X15-4 REFORZADO CON 2 VAR. DEL NO. 3 (3/8" Ø), CONSTRUCCION DE CADENA DE CORONA Y/O CERRAMIENTO CC DE CONCRETO ARMADO F'c=200 KG/CM<sup>2</sup> DE 0.15X0.20 MTS. DE SECCION, ARMADA CON 6 VAR. DEL NO.3 (3/8" Ø) Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4" Ø) @ 0.20 M., CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM<sup>2</sup>, DOBLE ARMADO CON VARS DEL NO 3 (3/8" Ø) @ 25 CMS, A.S., DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON CEMENTO GRIS, CONSTRUCCION DE PISO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MENOR Y RESISTENCIA NORMAL F'c= 150KG/CM<sup>2</sup>, CON T.M.A. DE 3/4", ACABADO RAYADO FINO EN SENTIDO DE LA PENDIENTE, ACABADOS; APLANADOS EN MUROS ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 DE NO MENOS 2.00 CMS DE ESPESOR, EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE SALIENTES, PUERTAS Y VENTANAS, DE 10.00 A 14.00 CMS DE ANCHO Y ESPESOR MÍNIMO DE 2.00 CMS CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX PRO 1000 O SIMILAR (PREVIA AUTORIZACION DE SUPERVISION) SOBRE COLUMNAS Y TRABES HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INSTALACIONES ELECTRICAS; ELABORACION DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DOMICILIARIA A BASE TUBO DE FO. GO. DE 1 1/4" DE DIAMETRO, MUFA DE 1 1/4", VARILLA COPPER WELL CON CONECTOR, TUBO CONDUIT DE 1 1/4", 18 MTS. DE CABLE DE ALUMINIO TIPO DÚPLEX PSD (2+1) CAL. 6 AWG, BASE PARA MEDIDOR, INTERRUPTOR DE 7X30 AMPERES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-4 MCA, SQUARE D O SIMILAR DEFINIDO POR LA RESIDENCIA DE LA SUPERVISION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 19 MM CON GUJA AHOGADO EN LOSAS Y MUROS PARA SUBIDAS Y BAJADAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y LAMPARAS, VENTILADORES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 8 MCA IUSA PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS Y/O CONTACTOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 10 MCA IUSA PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS Y/O CONTACTOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE 2 VIAS DE LA LINEA BTICINO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE 1 VÍA DE LA LINEA BTICINO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE LA LINEA BTICINO, HERRERIA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20 MTS DE SECCION, A BASE DE LAMINA TROQUELADA VERTICAL CAL. 20, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, CERCADO PERIMETRAL; PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRAULICAS EN CAMINOS COMO REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ALCANTARILLAS, VADOS, TANQUES Y PUENTES, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, EN AREAS MENORES A 1,000M<sup>2</sup>, EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CIMENTACION; PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE, CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE A BASE DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'c=250 KG/CM<sup>2</sup>, CON T.M.A. DE 3/4", DE SECCION 15X20 CMS, ARMADA CON ARMEX 15X20-4 REFORZADO CON 2 VARILLAS DEL NO. 3, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ALBAÑILERIA; CONSTRUCCION DE MUROS A BASE DE BLOCK PESADO 10X20X40, ASENTADO CON CEMENTO ARENA EN PROP: 1:4, CONSTRUCCION DE CASTILLOS K1 DE CONCRETO ARMADO F'c=200 KG/CM<sup>2</sup> DE 0.10X0.15 M DE SECCION ARMADOS ARMEX 10X15-4 REFORZADO CON 2 VAR. DEL NO. 3 (3/8" Ø), CONSTRUCCION DE CADENA DE REPISON DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 15 CMS DE ANCHO Y 5 CMS. DE ESPESOR, ACABADOS; APLANADOS EN MUROS ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 DE NO MENOS 2.00 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX PRO 1000 O SIMILAR (PREVIA AUTORIZACION DE SUPERVISION) SOBRE COLUMNAS Y TRABES HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., MALLA CICLONICA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA TIPO CICLON DE 1.50 MTS DE ALTO CAL.11 FORRADA DE PVC, FIJADA A LOS CASTILLOS CON SOLERA DE 1/4" X 1 1/2", SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON AVATIBLE DE 5.00M DE ANCHO Y 2.50M DE ALTURA DOS HOJAS, A BASE DE TUBO GALVANIZADO C-40 CON MALLA CICLON, MOVIMIENTOS DE TIERRAS; DESPALME POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL DE TIPO II DE 0.00 A 30.00 CMS DE PROFUNDIDAD CON UNA DENSIDAD DE PASTO O VEGETACION DE LA ZONA Y RAICES DE HASTA EL 100 %, RELLENO TENDIDO POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL LIMPIO DE BANCO GRAVA-PIEDRA BOLA DE 3/4" HASTA 2-1/2" Ø, EN CAPAS NO MAYOR DE 0.20 MTS PARA FILTROS, TENDIDO Y COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, AMPLIACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION; POSTE DE CONCRETO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-13-600, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750, HERRAJES; SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2UH, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 13-PD C/ALFILER, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR ASUS 15 KV., SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 1C C/ALFILER, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 3R C/ALFILER, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B1, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PARA RETENIDA 5/16", SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR COMPRESION AC-503-82 (3/0-4), SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR COMPRESION AC-504-82 (1/0-1/0), SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR COMPRESION AC-503-82 (3/0-4), SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ESTRIBO 3/0, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TUBULAR 1/0-1/0, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MET-16, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PT-200, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PR-200, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA REMATE RAL 8, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDACABO LAMINA G2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE OJO RE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 2PC, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR PARA RETENIDA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16X508 MM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PREFORMADO CURVO 5/16", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PREFORMADO 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE CV - 1, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINADO DE 16 X 63 MM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 2"X3M PARED GRUESA PARA RETENIDA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA DE 16X3000 MM, CONDUCTORES; SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE ALU. SUAVE CALIBRE 4AWG, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE CU. N° 4, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 3/0 ALUMINIO SEMIAISLADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/0 ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE THW CAL. 1/0 PARA ALIMENTACION ELECTRICA, TRANSFORMADOR; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 1 BQ. 15 KVA, EQUIPO DE PROTECCION; SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARAYOS ALE 13 DE 12 KV, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 27 KV, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESABLON FUSIBLE DIF. CAP., SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOQUILLA PROFAUNA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA PROFAUNA DE 5/8".

**METAS ALCANZADAS:**

SE REALIZARON TRABAJOS COMO: EN EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO (MOTOR SUMERGIBLE DE 5 HP, 80.00 MTS DE COLUMNA DE SUCCION A BASE DE TUBO DE PVC 2", ARRANCADOR A TENSION, C. ADOR); TREN DE DESCARGA DE 2" EN LINEA DE CONDUCCION; 15.00 ML DE TUBERIA DE PVC HCO DE 2"; CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROLES ELÉCTRICOS; CERCADO PERIMETRAL (36.51 M); MURO CON BLOCK, 58.50 M2 DE MALLA TIPO CICLON; EN AMPLIACION ELÉCTRICA (2 POSTE DE CONCRETO, HERRAJES, CONDUCTORES, 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA).

**BENEFICIARIOS:**

300 HABITANTES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Mpio. San Juan Bautista  
 Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax  
 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TUXTEPEC  
 TIERRA DE BIENESTAR  
 COMITÉ VECINAL

COLOMA CATARINO TORRES PEREDA  
 2022-2024  
 SAN JUAN BAUTISTA  
 TUXTEPEC, OAXACA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TUXTEPEC  
 TIERRA DE BIENESTAR  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec,  
 Dto Tuxtepec Oax  
 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICO HACENDARIO  
 Mpio. San Juan Bautista  
 Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec, Oax  
 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TUXTEPEC  
 TIERRA DE BIENESTAR  
 ORGANO INTERNO DE CONTROL  
 Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec Oax  
 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TUXTEPEC  
 TIERRA DE BIENESTAR  
 COMITE DE CONTROLORIA SOCIAL  
 Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec, Oax

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-083/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 5,655,874.56	\$ 1,130,319.95	\$ 1,130,319.95	\$ 1,130,319.95	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,655,874.56</b>	<b>\$ 1,130,319.95</b>	<b>\$ 1,130,319.95</b>	<b>\$ 1,130,319.95</b>	<b>\$ -</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 339,095.99 INCLUYE I.V.A.




III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	099765-00000	30/08/2024	\$339,095.99	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPANIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	099768-00000	30/08/2024	\$113,031.99	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPANIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	105259-00000	05/11/2024	\$113,031.99	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPANIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.



IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	02/09/2024	01/10/2024	\$682,238.84	\$ -	\$682,238.84	\$ 109,158.21	\$ 791,397.05	\$ 237,419.12	\$ 3,411.19	\$ 3,651.12	\$ 546,915.82
02 (DOS FINIQUITO)	02/10/2024	31/10/2024	\$292,174.91	\$ -	\$292,174.91	\$ 46,747.99	\$ 338,922.90	\$ 101,676.87	\$ 1,460.87	\$ 1,563.27	\$ 234,221.89
<b>TOTALES</b>			<b>\$974,413.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$974,413.75</b>	<b>\$155,906.20</b>	<b>\$1,130,319.95</b>	<b>\$339,095.99</b>	<b>\$4,872.06</b>	<b>\$5,214.39</b>	<b>\$781,137.51</b>



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-083/2024

**V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA LA OBRA:**  
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 Tuxtepec  
 Oax. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,  
 Oaxaca  
 DR. EMILIO BRAVO GRAJALES  
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO  
 CED. PROF. No. 3841403

  
**SINDICO HACENDARIO**  
 ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO  
 SINDICO HACENDARIO  
 San Juan Bautista,  
 Tuxtepec,  
 Oax. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)


*PA*  
  
**C. FRANCISCO PEREZ OSORIO**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

  
**COMITADO INTERNO DE CONTROL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,  
 Oaxaca  
 LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 2022-2024

**C. JUAN MANUEL AVENDAÑO LARA**  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

**POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL**

  
**C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**  
 CONTRALOR SOCIAL

  
**COMITÉ VECINAL**

**COLONIA CATARINO TORRES PEREDA**  
 2022-2024  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA  
**C. BRICIA PUERTILLAS RODRIGUEZ**  
 CONTRALOR SOCIAL

  
**C. SAUL SALUM ALLENDE**  
 CONTRALOR SOCIAL

  
**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,  
 Oax. Tuxtepec, Oax.