

574

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 06 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY A20DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; C. NORA MELISSA GARCIA OROZCO, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. NORA MELISSA GARCIA OROZCO, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. PROCOPIO PARRA VALLE, C. ALFONSO ORTIZ MARTINEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LAS ROSAS.

TUXTEPEC
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD: (0370) LAS ROSAS
DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: ELECTRIFICACION
CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2024/133
FECHA: 05-ago-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA
FECHA: 30-ago-24

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-086/2024
FECHA: 02-sep-24

CONVENIO AL CONTRATO:
FECHA:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 02-sep-24
INICIO REAL: 02-sep-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 31-oct-24
TERMINACION REAL: 31-oct-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LAS ROSAS UBICADA EN LA CALLE TULIPANES, FICUS, BUGAMBILIAS DE LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION;POSTES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-13.600 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-9.400, HERRAJES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 1AG, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2UH, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 1C, FILER, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 3R C/ALFILER, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 1BS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2BS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 3AG, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 13-PD C/ALFILER, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR ASUS 15 KV, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE CONCRETO C-3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDACABO LAMINA G2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PARA RETENIDA 5/16", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-504-82 (1/0-1/0), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN 3/0 CON RANURA-A, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO 3/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR P / LÍNEA VIVA TIPO PERICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PR-200, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PT-200, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PV-200, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA RV-200, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA REMATE RAL 8, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRILLETE GA1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDA LÍNEA PARA 3/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA RE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OJO RE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO ANCLA 1PA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16X305 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16X457 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 1PC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 2PC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECTOR PARA RETENIDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO CURVO 5/16", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLDADURA THERMOWELD CARGA 90GR PARA VARILLA DE TIERRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE CV 4", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE T2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO MAQUINADO DE 16 X 78 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA PARA TIERRA DE 16X3000 MM, CONDUCTORES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE ALU. SUAVE CALIBRE 4AWG, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE CU. N° 4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 3/0 ALUMINIO SEMIAISLADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 1/0 ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE 2+1 CAL 1/0-2 ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-LS CAL 1/0, TRANSFORMADORES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQ. 25 KVA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQ. 37.50 KVA, EQUIPO DE PROTECCION; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 27 KV, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DIF. CAP., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DIF. CAP., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLA PROFAUNA.

METAS ALCANZADAS:

METAS-SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON LA COLOCACIÓN DE 20 POSTES DE CONCRETO PC-13.600 Y 6 POSTES DE CONCRETO PC-9.400, HERRAJES Y AISLAMIENTO, CONDUCTORES, COLOCACIÓN DE 1 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA Y 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA. LAS ROSAS

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 160 HABITANTES
COMITÉ VE CINAL

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

COLONIA LAS ROSAS
 2022- 2024
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

[Handwritten signature]

575

METAS: SE REALIZARAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON LA COLOCACIÓN DE 20 POSTES DE CONCRETO PC-13:600 Y 6 POSTES DE CONCRETO PC-9:400 , HERRAJES Y AISLAMIENTO, CONDUCTORES, COLOCACIÓN DE 1 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA. Y 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA. LAS ROSAS

BENEFICIARIOS:

150 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 2,008,350.92	\$ 1,993,933.07	\$ 1,993,933.07	\$ 1,993,933.07	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIAIOS					
OTRO S (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 2,008,350.92	\$ 1,993,933.07	\$ 1,993,933.07	\$ 1,993,933.07	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 50 % \$ 996,966.54 INCLUYE I.V.A

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2958427	30/08/2024	\$996,966.54	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2958419	30/08/2024	\$199,393.31	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2975927	05/11/2024	\$199,393.31	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	6% AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
01 (UNO)	02/09/2024	01/10/2024	\$1,375,144.28	\$ -	\$ -	\$1,375,144.28	\$ 220,023.08	\$ 1,595,167.36	\$ 797,583.68	\$ 6,875.72	\$ 4,824.46	\$ 785,893.50
02 (DOS FINIQUITO)	02/10/2024	31/10/2024	\$343,763.54	\$ -	\$ -	\$343,763.54	\$ 55,002.17	\$ 398,765.71	\$ 199,382.85	\$ 1,718.82	\$ 1,208.12	\$ 196,457.91
TOTALES			\$1,718,907.82	\$0.00	\$0.00	\$1,718,907.82	\$275,025.25	\$1,993,933.07	\$996,966.54	\$8,594.54	\$6,030.58	\$982,341.41

COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

COMITE VECINAL
COLONIA LAS ROSAS
 2022- 2024
 SAN JUAN BAJTISTA TUXTEPEC, OAXACA

ORGANO INMUNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 22/10/2024

SINDICO HABEEDARIO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

[Handwritten signature]



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-086/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Tuxtepec, Oax
2022-2024



SINDICO
ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec,
Deto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. PROCOPIO PARRAZALLE C. ALFONSO ORTIZ MARTINEZ
PRESIDENTE DEL COMITE

C. ALFONSO ORTIZ MARTINEZ
SECRETARIO DEL COMITE

COMITE VECINAL
LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

COLONIA LAS ROSAS
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA
C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Deto. Tuxtepec, Oax.
C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. SAUL SAUHER ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL