

527

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY A20DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. INSURGENTES), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; C.SELENE PIZAÑA HERNANDEZ, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C.SELENE PIZAÑA HERNANDEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. ABEL PIÑÓN ANTONIO, C. MARTIN MOLINA TEJEDA, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAUL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO TIPO CANAL PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA INSURGENTES.

**TUXTEPEC**  
TIERRA DE BIENESTAR  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec Oax.  
2022-2024

I. UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.  
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. INSURGENTES)

II. DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: ALCANTARILLADO CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/120 FECHA: 05-ago-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-087/2024 FECHA: 31-ago-24

CONVENIO AL CONTRATO

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 04-sep-24 INICIO REAL: 04-sep-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 02-nov-24 TERMINACION REAL: 02-nov-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO TIPO CANAL PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA INSURGENTES UBICADA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. INSURGENTES) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL PRELIMINARES; DESMONTE Y/O DESHIERBE POR MEDIOS MECÁNICOS EN MALEZA CON ALTURA MAYOR DE 1.00 M, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESPLANTES DE ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS COMO, REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y FLUVIALES, ALCANTARILLAS, VADOS, TANQUES Y PUENTES, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS, EN ÁREAS MENORES A 1,000M<sup>2</sup>, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE RESISTENCIA NORMAL DE HASTA FC=250 KG/CM<sup>2</sup> A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO, CON MOTOR DE 12 HP., TALA DE ÁRBOL DE 10 - 30 CM DE DIÁMETRO, HASTA 5 MTS DE ALTURA, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA FC=250 KG/CM<sup>2</sup>, DEMOLICIÓN DE FOSA SÉPTICA DE 1.80X2.69 Y UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 MTS, DE MURO DE TABICÓN, Y LOSA TAPA DE CONCRETO ARMADO DE RESISTENCIA DE HASTA F'C=200 KG/CM<sup>2</sup>, DEMOLICIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 1.00X1.00 Y UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 1.00 MTS, DE MURO DE TABICÓN, Y LOSA TAPA DE CONCRETO ARMADO DE RESISTENCIA DE HASTA F'C=200 KG/CM<sup>2</sup>, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBAS SUMERGIBLES TIPO LODERAS DE 7.5 H.P. DE 4" DE DIÁMETRO EN DESCARGA, TERRACERÍAS; CORTE EN MATERIAL TIPO II PARA LA CONFORMACIÓN DE CAJA DEL CANAL, TRABAJOS REALIZADOS EN MATERIAL SATURADO Y CON ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL, AFINE EN FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, CAMA DE ARENA O PLANTILLA, EN ESPESOR DE 1 A 5 CMS., CANAL CAJÓN: CIMENTACIÓN; PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM<sup>2</sup>, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM<sup>2</sup> TMA 3/4" RN, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, CIMBRADO COMÚN, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ALBAÑILERÍA; CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS K1 DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM<sup>2</sup> DE 0.15X0.20 M DE SECCIÓN ARMADOS CON 4 VAR. DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO.2 (1/4") @ 0.20 MCS., CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 0.10X0.14X0.28 MTS. DE SECCIÓN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CORONA Y/O CERRAMIENTO CC DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM<sup>2</sup> DE 0.15X0.20 MTS. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VAR. DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2(1/4")@ 0.20 M., CONSTRUCCIÓN DE LOSA TAPA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM<sup>2</sup> TMA 3/4" RN, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 Y VARILLAS DEL N° 3 @ 50 CM EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRADO COMÚN, CONSTRUCCIÓN DE LOSA TAPA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM<sup>2</sup> TMA 3/4" RN, ARMADA CON UNA PARRILLA EN AMBOS SENTIDOS DE VARILLAS DEL N°3 @ 0.20 CM, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MENOR Y RESISTENCIA NORMAL F'C= 150KG/CM<sup>2</sup>, CON T.M.A. DE 3/4", ACABADO RAYADO FINO EN SENTIDO DE LA PENDIENTE, ACABADOS; APLANADOS EN MUROS Y PLAFÓN ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE NO MENOS 2.00 CMS DE ESPESOR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA METÁLICA FABRICADA CON ÁNGULO DE FIERRO 1/4"X4"X4", SOLERA DE FIERRO 1/4"X4"X4" SEPARACIÓN ENTRE SOLERAS 2", Y SOLERA DE REFUERZO DE 1/4"X4". PASOS VEHICULARES;CIMENTACIÓN; PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM<sup>2</sup>, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM<sup>2</sup> TMA 3/4" RN, ARMADO CON UNA PARRILLA DE VARILLAS DEL N°4 @15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRADO COMÚN, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), ALBAÑILERÍA; CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS K1 DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM<sup>2</sup> DE 0.15X0.20 M DE SECCIÓN ARMADOS CON 4 VAR. DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO.2 (1/4") @ 0.20 MCS., CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 0.10X0.14X0.28 MTS. DE SECCIÓN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CORONA Y/O CERRAMIENTO CC DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM<sup>2</sup> DE 0.15X0.20 MTS. DE SECCIÓN, ARMADA CON 6 VAR. DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO.2(1/4")@ 0.20 M., CONSTRUCCIÓN DE LOSA TAPA DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM<sup>2</sup> TMA 3/4" RN, ARMADA CON DOBLE PARRILLA EN AMBOS SENTIDOS DE VARILLAS DEL N°3 @ 0.20 CM SENTIDOS, CIMBRADO COMÚN, ACABADOS; APLANADOS EN MUROS Y PLAFÓN ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE NO MENOS 2,00 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO, TENDIDO DE LÍNEAS DE APOYO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MATERIALES, REPOSICIÓN DE AFECTACIONES; SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON EQUIPO MENOR DE MATERIAL LIMPIO DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 0.20 MTS PARA RELLENOS Y BASES DE SUPERFICIES, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL FC=250 KG/CM<sup>2</sup>, CON T.M.A. DE 3/4 - 1/2", DE 0.15 MTS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, CONCRETO F'C= 200KG/CM<sup>2</sup>; RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 160 KG/CM<sup>2</sup>, CON T.M.A. DE 3/4", DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM, EN ZONAS SEMI URBANAS, (TERRACERÍAS), LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

**TUXTEPEC**  
TIERRA DE BIENESTAR  
**COMITÉ VECINAL**

**INSURGENTES**  
2022 2024  
SAN JUAN BAUTISTA  
TUXTEPEC, OAXACA

Mpio. de San Juan  
Bautista Tuxtepec  
Disto. Tuxtepec, Oax.  
METAS ALCANZADAS:

Mpio. de San Juan  
Bautista Tuxtepec.  
Disto. Tuxtepec Oax  
2022-2024

**SINDICO HACENDARIO**  
Mpio. de San Juan  
Bautista Tuxtepec  
Disto. Tuxtepec, Oax  
2022-2024

*[Handwritten signature]*

528  
**TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

SE REALIZARAN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, DESMONTE, CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN); EN TERRACERÍAS (CORTE, AFINE); EN CANALIZACIÓN, CIMENTACIÓN ( PLANTILLA, 219.32 M2 DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2), ALBAÑILERÍA (85.00 ML DE CASTILLOS K1 DE CONCRETO, 153.02 M2 DE MUROS DE TABICÓN, 294.32 ML DE CADENA DE CORONA, 192.45 M2 DE LOSA TAPA DE 10 CM DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2 , 51.40 M2 DE PISO DE 10 CM DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2), ACABADOS (163.38 M2 DE APLANADO, 2.37 M2 DE REJILLA METÁLICA); EN PASOS VEHICULARES ( PLANTILLA, 22.85 M2 DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2), ALBAÑILERÍA (15.00 ML DE CASTILLOS K1 DE CONCRETO, 25.51 M2 DE MUROS DE TABICÓN, 42.64 ML DE CADENA DE CORONA, 22.85 M2 DE LOSA TAPA DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2 ), ACABADOS (APLANADOS) ; 36.93 M2 DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM² DE 0.15 MTS. DE ESPESOR; CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA

**BENEFICIARIOS:**

200 HABITANTES

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,531,982.12	\$ 1,520,033.86	\$ 1,520,033.86	\$ 1,520,033.86	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
<b>TOTAL</b>	\$ 1,531,982.12	\$ 1,520,033.86	\$ 1,520,033.86	\$ 1,520,033.86	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$ 456,010.16

INCLUYE I.V.A.

**TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
**COMITÉ VECINAL**

**COLONIA INSURGENTES**  
 2022-2024  
 SAN JUAN BAUTISTA  
 TUXTEPEC, OAXAC

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	099836-00000	31/08/2024	\$456,010.16	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A.DE C.V.
CUMPLIMIENTO	099838-00000	31/08/2024	\$152,003.39	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A.DE C.V.
VICIOS OSULTOS	104721-00000	07/11/2024	\$152,003.39	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A.DE C.V.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
01 (UNO)	04/09/2024	03/10/2024	\$953,035.07	\$ -	\$ -	\$953,035.07	\$ 152,485.61	\$ 1,105,520.68	\$ 331,656.20	\$ 4,765.18	\$ 6,825.54	\$ 762,273.76
02 (DOS FINIQUITO)	04/10/2024	02/11/2024	\$357,338.95	\$ -	\$ -	\$357,338.95	\$ 57,174.23	\$ 414,513.18	\$ 124,353.86	\$ 1,786.69	\$ 2,559.22	\$ 285,813.31
<b>TOTALES</b>			\$1,310,374.02	\$0.00	\$0.00	\$1,310,374.02	\$209,659.84	\$1,520,033.86	\$456,010.16	\$6,551.87	\$9,384.76	\$1,048,087.07

**TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

*[Handwritten signature]*

**SÍNDICO HACENDARIO**  
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

**TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

**V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA LA OBRA:**  
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

**LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Juan Bautista  
 Tuxtepec  
 Otto, Tuxtepec, Oax  
 2022 - 2024

**DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**  
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO  
 CED. PROF. No. 3841403

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

**C. ABEL PIÑON ANTONIO**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

**C. MARTIN MOLINA TEJEDA**  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

**LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA**  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 2022-2024

(POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL)

**C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**  
 CONTRALOR SOCIAL

**C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**  
 CONTRALOR SOCIAL

**C. SAUL SALUM ALLENDE**  
 CONTRALOR SOCIAL



529