

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-088/2024

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY A20DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. SURESTE SEGUNDA ETAPA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R. L DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C.BRIAN EMANUEL HERNANDEZ CAZARIN, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C.MARIA NAVA PEREZ, C. EFRAIN LOPEZ ROBLES, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE SEGUNDA ETAPA.

**TUXTEPEC**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: (020) OAXACA  
 REGION: (005) PAPALOAPAN  
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. SURESTE SEGUNDA ETAPA).  
 DISTRITO: (006) TUXTEPEC.  
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**II.- DATOS GENERALES**

RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

**TIPO DEL RECURSO:**

RUBRO: URBANIZACION  
 OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/128  
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA  
 NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-088/2024  
 CONVENIO AL CONTRATO:  
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 05-sep-24  
 FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 03-nov-24  
 DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:  
 CUENTA PRESUPUESTAL:  
 FECHA: 05-ago-24  
 FECHA: 02-sep-24  
 FECHA: 05-sep-24  
 INICIO REAL:  
 TERMINACION REAL: 03-nov-24

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICO HACENDARIO  
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

*Author*

PARA REALIZAR LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE SEGUNDA ETAPA UBICADA EN LA CALLE 10 SUR, CALLE 12 SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. SURESTE 2ª ETAPA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

**DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO;PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, TERRACERÍAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTES Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, APILANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA OBRA,RECOMPACTACIÓN CON MÁQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANDO GRAVA-ARILLA EN PROPORCIÓN 50-50, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM PARA RELLENOS Y BASES DE SUPERFICIES, INCORPORANDO SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, GUARNICIONES; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR, EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 35 CM. PAVIMENTO: RENOVELACIÓN DE POZO DE VISTA EXISTENTE HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA, PROPORCIÓN 1:4, RETIRO Y REPOSICIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN EXISTENTE DE HASTA 75 CM Ø Y 25 CM DE ESPESOR DE SECCIÓN TRONCO-CÓNICA A BASE DE CONCRETO ARMADO FC= 250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 (3/8") Ø @ 10 CM C.A.C. EN A.S. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL FC= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4", DE 1.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO. HASTA 1 1/2" Ø, DE 15 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL FC= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO SPALD EN ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA 1 CMS DE ANCHO, AFECTACIONES; CONEXION DOMICILIARIA A BASE DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE PVC JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO, AFECTACIONES; CONEXION DOMICILIARIA A BASE DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE PVC HIDRÁULICO PARA HIDROTOMA DE 3" X 1/2" Ø, CONEXION DOMICILIARIA A BASE DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE PVC HIDRÁULICO PARA HIDROTOMA DE 3" X 1/2" Ø, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA GENERAL PARA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

**METAS ALCANZADAS:**

SE REALIZARAN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN); EN TERRACERÍAS (CORTES CON MAQUINARIA, RECOMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA); 1,416.08 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR, 28.00 ML DE TOPE DE CONCRETO FC= 250 KG/CM² DE 1.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO; CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.

**BENEFICIARIOS:**

100 HABITANTES

**TUXTEPEC**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 07/11/2024

GOBIERNO MUNICIPAL  
**TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-088/2024

**TUXTEPEC**  
TIERRA DE BIENESTAR  
ORGANO INTERNO DE CONTROL  
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

574

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,869,267.69	\$ 1,862,869.60	\$ 1,862,869.60	\$ 1,862,869.60	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
<b>TOTAL</b>	\$ 1,869,267.69	\$ 1,862,869.60	\$ 1,862,869.60	\$ 1,862,869.60	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$ 558,860.88

INCLUYE I.V.A.

COMITÉ VECINAL

**FRACC. SURESTE ETAPA**  
2022-2024  
SAN JUAN BAUTISTA  
TUXTEPEC, OAX.  
COMPAÑIA AFIANZADORA

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	4774-06678-9	02/09/2024	\$558,860.88	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	4774-06679-0	02/09/2024	\$186,286.96	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0403-0228926	07/11/2024	\$186,286.96	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GRANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO	
	DEL	AL									
01 (UNO)	05/09/2024	04/10/2024	\$1,314,649.44	\$ -	\$1,314,649.44	\$ 210,343.01	\$ 1,524,993.35	\$ 457,498.01	\$ 6,573.25	\$ 4,859.51	\$ 1,056,062.58
02 (DOS FINIQUITO)	05/10/2024	03/11/2024	\$291,272.63	\$ -	\$291,272.63	\$ 46,603.62	\$ 337,876.25	\$ 101,362.87	\$ 1,466.38	\$ 1,076.86	\$ 233,980.16
<b>TOTALES</b>			\$1,605,922.07	\$0.00	\$1,605,922.07	\$256,947.53	\$1,862,869.60	\$558,860.88	\$8,029.61	\$5,936.37	\$1,290,042.74



SINDICO

**HACENDARIO**  
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

Gobierno Municipal  
**TUXTEPEC**  
TIERRA DE BIENESTAR  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

Gobierno Municipal  
**TUXTEPEC**  
TIERRA DE BIENESTAR  
COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL  
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-088/2024

**V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:  
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

**LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 2022 - 2024

**DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 CED. PROF. No. 3641403

**ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO**  
 SINDICO HACENDARIO  
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

RECIBE LA OBRA  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

**C. MARIA NAVA PEREZ**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

**LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA**  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

**C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**  
 CONTRALOR SOCIAL

**C. EFRAIN LOPEZ ROBLES**  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

**FRACC. SURESTE II ETAPA**  
 2022-2024  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**

**C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**  
 CONTRALOR SOCIAL

**C. SAÚL SALUM ALLENDE**  
 CONTRALOR SOCIAL