


541



SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY A20DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE MACIN CHICO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; CONSTRUCTORA FRIDSTEIN S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING DAVID FRIDSTEIN FLORES, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C.ADAN ENRIQUEZ CUMPLIDO, C. ADOLFO QUINTERO CASTRO, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRIGIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD MACIN CHICO.

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0032) MACIN CHICO.		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024		
PROYECTO:	URBANIZACION	CUENTA PRESUPUESTAL:	
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2024/123	FECHA:	05-ago-24
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACION RESTRINGIDA	FECHA:	03-sep-24
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-IR/FAISMUN-091/2024	FECHA:	03-sep-24
CONVENIO AL CONTRATO:		FECHA:	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	05-sep-24	INICIO REAL:	05-sep-24
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	03-nov-24	TERMINACION REAL:	03-nov-24
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:			

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD MACIN CHICO UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE MACIN CHICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO;PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, TERRACERÍAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, APILANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA OBRA., RECOMPACTACIÓN CON MÁQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, GUARNICIONES; EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN COSTADO DE LA CEPA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCIÓN,RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y APILACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR, EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 35 CM, PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" HASTA 1 1/2" Ø, DE 15 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM², CON T.M.A. DE 3/4". DE 1.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO, AFECTACIONES; REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" Ø, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS EN: PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN); EN TERRACERÍAS (CORTES CON MAQUINARIA, RECOMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA); EN GUARNICIONES (393.70 ML DE GUARNICIÓN 15X20X40 MTS DE SECCIÓN F'C=200 KG/CM2); EN PAVIMENTO (1,528.46 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, 7.00 ML DE TOPE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM² DE 1.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO); CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:

100 HABITANTES



*Adan Ec.* *AA*

*Quintero*



542  
TUXTEPEC  
ORDENO  
INTERNO  
DE CONTROL

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO-EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 2,012,979.90	\$ 2,005,000.00	\$ 2,005,000.00	\$ 2,005,000.00	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,012,979.90</b>	<b>\$ 2,005,000.00</b>	<b>\$ 2,005,000.00</b>	<b>\$ 2,005,000.00</b>	<b>\$ -</b>
<b>IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %</b>	<b>\$ 601,500.00</b>	<b>INCLUYE I.V.A.</b>			

TUXTEPEC  
AGENCIA DE POLICIA  
MAGIN CHICO  
2022-2024  
SAN JUAN BAUTISTA  
TUXTEPEC, OAXACA

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2534839-0000	03/09/2024	\$601,500.00	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	2534839-0000	03/09/2024	\$200,500.00	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	2534839-0000	09/11/2024	\$200,500.00	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	05/09/2024	04/10/2024	\$1,386,390.91	\$ -	\$1,386,390.91	\$ 221,822.55	\$ 1,608,213.46	\$ 482,464.04	\$ 6,931.95	\$ 6,167.44	\$ 1,112,650.03
02 (DOS FINIQUITO)	05/10/2024	03/11/2024	\$342,057.37	\$ -	\$342,057.37	\$ 54,729.17	\$ 396,786.54	\$ 119,035.96	\$ 1,710.29	\$ 1,521.68	\$ 274,518.61
<b>TOTALES</b>			<b>\$1,728,448.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,728,448.28</b>	<b>\$276,551.71</b>	<b>\$2,004,999.99</b>	<b>\$601,500.00</b>	<b>\$8,642.24</b>	<b>\$7,689.12</b>	<b>\$1,387,168.64</b>

TUXTEPEC  
COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

**COFRISA**  
CONSTRUCTORA FRIDSTEIN S.A. DE C.V.  
R.F.C. CFR070711C58  
Av Libertad No. 1253 Colonia La Piragua  
Tuxtepec, Oaxaca

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICO HACENDARIO  
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

TUXTEPEC  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

10

19

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-091/2024

**V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA LA OBRA:**  
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

**LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
**MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan Bautista  
Tuxtpec  
Dto Tuxtpec, Oax  
2022 - 2024

**ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO**  
SINDICO HACENDARIO  
Mpio. San Juan Bautista  
Tuxtpec,  
Dato. Tuxtpec, Oax.  
2022-2023

**DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**  
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO  
CED. PROF. No. 3641403  
**AGENCIA DE POLICIA**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtpec, Oax  
2022-2024

**RECIBE LA OBRA**  
(POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL)

**C. ADAN ENRIQUEZ CUMPLIDO**  
PRESIDENTE DEL COMITE

**C. ADOLFO QUINTERO CASTRO**  
SECRETARIO DEL COMITE

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

**LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA**  
CONTRALORA MUNICIPAL

(POR EL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL)

**C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**  
CONTRALOR SOCIAL

**C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**  
CONTRALOR SOCIAL

**C. SAUL SALUM ALLENDE**  
CONTRALOR SOCIAL