

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 24 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HIDRAULICA G S S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. EDMUNDO GALICIA HERNANDEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. GERONIMO RAMIREZ PACHECO, C. ALVINA LOPEZ SILVA, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS.

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: (020) OAXACA  
 REGION: (005) PAPALOAPAN.  
 LOCALIDAD: (084) SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.  
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC



**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: AGUA POTABLE CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/086 FECHA: 20-jun-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-093/2024 FECHA: 03-sep-24

CONVENIO AL CONTRATO: FECHA:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 06-sep-24 INICIO REAL:

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 20-oct-24 TERMINACION REAL:

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:  
 REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS UBICADA EN (AREA DEL POZO) CALLE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

**DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PRELIMINARES; DESMANTELAMIENTO DEL TREN DE DESCARGA DE 2" HASTA 3" DE DIAMETRO, RETIRO DE COLUMNA DE ACERO AL CARBON PARA SUCCION DE AGUA EXISTENTE HASTA 2"Ø, MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE REHABILITACION HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KILOMETROS, DESMANTELAMIENTO DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE EXISTENTE DE HASTA HASTA 15 HP DE CAPACIDAD. LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO; TRATAMIENTO DE POZO CON DISPENSADOR DE ARCILLAS, EQUIPO DE REHABILITACION EN OPERACIONES DE PISTONEO MECANICO PARA LIMPIEZA Y REACOMODO EFECTIVO DEL FILTRO DE GRAVA CUARCIFERA EN EL ESPACIO ANULAR DEL POZO, UNIDADES NEUMATICAS TRABAJANDO EN OPERACIONES ORDENADAS POR LA COMISION, DE 180 PCM /350 PSI PUESTAS EN OBRA, EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO; SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME SUMERGIBLE PARA CABLE 3X6, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR SUMERGIBLE 5 HP 220 VOLST 1F 4" MARCA ALTAMIRA, TREN DE DESCARGA E INTERCONEXION A LA RED; SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE BRIDADA DE Fo.Fo. DE 2" X 2" Ø BRIDADA EN SUS EXTREMOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 2"Ø BRIDADA TODO EN Fo.Fo., SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO Fo.Go. DE 45"X2" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA FONTANERIA DE LLEGADA, SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE Fo.Go. DE 50 MM (2"Ø)X50 CM DE LONGITUD) CED. 40 CON ROSCA EN SUS EXTREMOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE Fo.Go. DE 50 MM (2"Ø)X150 CM DE LONGITUD) CED. 40 CON ROSCA EN SUS EXTREMOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2" DE LONGITUD CUERDA ESTANDAR TUERCA DE 5/8", SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCADA DE FIERRO FUNDIDO (Fo.Fo.) DE 2" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2"X2" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE 2" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 50 MM (2"Ø)RD-26 CON CAMPANA EN UN EXTREMO, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MAXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, DE 30X30X30 CMS DE SECCION, LIMPIEZA DE RED; SUMINISTRO E INYECCION DE DISPERSOR DE ARCILLAS EN LA RED DE DISTRIBUCION PARA LA LIMPIEZA DE TUNERIA, REHABILITACION DE DESFOGUES EN LINEA DE CONDUCCION CON DISPERSOR DE ARCILLAS Y PURGADO, REHABILITACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 2" A 3" DE DIAMETRO. REHABILITACION DE LA RED, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRAULICAS EN CAMINOS COMO REDES HIDRAULICAS SANITARIAS Y PLUVIALES, ALCANTARILLAS, VADOS, TANQUES Y PUENTES, ESTABLECIENDO EJES EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EN AREAS MENORES DE 1,000 M2, EXCAVACION; EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, AFINE EN FONDO DE CEPA EN EXCAVACION PARA RECIBIR TUBERIA, CAMA DE ARENA O PLANTILLA, EN ESPESOR DE 1 A 5 CMS, INSTALACIONES HIDRAULICAS; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 75 MM (3"Ø) RD-26 CON CAMPANA EN UN EXTREMO, SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE 3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 3"X3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE 3"X3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE SALIDA HIDRAULICAS CON HIDROTOMA DE HASTA 3' X 1/2" DE DIAMETRO, REPARACION DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO, RELLENOS; RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MAXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; CARGA Y ACARREO DE MATERIALES SOBREPESOS FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5 KM EN ZONAS SEMI URBANAS, (TERRACERIAS).

CONTRALORIA SOCIAL  
 METAS ALCANZADAS:  
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.

SINDICO HACENDARIO  
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax. 2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax. 2022-2024

SE REALIZARON TRABAJOS DE PRELIMINARES: DESMANTELAMIENTO; DE TREN DE DESCARGA, COLUMNA DE ACERO, MOTOR Y BOMBA; EN LIMPIEZA DE POZO; TRATAMIENTO DE POZO CON DISPENSADOR DE ARCILLAS, PISTONEO, EN EQUIPAMIENTO DE POZO: MOTOR SUMERGIBLE DE 5 HP; Y EN REHABILITACION DE RED: 210 ML DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 75 MM (3"Ø) RD-26.

BENEFICIARIOS:
889 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 647,085.96	\$ 645,881.16	\$ 645,881.16	\$ 645,881.16	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIAIOS					
OTRO S (INGRESOS FISCALES)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 647,085.96</b>	<b>\$ 645,881.16</b>	<b>\$ 645,881.16</b>	<b>\$ 645,881.16</b>	<b>\$ 0.00</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 193,764.35 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0368-0220410	03/09/2024	\$193,764.35	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V
CUMPLIMIENTO	BKY-0368-0220412	03/09/2024	\$64,588.12	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V
VICIOS OCULTOS	BKY-0368-0225311	24/10/2024	\$64,588.12	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	IMPUESTO ESTATAL 5% AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1 (UNO)	06/09/2024	30/09/2024	\$445,456.30	\$ -	\$ -	\$445,456.30	\$ 71,273.01	\$ 516,729.31	\$ 155,018.79	\$ 2,227.28	\$ 2,701.65	\$ 356,781.59
02 (DOS FINIQUITO)	01/10/2024	20/10/2024	\$111,337.80	\$ -	\$ -	\$111,337.80	\$ 17,814.05	\$ 129,151.85	\$ 38,745.56	\$ 556.69	\$ 675.41	\$ 89,174.19
<b>TOTALES</b>			<b>\$556,794.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$556,794.10</b>	<b>\$89,087.06</b>	<b>\$645,881.16</b>	<b>\$193,764.35</b>	<b>\$2,783.97</b>	<b>\$3,377.06</b>	<b>\$445,955.78</b>

**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

**ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec.  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SINDICO Y HACENDARIO  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

**V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA LA OBRA:**  
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

**LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO**  
SÍNDICO HACENDARIO

Mpio. San Juan Bautista  
Tuxtepec  
Oax.  
2022-2024

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

**DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO  
CED. PROF. No. 3641403

**RECIBE LA OBRA**  
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

**C. GERONIMO RAMIREZ PACHECO**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ  
MATAMOROS,  
TUXTEPEC, OAX.

**C. ALVINA LOPEZ SILVA**  
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

**LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA**  
CONTRALORA MUNICIPAL

(POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL)

**C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**  
CONTRALOR SOCIAL

**C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**  
CONTRALOR SOCIAL

**C. SAUL SALUM ALLENDE**  
CONTRALOR SOCIAL