



**TUXTEPEC**  
 Gobierno Municipal  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.

FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA NO. 3 (3/8") @ 30 CM EN AMBOS SENTIDOS DE 10 CM DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE 14X10 CM DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 REFORZADO CON 2 VARILLAS NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS NO. 2 @ 20 CM, LOSA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 11.3 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 10 CM EN AMBOS SENTIDOS, EL ACERO DE LECHO INFERIOR IRÁ EN EL SENTIDO CORTO, RELLENOS; RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, CASETA DE CONTROLES ELÉCTRICOS DE 2.60X2.10 MTS; PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS COMO, REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ALCANTARILLAS, VADOS, TANQUES Y PUENTES, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS, EN ÁREAS MENORES A 1,000M², EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CIMENTACION; PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE, CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA DE CONCRETO ARMADO FC= 200 KG/CM², DE 0.60X0.20 MTS. DE SECCIÓN, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8") @ 0.15 MTS., CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE DESPLANTE A BASE DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL FC=250 KG/CM², CON T.M.A. DE 3/4", DE SECCIÓN 15X20 CMS, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8") REFORZADO CON 2 VARILLAS DEL NO. 3, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ALBAÑILERIA; CONSTRUCCIÓN DE MUROS A BASE DE BLOCK PESADO 10X20X40, ASENTADO CON CEMENTO ARENA EN PROP. 1:4, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS K1 DE CONCRETO ARMADO FC=200 KG/CM² DE 0.10X0.15 M DE SECCIÓN ARMADOS ARMEX 10X15-4 REFORZADO CON 2 VAR. DEL NO. 3 (3/8") @ 0.20 M., CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO FC=250 KG/CM², DOBLE ARMADO CON VARS DEL NO. 3 (3/8") @ 25 CMS, A.S., DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON CEMENTO GRIS, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MENOR Y RESISTENCIA NORMAL FC=150KG/CM², CON T.M.A. DE 3/4", ACABADO RAYADO FINO EN SENTIDO DE LA PENDIENTE, ACABADOS; APLANADOS EN MUROS ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE NO MENOS 2.00 CMS DE ESPESOR, EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE SALIENTES, PUERTAS Y VENTANAS, DE 10.00 A 14.00 CMS DE ANCHO Y ESPESOR MÍNIMO DE 2.00 CMS CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COMEX PRO 1000 O SIMILAR ( PREVIA AUTORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN) SOBRE COLUMNAS Y TRABES HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INSTALACIONES ELÉCTRICAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-4 MCA. SQUARE D O SIMILAR DEFINIDO POR LA RESIDENCIA DE LA SUPERVISIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUTO DE 19 MM CON GUIA AHOGADO EN LOSAS Y MUROS PARA SUBIDAS Y BAJADAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y LAMPARAS, VENTILADORES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL. 8 MCA IUSA PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS Y/O CONTACTOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL. 10 MCA IUSA PARA ALIMENTACIÓN DE 2 VÍAS DE LA LÍNEA BTICINO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR DE 1 VÍA DE LA LÍNEA BTICINO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE LA LÍNEA BTICINO, HERRERIA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20 MTS DE SECCIÓN, A BASE DE LAMINA TROQUELADA VERTICAL CAL. 20, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, CERCADO PERIMETRAL: PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS COMO, REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ALCANTARILLAS, VADOS, TANQUES Y PUENTES, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS, EN ÁREAS MENORES A 1,000M², EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, ALBAÑILERIA; PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE, CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA DE CONCRETO ARMADO FC= 200 KG/CM², DE 0.60X0.20 MTS. DE SECCIÓN, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8") @ 0.15 MTS., CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE DESPLANTE A BASE DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL FC=250 KG/CM², CON T.M.A. DE 3/4", DE SECCIÓN 15X20 CMS, ARMADA CON ARMEX 15X20-4 REFORZADO CON 2 VARILLAS DEL NO. 3, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ACABADOS; APLANADOS EN MUROS ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE NO MENOS 2.00 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COMEX PRO 1000 O SIMILAR ( PREVIA AUTORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN) SOBRE COLUMNAS Y TRABES HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., MALLA CICLONICA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA TIPO CICLÓN DE 1.50 MTS DE ALTO CAL. 11 FORRADA DE PVC, FIJADA A LOS CASTILLOS CON SOLERA DE 1/4" X 1 1/2". SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTON AVATIBLE DE 5.00M DE ANCHO Y 2.50M DE ALTURA DOS HOJAS, A BASE DE TUBO GALVANIZADO C-40 CON MALLA CICLON, MOVIMINETOS DE TIERRA; DESPALME POR MEDIOS MANUALES DE MATERIAL LIMPIO DE BANCO GRAVA-PIEDRA BOLA DE 3/4" HASTA 2-1/2" Ø, EN CAPAS NO MAYOR DE 0.20 MTS PARA FILTROS, TENDIDO Y COMPACTADO POR MEDIO MANUALES DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO: PRELIMINARES; LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES DE MUROS EXTERIOR DE TANQUE ELEVADO HASTA UNA ALTURA DE 14 MTS., PINTURA E IMPERMEABILIZANTE; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKATOP SEAL 107 BLANCO NO TÓXICO CON PELÍCULA NO MENOR A 2 MM POR CAPA, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 14.00 MTS, LAS CAPAS SE APLICARÁN CRUZADAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE A 5 AÑOS GRADO ALIMENTICIO NO TÓXICO, HASTA UNA ALTURA DE 14 M, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COMEX PRO 1000 O SIMILAR ( PREVIA AUTORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN) SOBRE COLUMNAS Y TRABES HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., ROTULADO DE LOGOTIPO MUNICIPAL CON SECCIÓN DE 1.20 X 2.00 MTS A BASE DE PINTURA VINÍLICA COMEX PRO 1000 O SIMILAR ( PREVIA AUTORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN) SOBRE MUROS Y PLAFONES AMPLIACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION: POSTE DE CONCRETO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-13.600, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12.750, HERRAJES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 1AG, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2AG, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2BS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2UH, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 1R C/ALFILER, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 1R C/ALFILER, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-504-82 (1/0-1/0), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-503-82 (3/0-4), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-508-82 (1/0-4), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-504-82 (1/0-1/0), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR MET-16, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PV-75, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA REMATE RAL 8, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRILLETE GA1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 2PC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE CV - 1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO MAQUINADO DE 16 X 63 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 2"X3M PARED GRUESA PARA RETENIDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA PARA TIERRA DE 16X3000 MM, CONDUCTORES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE ALU. SUAVE CALIBRE 4AWG, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE CU. N° 4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 3/0 ALUMINIO SEMIAISLADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 1/0 ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE 2+1 CAL 1/0-2 ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE THW CAL. 1/0 PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, TRANSFORMADOR; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQ. 15 KVA, EQUIPO DE PROTECCIÓN; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARAYOS ALE 13 DE 12 KV, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 27 KV, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DIF. CAP., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLA PROFAUNA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGA PROFAUNA DE 5/8".

**CONTRATO - RIA SOCIAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
 Dto. Tuxtepec, Oax.

**METAS ALCANZADAS:**  
 SE REALIZARON TRABAJOS COMO: EN EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (MOTOR SUMERGIBLE DE 5 HP, 80.00 MTS DE COLUMNA DE SUCCIÓN A BASE DE TUBO DE PVC 2", ARRANCADOR A TENSIÓN, CLORADOR); TREN DE BOMBAS EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN; 90.25 ML DE TUBERÍA DE PVC HCO DE 2"; CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROLES ELÉCTRICOS; CERCADO PERIMETRAL (37.70 M2 DE MURO CON BLOCK 7.75 M2 DE MALLA TIPO CICLÓN; EN AMPLIACIÓN ELÉCTRICA (3 POSTES DE CONCRETO, HERRAJES, CONDUCTORES, 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA).

**BENEFICIARIOS:** Dto. Tuxtepec, Oax.

220 HABITANTES

**SINDICATO HABITANTE**  
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2023-2024

**ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2023-2024

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-094/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,394,909.37	\$ 1,387,107.94	\$ 1,387,107.94	\$ 1,387,107.94	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,394,909.37</b>	<b>\$ 1,387,107.94</b>	<b>\$ 1,387,107.94</b>	<b>\$ 1,387,107.94</b>	<b>\$ -</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 416,132.38 INCLUYE I.V.A.

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec.  
 C.P. Tuxtepec Oax.  
 2022-2024

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0368-0221072	06/09/2024	\$ 416,132.38	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0368-0221074	06/09/2024	\$ 138,710.79	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0368-0233462	28/11/2024	\$ 138,710.79	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Oax.  
 2022-2024

**COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Oax.  
 2022-2024

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
01 (UNO)	09/09/2024	08/10/2024	\$ 495,100.83	\$ -	\$ -	\$ 495,100.83	\$ 79,216.13	\$ 574,316.96	\$ 172,295.09	\$ 2,475.50	\$ 2,619.94	\$ 396,926.43
02 (DOS)	09/10/2024	07/11/2024	\$ 496,420.16	\$ -	\$ -	\$ 496,420.16	\$ 79,427.23	\$ 575,847.39	\$ 172,754.22	\$ 2,482.10	\$ 2,626.90	\$ 397,984.17
03 (TRES FINIQUITO)	08/11/2024	22/11/2024	\$ 204,261.72	\$ -	\$ -	\$ 204,261.72	\$ 32,681.87	\$ 236,943.59	\$ 71,083.07	\$ 1,021.31	\$ 1,081.51	\$ 163,757.70
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 1,195,782.71</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,195,782.71</b>	<b>\$ 191,325.23</b>	<b>\$ 1,387,107.94</b>	<b>\$ 416,132.38</b>	<b>\$ 5,978.91</b>	<b>\$ 6,328.35</b>	<b>\$ 958,668.30</b>

*[Handwritten signature]*

**SINDICO HACENDARIO**  
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec Oax.  
 2022-2024

**ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Oax.  
 2022-2024

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**

**CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-094/2024**

**V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.


LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA LA OBRA:**  
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
**MUNICIPAL**  
 Mpio. San Juan Bautista  
 Tuxtla  
 Dto. Tuxtla  
 2022-2024  
**TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
**AGENCIA MUNICIPAL**  
**IGNACIO ZARAGOZA**  
 2022-2024  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

  
**ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO**  
 SINDICO HAGENDARIO  
**HACIENDA**  
 Mpio. San Juan Bautista  
 Tuxtla  
**TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
**AGENCIA MUNICIPAL**  
**IGNACIO ZARAGOZA**  
 2022-2024  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.


  
**DR. EMILIO BRAVO GRADALES**  
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO  
 CED-PROF. No. 3641403  
 Bautista Tuxtla  
 Dto. Tuxtla  
**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

  
**C. JHONNY RAFAEL HERRERA HERNANDEZ**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

  
**C. VICTOR ESCANCA LUNA**  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

  
 (POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)  
**LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA**  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

  
**C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**  
 CONTRALOR SOCIAL

  
**C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**  
 CONTRALOR SOCIAL

  
**C. SAÚL SALUM ALLENDE**  
 CONTRALOR SOCIAL