


ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-024/2024

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 13 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE EL ESTADIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA C. CESAR REYES TINOCO., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. CESAR REYES TINOCO, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. FIDEL SUAREZ JORDAN, C. MARTIN CARMELO JORDAN, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL ESTADIO.



I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
 REGION: (005) PAPALOAPAN.
 LOCALIDAD: (0395) EL ESTADIO

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: URBANIZACION CUESTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/050 FECHA: 09-mar-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-024/2024 FECHA: 05-abr-24

CONVENIO AL CONTRATO: FECHA: FECHA:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 08-abr-24 INICIO REAL: 08-abr-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 07-may-24 TERMINACION REAL: 07-may-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA UBICADA EN LA CALLE CRUZ AZUL, AV. ATLANTE, PROLONGACION ESTADIO, CALLE PACHUCA DE LA LOCALIDAD DE EL ESTADIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:



PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. GUARNICION; EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO. BANQUETA; RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 10 CM DE ESPESOR. LIMPIEZA CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, LIMPIEZA GENERAL.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS EN 383.46 ML DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 0.15X0.20X0.40 MTS. DE SECCIÓN F'C=200 KG/CM2; 379.92 M2 DE BANQUETA DE 0.10 MTS DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2

BENEFICIARIOS:

50 HABITANTES



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-024/2024



ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 455,696.96	\$ 454,396.00	\$ 454,396.00	\$ 454,396.00	-\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 455,696.96	\$ 454,396.00	\$ 454,396.00	\$ 454,396.00	-\$ 0.00



IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 136,318.80 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	4909-03086-9	05/04/2024	\$136,318.80	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	4909-03087-0	05/04/2024	\$45,439.60	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	4909-03342-2	13/05/2024	\$45,439.60	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1 (UNO)	08/04/2024	26/04/2024	\$313,374.95	\$ -	\$ -	\$313,374.95	\$ 50,139.99	\$ 363,514.94	\$ 109,054.48	\$ 1,566.87	\$ 1,192.23	\$ 251,701.36
02 (DOS FINIQUITO)	27/04/2024	07/05/2024	\$78,345.74	\$ -	\$ -	\$78,345.74	\$ 12,535.32	\$ 90,881.06	\$ 27,264.32	\$ 391.73	\$ 298.06	\$ 62,926.95
TOTALES			\$391,720.69	\$0.00	\$0.00	\$391,720.69	\$62,675.31	\$454,396.00	\$136,318.80	\$1,958.60	\$1,490.29	\$314,628.31



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-024/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



ENCARGADO DE DESPACHO
 DE LA PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H.
 AYUNTAMIENTO
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 23/04/2024-10/04/2025



ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. FIDEL SUAREZ JORDAN
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. MARTIN CARMELO JORDAN
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 2022-2024

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. SAUL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL

