

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-025/2024

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 14 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. NUEVO PARAISO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION OAXACA ATLANTICO S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. ALFONSO ALFAYO REYES, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. FRANCISCO MORENO LUCAS, C. ANA RUIZ JIMENEZ PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA NUEVO PARAISO.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
 REGION: (005) PAPALOAPAN.
 LOCALIDAD: (001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. NUEVO PARAISO)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: URBANIACION
 OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/026

CUENTA PRESUPUESTAL: 
 FECHA: 09-mar-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

FECHA: 05-abr-24

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-025/2024

FECHA: 08-abr-24

CONVENIO AL CONTRATO: 08-abr-24

FECHA: 08-abr-24

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 08-abr-24

FECHA: 06-jun-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 06-jun-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:
 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA NUEVO PARAISO UBICADA EN LA AV. PASEO DE LAS PALMAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. NUEVO PARAISO) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 150 KG/CM2. TERRACERIAS; DESPALME Y RASTREO CON MÁQUINARIA PESADA EN MATERIAL DE TIPO II DE 0.00 A 30.00 CM DE PROFUNDIDAD, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES POR MEDIOS MECÁNICOS, UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. DRENAJE PLUVIAL; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPAS EN EXCAVACIÓN, HASTA 5 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 91 CM (36") Ø, PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO, ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA CON T.M.A. DE 1" Ø) EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO. BOCA DE TORMENTA; CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 14 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 10 X 14 X 28 CM DE SECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE INTERMEDIA DE 15 X 20 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO K1 DE 15 X 15 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CORONA DE 14 X 20 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2, APLANADO EN MURO ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA METÁLICA. MURO DE CONTENCIÓN; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS COMO, REDES HIDRÁULICAS, EXCAVACIÓN EN CEPAS MANUAL EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, ACARREO MANUAL CON BOTE DE MATERIALES EN ZONAS CON PENDIENTE HASTA SEGUNDA ESTACIÓN (20.00 M), CONSTRUCCIÓN DE PEDRAPLEN A BASE DE GRAVA Y PIEDRA BOLA HASTA 5" EN PROPORCIÓN DE 50-50. CONSTRUCCIÓN DE FIRME A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 10 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60-40) CON PIEDRA BOLA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. ACABADO COMÚN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DREN EN MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 3" Ø DE 1.20 M DE LONGITUD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DREN EN MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 3" Ø DE 1.50 M DE LONGITUD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA DE GRANULOMETRÍA MAYOR A 1" Ø Y PIEDRA BOLA DE 2" - 4" EN PROPORCIÓN DE 50-50, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAL. LAVADERO; CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 30 X 60 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. CIMBRADO COMÚN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO CICLOPEO F'C=200 KG/CM2. LIMPIEZA CARGA Y ACARREOS; GARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, LIMPIEZA GENERAL.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN); EN TERRACERIAS (DESPALME, CORTES, TERRAPLENES); EN DRENAJE PLUVIAL (8.50 ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 91 CM (36") Ø, Y UNA BOCA DE TORMENTA); EN MURO DE CONTENCIÓN (EXCAVACIÓN, PEDRAPLEN, FIRME DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA F'C=200 KG/CM2, 59.69 M3 DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60-40) CON PIEDRA BOLA Y CONCRETO, FILTRO DE GRAVA, RELLENOS, 12.80 ML DE BARANDAL CON TUBO DE ACERO AL CARBÓN, 119.49 M2 DE FIRME DE 10 CM F'C=150 KG/CM2, LAVADERO); ACARREO MANUAL Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec Oax 2022-2024

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
 C. ALFONSO ALFAYO REYES
 C. FRANCISCO MORENO LUCAS
 C. ANA RUIZ JIMENEZ
 C. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO
 C. EMILIO BRAVO GRAJALES

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax.

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 998,245.70	\$ 994,145.17	\$ 962,590.60	\$ 962,590.60	\$ 31,554.57
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 998,245.70	\$ 994,145.17	\$ 962,590.60	\$ 962,590.60	\$ 31,554.57

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 298,243.55 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0375-0198035	05/04/2024	\$298,243.55	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0375-0198033	05/04/2024	\$99,414.52	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0375-0209352	14/06/2024	\$99,414.52	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	08/04/2024	27/04/2024	\$342,775.86	\$ -	\$342,775.86	\$ 54,844.14	\$ 397,620.00	\$ 119,286.00	\$ 1,713.88	\$ 2,617.88	\$ 274,002.24
02 (DOS)	28/04/2024	17/05/2024	\$336,070.06	\$ -	\$336,070.06	\$ 53,771.21	\$ 389,841.27	\$ 116,952.38	\$ 1,680.35	\$ 2,566.18	\$ 268,642.36
03 (TRES FINIQUITO)	18/05/2024	06/06/2024	\$150,973.56	\$ -	\$150,973.56	\$ 24,155.77	\$ 175,129.33	\$ 62,005.17	\$ 754.87	\$ 1,152.52	\$ 111,216.77
TOTALES			\$829,819.48	\$0.00	\$829,819.48	\$132,771.12	\$962,590.60	\$298,243.55	\$4,149.10	\$6,336.58	\$653,861.37

TUXTEPEC
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Oto. Tuxtepec, Oax.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Oto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO HACENDARIO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Oto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Oto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-025/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Oax. 2022 - 2024


DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403



SÍNDICO HACENDARIO
ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 Mpio. San Juan Bautista,
 Tuxtepec,
 Oax. 2022-2024

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)


C. FRANCISCO MORENO LUCAS
 PRESIDENTE DEL COMITÉ


ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista. Lic. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 2022-2024
 POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



C. ANA RUIZ JIMENEZ
 SECRETARIO DEL COMITÉ


COMITÉ VECINAL
C. EUDIO VICTORIANO
 COLONIA
PARAISO
 2022 - 2024
 SAN JUAN BAUTISTA
 TUXTEPEC, OAXACA.


C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL


C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL


C. SAUL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL


COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan
 Bautista, Tuxtepec
 Oax. 2022-2024