



SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE LA MINA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA LIC. JULIO RAMIREZ LOPEZ., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: LIC. JULIO RAMIREZ LOPEZ. EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. TEOFILO QUINTERO ANAYA, C. PRIMITIVO CABRERA HIDALGO PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MINA.

I.- UBICACIÓN

| | | | |
|------------|-------------------|------------|----------------------------------|
| ESTADO: | (020) OAXACA | DISTRITO: | (006) TUXTEPEC. |
| REGION: | (005) PAPALOAPAN. | MUNICIPIO: | (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |
| LOCALIDAD: | (0034) LA MINA | | |

II.- DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|----------------------|-----------|
| ORIGEN DEL RECURSO: | RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024 | | |
| RUBRO: | URBANIAACION | CUENTA PRESUPUESTAL: | |
| OFICIO DE APROBACIÓN No.: | FAISMUN/MSJBT/20184/2024/055 | FECHA: | 09-mar-24 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | INVITACION RESTRINGIDA | FECHA: | 08-abr-24 |
| NUMERO DE CONTRATO: | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-027/2024 | FECHA: | |
| CONVENIO AL CONTRATO: | | FECHA: | |
| FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: | 10-abr-24 | INICIO REAL: | 10-abr-24 |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: | 24-may-24 | TERMINACION REAL: | 24-may-24 |
| DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS: | | | |

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MINA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE LA MINA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2. TERRACERIAS, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTANDAR, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO 80% PROCTOR ESTANDAR. GUARNICION; EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO. BANQUETAS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 10 CM DE ESPESOR. PAVIMENTO; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRAULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. LIMPIEZA CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, LIMPIEZA GENERAL.

ENCARGADO DE DESPACHO
 DE LA PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 Mpio. San Juan
 Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN); EN TERRACERIAS (CORTES, RECOMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA); 1235.38 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR, 31.54 ML DE GUARNICIÓN DE 15X20X40 MTS DE SECCIÓN F'C=200 KG/CM2 Y 33.12 M2 DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2.

BENEFICIARIOS:

COMITÉ DE
 CONTRALORIA
 SOCIAL

80 HABITANTES


Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 SÍNDICO
 HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-027/2024



| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE DEVENGADO | IMPORTE EJERCIDO | CONTRATADO EJERCIDO |
| APORTACION FEDERAL DEL FONDO III | | | | | |
| TRANSFERENCIA DEL FONDO IV | | | | | |
| TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 | \$ 1,460,624.81 | \$ 1,454,135.74 | \$ 1,454,135.73 | \$ 1,454,135.73 | \$ 0.01 |
| APORTACION ESTATAL (especificar) | | | | | |
| APORTACION DE LOS BENEFICARIOS | | | | | |
| OTROS (INGRESOS FISCALES) | | | | | |
| TOTAL | \$ 1,460,624.81 | \$ 1,454,135.74 | \$ 1,454,135.73 | \$ 1,454,135.73 | \$ 0.01 |

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 436,240.72 INCLUYE I.V.A.


III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

| FIANZAS | NUMERO | FECHA | IMPORTE | COMPANIA AFIANZADORA |
|----------------|---------|------------|--------------|---|
| ANTICIPO | 2906950 | 08/04/2024 | \$436,240.72 | SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. |
| CUMPLIMIENTO | 2906791 | 08/04/2024 | \$145,413.57 | SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. |
| VICIOS OCULTOS | 2927666 | 30/05/2024 | \$145,413.57 | SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. |

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

| ESTIMACION | PERIODO | | IMPORTE DE ESTIMACION | SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS | | SUBTOTAL 1 | IVA 16.00 % | MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | 5 % AL MILLAR | IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA) | TOTAL PAGADO |
|--------------------|------------|------------|-----------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | DEL | AL | | | | | | | | | | |
| 1 (UNO) | 10/04/2024 | 06/05/2024 | \$1,018,367.64 | \$ - | \$ - | \$1,018,367.64 | \$ 162,938.82 | \$ 1,181,306.46 | \$ 354,391.94 | \$ 5,091.84 | \$ 2,935.51 | \$ 818,887.17 |
| 02 (DOS FINIQUITO) | 07/05/2024 | 24/05/2024 | \$235,197.65 | \$ - | \$ - | \$235,197.65 | \$ 37,631.62 | \$ 272,829.27 | \$ 81,848.78 | \$ 1,175.99 | \$ 677.87 | \$ 189,126.63 |
| TOTALES | | | \$1,253,565.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,253,565.29 | \$200,570.44 | \$1,454,135.73 | \$436,240.72 | \$6,267.83 | \$3,613.38 | \$1,008,013.80 |



SÍNDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca
 2022-2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-027/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 23/03/2024-10/06/2024

ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)




C. TEOFILO QUINTERO ANAYA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ


C. PRIMITIVO CABRERA HIDALGO
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)

TUXTEPEC
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TIERRA DE BIENESTAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

TUXTEPEC
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL



C. SAUL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL