



"2024, Año del Bicentenario de la Integración del Estado de Oaxaca a la República Mexicana"

**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TERMINACION ANTICIPADA PARA EL
 CONTRATO NUMERO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-032/2024.**

Siendo las diez horas del día 26 de junio del año dos mil veinticuatro, reunidos en el lugar que ocupa la dirección de obras públicas y desarrollo urbano del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, los CC. L.I. Irineo Molina Espinoza, **Presidente Municipal**; Ing. Rogelio Gómez Castillo, **Sindico Hacendario**; Dr. Emilio Bravo Grajales, **Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano**; Ing. Gerardo Gómez Cruz, **Subdirector de Infraestructura Básica**; por "El Municipio" y por otra Parte el C. Genaro García Velázquez, **Persona Física**, A quien se denomina "El Contratista", para en términos del Artículo 59, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, Clausula Décimo Quinta del Contrato de Obra Pública y Tiempo Determinado No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-032/2024 relativo a la Obra: **CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CANCHA PUBLICA DE FUTBOL EN LA COLONIA JARDINES DEL ARROYO**, ubicada en la calle las torres, calle acueducto de la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Jardines del arroyo); llevar a cabo el presente acto bajo lo siguiente:

Primero. Antecedentes:

1. Con fecha diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, mediante acta de fallo de fecha dieciséis de abril del mismo año, fue adjudicado el contrato de obra pública No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-032/2024 relativo a la Obra: **CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CANCHA PUBLICA DE FUTBOL EN LA COLONIA JARDINES DEL ARROYO**, ubicada en la calle las torres, calle acueducto de la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Jardines del arroyo), del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, con un periodo de ejecución de 75 (setenta y cinco) días naturales contados a partir del 24 de abril al 07 de julio de 2024.
2. El importe total contratado es igual a: **\$ 2,001,167.10 (dos millones un mil ciento sesenta y siete pesos ochocientos cuarenta y cuatro pesos 10/100 m.n.) I.V.A.** incluido, mismo que se respalda para su cumplimiento mediante Fianza No.4681-00623-0 de fecha: 17/04/2024 emitida por la Institución: ASEGURADORA ASERTA S.A DE.C. V, con importe afianzado equivalente al 10% del importe total del contrato.
3. El anticipo corresponde al treinta por ciento (30%) del importe total del contrato equivalente a **\$ 600,350.13 (Seiscientos mil trescientos cincuenta pesos 13/100 M.N.) I.V.A.** incluido, mismo que se respalda con la Fianza No. 4681-00622-9 de fecha 17/04/2024 emitido por la institución ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V, con un importe afianzado equivalente al 100 % del importe del anticipo.
4. De acuerdo con la Clausula Primera del contrato en comento, "El Municipio" encomienda a "El Contratista" la realización de la obra: **CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CANCHA PUBLICA DE FUTBOL EN LA COLONIA JARDINES DEL ARROYO**, ubicada en la calle las torres, calle acueducto de la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Jardines del arroyo), del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se



CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL
 GENARO GARCIA VELAZQUEZ
 R.F.C. GAVG531117DV9
 CURP: GAVG531117MOCRLN09
 Calle Sr. y Calle Sr. Localidad Pueblo Viejo
 San José Chiltepec, Oax. C.P. 68456
 Tel. 287 121-01 14
 Correo. genarogv53@hotmail.com



"2024, Año del Bicentenario de la Integración del Estado de Oaxaca a la República Mexicana"
proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de:

Metas:

PARTIDA T1 **CERCA DE PROTECCION NORTE SUR** (21 piezas de base de concreto de 0.40 x 0.40 x 0.60 metros y 10 piezas de 0.50 x 0.50 x 0.80 metros f'c= 200 kg/cm², 120.50 ml de soporte vertical a base de tubo negro de 4" cedula 40, 100.61 ml de bastidor de 1.50 metros de altura y 100.61 metros de bastidor de 1.00 metros de altura ambos a base de ángulo estructural de 1 ½ " x 1 ½ " x 3/16" con malla ciclón de 55 x 55 cal. 13);

PARTIDA T2 **GRADAS LADO NORTE** (Albañilería, 66 ml de monten de 2" x 8" cal. 14);

PARTIDA T4 **NIVELACION DE SUPERFICIE EN AREA DE JUEGO Y PORTERIA** (51.42 M3 DE ALUVION);

PARTIDA T7 **SUBESTACION ELECTRICA E ILUMINACION** (preliminares, 10 piezas de registros para alumbrado, 1 pieza de registro de media tensión en banqueta tipo 3 de 116 x 116 x 90 centímetros de sección, 1 pieza de registro de concreto hidráulico con ventana con aro colocado para transformador 166 x 116 x 116 centímetros, 7.00 postes de concreto pc-13:600, herrajes y aislamiento conductores, subestación y componentes (transformador tipo pedestal trifásico de 25 kva), equipo de protección y sistemas de tierra, equipo de medición y tablero de distribución de alumbrado (reflector led marca au be lighting, modelo sled-920 de 600 w de potencia flujo luminoso de 78,000 lúmenes, voltaje de operación de 120v-240v, caseta de control, carga y acarreo y limpieza.



Segundo. Hechos:

Se elaboro Dictamen Técnico de fecha 24 de junio de 2024. Anexo No. 1

Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos y porcentaje de los trabajos faltantes por ejecutar.

a). Derivado de lo anterior, se resume de manera porcentual como se encontraba la ejecución de los trabajos con relación a lo programado hasta la terminación, los cuales le constan a la residencia de supervisión de obra:


- 1. Programado: 100%
- 2. Ejecutado: 79.95 %
- 3. Diferencia: 20.05 %



CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL

GENARO GARCIA VELAZQUEZ
R.F.C. GAVG531117DV9
CURP: GAVG531117HOCRLN09
Calle Sr. y Calle Sr. Localidad Pueblo Viejo
San José Chiltepec, Oax. C.P. 68456
Tel. 287 121 01 14
Correo. genarogv53@hotmail.com

AVENIDA 5 DE MAYO #.281. COL. CENTRO C.P. 68300
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
Facebook: Gobierno Municipal Tuxtepec
<https://tuxtepec.gob.mx>




SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Oax.
2022-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec Oax
2022-2024



SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024



"2024, Año del Bicentenario de la Integración del Estado de Oaxaca a la República Mexicana"
b). Trabajos ejecutados. "El municipio" a través de la residencia de supervisión, presenta la evaluación técnica y económica que guarda la obra objeto de contrato respectivo, mediante recorrido con "El contratista", presentando los siguientes datos:

CLAVE	CONCEPTO	CONTRATADO	%	EJECUTADO	%	DIFERENCIA	%
T	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO						
T1	CERCA DE PROTECCIÓN, NORTE Y SUR						
T1.1	PRELIMINARES	\$ 4,798.10	100 %	\$ 4,811.27	100.27%	\$ 13.17	0.27%
T1.2	ALBAÑILERIA	\$ 20,349.94	100 %	\$ 10,227.05	50.26%	-\$ 10,122.89	-49.74%
T1.3	HERRERIA	\$ 425,951.57	100 %	\$ 211,563.76	49.67%	-\$ 214,387.81	-50.33%
T2	GRADAS (LADO NORTE)						
T2.1	PRELIMINARES	\$ 1,818.62	100 %	\$ 0.00	0.00%	-\$ 1,818.62	-100.00%
T2.2	CIMENTACIÓN	\$ 11,748.49	100 %	\$ 0.00	0.00%	-\$ 11,748.49	-100.00%
T2.3	ALBAÑILERIA	\$ 24,019.73	100 %	\$ 0.00	0.00%	-\$ 24,019.73	-100.00%
T2.4	HERRERIA	\$ 53,260.48	100 %	\$ 0.00	0.00%	-\$ 53,260.48	-100.00%
T2.5	PINTURA	\$ 1,472.29	100 %	\$ 0.00	0.00%	-\$ 1,472.29	-100.00%
T4	NIVELACION DE SUPERFICIE EN AREA DE JUEGOS Y PORTERIAS	\$ 90,356.63	100 %	\$ 68,375.32	75.67%	-\$ 21,981.31	-24.33%
T6	LIMPIEZA CARGA Y ACARREO	\$ 4,441.88	100 %	\$ 0.00	0.00%	-\$ 4,441.88	-100.00%
T7	SUBESTACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN						
T7.1	PRELIMINARES	\$ 91,816.42	100 %	\$ 106,127.33	115.59%	\$ 14,310.91	15.59%
T7.2	REGISTROS	\$ 53,032.32	100 %	\$ 51,389.35	96.90%	-\$ 1,642.97	-3.10%
T7.3	POSTES DE CONCRETO	\$ 127,958.47	100 %	\$ 127,958.47	100.00%	\$ 0.00	0.00%
T7.4	HERRAJES Y AISLAMIENTO	\$ 45,408.73	100 %	\$ 36,795.70	81.03%	-\$ 8,613.03	-18.97%
T7.5	CONDUCTOR	\$ 252,588.59	100 %	\$ 248,323.82	98.31%	-\$ 4,264.77	-1.69%
T7.6	SUBESTACIÓN Y COMPONENTES	\$ 143,758.56	100 %	\$ 145,236.81	101.03%	\$ 1,478.25	1.03%
T7.7	EQUIPO DE PROTECCION Y SISTEMA DE TIERRA	\$ 23,895.74	100 %	\$ 21,813.33	92.06%	-\$ 1,882.41	-7.94%
T7.8	EQUIPO DE MEDICION Y TABLERO DE DISTRIBUCION DE ALUMBRADO	\$ 60,462.67	100 %	\$ 59,806.86	98.92%	-\$ 655.81	-1.08%
T7.9	ALUMBRADO	\$ 245,256.10	100 %	\$ 246,289.76	100.42%	\$ 1,033.66	0.42%
T7.11	CASETA DE CONTROL						
T7.11.1	PRELIMINARES	\$ 598.66	100 %	\$ 782.92	130.78%	\$ 184.26	30.78%
T7.11.2	ALBAÑILERIA	\$ 24,330.23	100 %	\$ 24,901.03	102.35%	\$ 570.80	2.35%
T7.11.3	ACABADOS	\$ 4,658.98	100 %	\$ 4,658.98	100.00%	\$ 0.00	0.00%
T7.11.5	HERRERIA	\$ 7,480.02	100 %	\$ 7,480.02	100.00%	\$ 0.00	0.00%
T7.11.6	INSTALACIONES ELECTRICAS EN CASETA	\$ 1,249.90	100 %	\$ 1,189.48	95.17%	-\$ 60.42	-4.83%
T7.11.7	PINTURA	\$ 2,182.91	100 %	\$ 1,549.40	70.98%	-\$ 633.51	-29.02%
T7.12	LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO	\$ 2,448.02	100 %	\$ 0.00	0.00%	-\$ 2,448.02	-100.00%
	SUBTOTAL	\$ 1,725,144.05	100 %	\$ 1,379,280.66	79.95 %	\$ 345,863.39	20.05%
	IVA	\$ 276,023.05		\$ 220,684.90		\$ 55,338.15	
	TOTAL	\$ 2,001,167.10		\$ 1,599,965.56		\$ 401,201.54	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL
 GENARO GARCIA VELAZQUEZ
 R.F.C. GAVG531117DV9
 CURP: GAVG531117HOCRLN09
 Calle Sr. y Calle Sr. Localidad Pueblo Viejo, San José Chillepec, Oax. C.P. 68300
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
 Tel: 287 121 01/14
 Correo: genarogv53@hotmail.com
 https://tuxtepec.gob.mx

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

"2024, Año del Bicentenario de la Integración del Estado de Oaxaca a la República Mexicana"

Los trabajos realizados se encuentran amparados dentro del proyecto de obra y de la estimación, ambos contenidos dentro del expediente unitario de obra.

I. Razones para proceder a la terminación anticipada del contrato.

Siendo necesario manifestar que están debidamente justificadas las causas que motivan la terminación anticipada de la Obra: **CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CANCHA PUBLICA DE FUTBOL EN LA COLONIA JARDINES DEL ARROYO**, ubicada en la calle las torres, calle acueducto de la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Jardines del arroyo), Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. Con numero de contrato: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-032/2024, como se indica en el dictamen técnico anexo a la presente acta y que se resume en que no existen condiciones administrativas y/o contables que permitan continuar con la ejecución de los conceptos de obra presupuestados en este contrato, motivo por el cual se suspenden en forma definitiva los trabajos no ejecutados a la fecha.

II. Recursos no aplicados.

"El municipio" a través de la residencia de supervisión, y el área de control de estimaciones presenta la evaluación técnica y económica que guarda la obra objeto de contrato respectivo, de los recursos financieros no aplicados, mismos que "El Contratista" deberá reintegrar en los términos indicados, de acuerdo con la legislación vigente aplicable.

De acuerdo con la siguiente tabla, se define la cantidad de recursos económicos a reintegrar:



AMORTIZACIONES NO RETENIDAS			
ANTICIPO	PAGADO	RETENCIONES GENERADAS (5% AL MILLAR - 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	PENDIENTE POR EJECUTAR O REINTEGRAR
\$600,350.13	\$ 479,989.67	\$ 14,358.32	\$ 120,360.46

III. Situación Técnica.

esta fecha se han realizado los trabajos de las partidas que se mencionan y amparan en la Estimación No. 1 y No. 2


IV. Situación Económica.

La situación económica del contrato se desglosa en las Estimación No. 1 y No. 2 mismas que forma parte del presente dictamen y con el siguiente estado de cuenta



CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL
 GENARO GARCIA VELAZQUEZ
 R.F.C. GAVG53117DV9
 CURP: GAVG53117HOCRLN09
 Calle Sr. y Calle Sr. Localidad Pueblo Viejo
 San José Chiltepec, Oax. C.P. 68456
 Tel. 287 121 01 14
 Correo: genarog53@hotmail.com

[Handwritten signature]



"2024, Año del Bicentenario de la Integración del Estado de Oaxaca a la República Mexicana"

ESTIMACION No.	PERIODO	SUBTOTAL 1	I.V.A 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR DE INSPEC. Y VIG.	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN)	TOTAL DE DEDUCCIONES	NETO COBRAR
01(UNO)	24/04/2024 - 23/05/2024	\$834,439.57	\$133,510.33	\$967,949.90	\$290,384.97	\$4,172.20	\$4,514.48	\$299,071.65	\$668,878.25
02(DOS)	24/05/2024 - 22/06/2024	\$544,841.09	\$87,174.57	\$632,015.66	\$189,604.70	\$2,724.21	\$2,947.43	\$195,276.34	\$436,739.32
TOTALES		\$1,379,280.66	\$220,684.90	\$1,599,965.56	\$479,989.67	\$6,896.41	\$7,461.91	\$494,347.99	\$1,105,617.57
SALDO POR EJERCER IVA INCLUIDO:				\$401,201.54	SALDO POR AMORTIZAR IVA INCLUIDO;				\$120,360.46

V. Acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los trabajos

"ARTICULO 59.- En la suspensión, terminación anticipada o rescisión administrativa de los contratos de obra pública, se observarán las siguientes disposiciones:

Fracción II: en caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, la dependencia, entidad o ayuntamiento procederá a hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente; así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, instalaciones y levantar con o sin la presencia del contratista acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, así como establecer un plazo de diez días naturales para la recuperación del anticipo aun no amortizado,"...




CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL
GENARO GARCIA VELAZQUEZ
R.F.C. GAVG531117DV9
CURP: GAVG531117HOCRLN09
Calle Sr. y Calle Sr. Localidad Pueblo Viejo San José Chiltepec, Oax. C.P. 68456
Tel. 287 12 11 14
Correo: gnavarob@tuxtpec.gob.mx

En los casos de las fracciones anteriores, los titulares de las Dependencias y Entidades o el Presidente Municipal, en el caso de los Ayuntamientos, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado resolverán lo procedente; dicho acuerdo deberá ser notificado al contratista, informando del mismo a la Secretaría y a la Contraloría en el caso de las Dependencias y Entidades; los Ayuntamientos lo harán al conocimiento del Órgano de Control Interno y del OSFE.


Tercero. Acuerdos.

Primero. Derivado de las circunstancias expuestas en los apartados anteriores, y considerando cada una de las uno de los datos expuestos, las condiciones técnicas y económicas y revisados los alcances, **"El Municipio"** acuerda con **"El contratista"** la terminación anticipada del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. **MSJBT-20184-IR/FAISMUN-032/2024** para



[Handwritten signature]

AVENIDA 5 DE MAYO #.281. COL. CENTRO C.P. 68300
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
Facebook: Gobierno Municipal Tuxtepec
<https://tuxtpec.gob.mx>



"2024, Año del Bicentenario de la Integración del Estado de Oaxaca a la República Mexicana"

realizar la obra: **CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CANCHA PUBLICA DE FUTBOL EN LA COLONIA JARDINES DEL ARROYO**, ubicada en la calle las torres, calle acueducto de la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Jardines del arroyo), del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

Segundo. Que de acuerdo con lo Señalado en Artículo 59, Fracción I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se acuerda que el "El Contratista" reintegre los recursos no ejercidos o anticipos no amortizados a "El municipio" y que no existen gastos recuperables que cubrir a "El contratista".

AMORTIZACIONES NO RETENIDAS			
ANTICIPO	PAGADO	RETENCIONES GENERADAS (5% AL MILLAR – 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA)	PENDIENTE POR EJECUTAR O REINTEGRAR
\$600,350.13	\$ 479,989.67	\$ 14,358.32	\$ 120,360.46

Se cierra la presente acta, siendo las 13:00 horas del día en el que se inicia, para constancia y a fin de sujetarse a los efectos legales y administrativos inherentes, siendo leída y ratificada, firman las partes que en ella intervienen.


POR EL MUNICIPIO
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Oax. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024
Lic. Irineo Motina Espinoza
 Presidente Municipal Constitucional.


SINDICO HACENDARIO
Ing. Rogelio Gómez Castillo
 Síndico Hacendario.
 Tuxtepec,
 Oax. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

Por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Dr. Emilio Bravo Grajales
 Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
 Tuxtepec,
 Oax. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024


SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Ing. Gerardo Gómez Cruz
 Subdirector de Infraestructura Básica
 Tuxtepec,
 Oax. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024



"2024, Año del Bicentenario de la Integración del Estado de Oaxaca a la República Mexicana"

"EL CONTRATISTA"


C. Genaro Garcia Velázquez
Persona Física.


**CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CIVIL**
GENARO GARCIA VELAZQUEZ
R.F.C. GAVG531117DV9
CURP: GAVG531117HOCRLN09
Calle Sr. y Calle Sr. Localidad Pueblo Viejo
San José Chiltepec, Oax. C.P. 68456
Tel. 287 121 01 14
Correo. genarogv53@hotmail.com





**SINDICO
HACENDARIO**
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024




**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax
2022-2024

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO
URBANO**
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dtto Tuxtepec Oax
2022-2024

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR


**SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA
BÁSICA DE LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO**
Mpio de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

