

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 22 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE CENTRO DE POBLACIÓN ROSARIO IBARRA DE PIEDRA., DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA C. MARIA LUISA BORJA AVENDAÑO., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. MARIA LUISA BORJA AVENDAÑO., EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. DAVID SANCHEZ ANAYA, C. ARACELY SANTANA REFUGIO, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAUL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA.

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: (020) OAXACA  
REGION: (005) PAPALOAPAN.  
LOCALIDAD: (0316) CENTRO DE POBLACIÓN ROSARIO IBARRA DE PIEDRA.

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.  
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: ELECTRIFICACION  
OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/069

CUENTA PRESUPUESTAL:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

FECHA: 20-mar-24

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-036/2024

FECHA: 29-abr-24

CONVENIO AL CONTRATO:

FECHA:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 06-may-24

INICIO REAL: 06-may-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 19-jun-24

TERMINACION REAL: 19-jun-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA UBICADA EN LA AVENIDA LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR DE LA LOCALIDAD DE CENTRO DE POBLACION ROSARIO IBARRA DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRELIMINARES; RETIRO DE POSTE DE CONCRETO DE DIFERENTES MEDIDAS Y PESOS, RETIROS DE HERRAJES POSTE 3F-4H EN MEDIA Y TENCION, RETIRO DE CABLES CONDUCTORES EXISTENTE PARA SUSTITUCIONES, RETIRO DE RETENIDA. POSTES DE CONCRETO PARA RED; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-13.600. HERRAJES Y AISLAMIENTO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2AG, 2UH, 2BD, 1BS, 2BS,3BS, UC, UL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 13-PD CONCRETO C/ALFILER, ASUS 15 KV, 1R C/ALFILER, 3R C/ALFILER, AMARRE SEMIAISLADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE CONCRETO C-1, CONCRETO C-3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B1, B3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLA PROFALUNA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PARA RETENIDA 5/16", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-508-82 (1/0-4), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-507-82 (3/0-4), AC-505-82 (3/0-1/0), AC-504-82 (1/0-1/0), AC-503-82 (3/0-4), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR TUBULAR 1/0-1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR TUBULAR 3/0-3/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR MET-16, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGA PROFALUNA DE 5/8", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR P / LÍNEA VIVA TIPO PERICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PR-200, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PV-200, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA REMATE RAL 8, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDA LÍNEA PARA 1/0, 3/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDACABO LAMINA G2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA BASE RB, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRILLETE GA1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA RE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OJO RE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO OJO IPO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO ANCLA 1PA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16X457 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16X508 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 1PC, 2PC, PR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECTOR PARA RETENIDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO CURVO 5/16, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE CV - 1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE T2, H1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO MAQUINADO DE 16 X 63 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO MAQUINADO DE 16 X 76 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 2"X3M PARED GRUESA PARA RETENIDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA PARA TIERRA DE 16X3000 MM. CONDUCTOR; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE ALU. SUAVE CALIBRE 4AWG, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE CU. N° 4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 1/0 ALUMINIO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 3/0 ALUMINIO SEMIAISLADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE 2+1 CAL 3/0-1/0C ALUMINIO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-LS CAL 1/0. TRANSFORMADORES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRAFICO 45 KVA. EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SISTEMA DE TIERRA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 27 KV. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DIF. CAP, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARAYOS SINTÉTICO DE OXIDO DE ZINC DE 42 KV.

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.

BENEFICIARIOS:

AGENCIA COMUNITARIA MULTICULTURAL Y MULTILINGÜE DE LA COMUNIDAD INDIGENA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA MPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

SINDICO HACENDARIO Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax. 2022-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

30 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 382,591.50	\$ 380,898.34	\$ 380,898.34	\$ 380,898.34	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 382,591.50</b>	<b>\$ 380,898.34</b>	<b>\$ 380,898.34</b>	<b>\$ 380,898.34</b>	<b>\$ 0.00</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 114,269.50 INCLUYE I.V.A.

SECRETARÍA COMUNITARIA  
 DE CULTURA Y MULTICULTURALIDAD  
 DE LA COMUNIDAD INDÍGENA  
 ROSARIO IBARRA  
 DE PIEDRA  
 MPIO SAN JUAN  
 BAUTISTA  
 TUXTEPEC OAX.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0534-0201231	29/04/2024	\$114,269.50	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V
CUMPLIMIENTO	BKY-0534-0201235	29/04/2024	\$38,089.83	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V
VICIOS OCULTOS	BKY-1008-0222478	22/06/2024	\$38,089.83	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	06/05/2024	04/06/2024	\$223,936.46	\$ -	\$223,936.46	\$ 35,829.83	\$ 259,766.29	\$ 77,929.89	\$ 1,119.68	\$ 1,429.64	\$ 179,287.08
02 (DOS FINIQUITO)	05/06/2024	19/06/2024	\$104,424.18	\$ -	\$104,424.18	\$ 16,707.87	\$ 121,132.05	\$ 36,339.61	\$ 522.12	\$ 666.61	\$ 83,603.70
<b>TOTALES</b>			<b>\$328,360.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328,360.64</b>	<b>\$52,537.70</b>	<b>\$380,898.34</b>	<b>\$114,269.50</b>	<b>\$1,641.80</b>	<b>\$2,096.25</b>	<b>\$262,890.79</b>

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 Dto. Tuxtepec, Oax.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

GOBIERNO MUNICIPAL  
 TUXTEPEC  
 TIERRA DE BIENESTAR  
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

GOBIERNO MUNICIPAL  
 TUXTEPEC  
 TIERRA DE BIENESTAR  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 Dto. Tuxtepec Oax.  
 2022-2024  
 SINDICO HACENDARIO  
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

*[Handwritten signatures]*

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**

**CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-036/2024**

**V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA LA OBRA:**  
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

**LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Juan Bautista  
 Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2022 - 2024

**DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**  
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO  
 CED. PROF. No. 3641403

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec Oax.  
 2022-2024

**ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO**  
 SINDICO HACENDARIO  
**HACENDARIO**  
 Mpio. San Juan Bautista,  
 Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024



**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

**C. DAVID SANCHEZ ANAYA**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

**C. ARACELY SANTANA REFUGIO**  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

**LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA**  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec, Oax.

**C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**  
 CONTRALOR SOCIAL

**C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**  
 CONTRALOR SOCIAL

**C. SAUL SALUM AJLENDE**  
 CONTRALOR SOCIAL