

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-050/2024

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 29 DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY A20DE OB PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. RUFINO TAMAYO), DEL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA C. CESAR REYES TINOCO, QUIEN ES ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. CESAR REYES TINOCO, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C.HERMILO CORTES CID, C. JOAQUIN MORALES OROZ PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓM CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTRE RECEPCIÓN DE LA OBRA: COSNTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO.

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. RUFINO TAMAYO)		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024		
RUBRO:	URBANIZACION	CUENTA PRESUPUESTAL:	
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2024/080	FECHA:	15-abr-24
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADJUDICACION DIRECTA	FECHA:	23-may-24
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-AD/FAISMUN-050/2024	FECHA:	27-may-24
CONVENIO AL CONTRATO:		FECHA:	25-jul-24
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	27-may-24	INICIO REAL:	25-jul-24
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	25-jul-24	TERMINACION REAL:	
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:			




PARA REALIZAR LA OBRA:
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ABUTISTA TUXTEPEC (COL. RUFINO TAMAYO) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 150 KG/CM2, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 250 KG/CM2. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, RECOMPACTACIÓN CON MÁQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRA' ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50. GUARNICIONES; EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICI TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPES MÁXIMO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR. MURETE JARDINERA; EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II SECO 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO K1 DE 15 X 15 CM DE SECCI A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE LA REGIÓN DE 10 X 20 X 40 CM DE SECCIÓN, RELLE CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, APLANADO EN MURO ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMEN ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE NO MENOS DE 2 CM, DE ESPESOR, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COMEX PRO 1000 O SIMILAR (COLOR PREVIA AUTORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN) SOBRE MURÓS Y PLAFONES, BANQUETA; RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CONSTRUCCI DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 10 CM DE ESPESOR. PAVIMENTO; RENIVELACIÓN DE POZO DE VISTA EXISTENTE HAS 40 CM DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:4, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CORONA DE X 30 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2, CORTE C DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON CAPAS DE PROFUNDIDAD Y HAST CMS DE ANCHO. LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KI TIRO LIBRE. INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

METAS ALCANZADAS:
 SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN); EN TERRACERIAS (CORTES, RECOMPACTACION, BASE HIDRÁULICA); 279.16 M2 DE BANQUETA F'C= 250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR, 95.16 M2 DE BANQUETA F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR Y 94.18 ML DE GUARNICIÓN F'C= 200 KG/CM2 DE 18.44 M2 DE MURO DE BLOCK, CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.

CONTRALORIA SOCIAL	Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.	SINDICO HACENDARIO	Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.	110 HABITANTES	COMITÉ PARTICIPACIÓN SOCIAL
BENEFICIARIOS	Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.				



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-050/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
PORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 506,443.54	\$ 502,104.12	\$ 502,104.12	\$ 502,104.12	-\$ 0.00
PORTACION ESTATAL (especificar)					
PORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
RENTAS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 506,443.54	\$ 502,104.12	\$ 502,104.12	\$ 502,104.12	-\$ 0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$ 150,631.24

INCLUYE I.V.A.

[Handwritten signature]

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	4909-03193-8	23/05/2024	\$150,631.24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	4909-03194-7	23/05/2024	\$50,210.41	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	4909-03564-0	29/07/2024	\$50,210.41	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

TUXTEPEC
COMITÉ VECINAL

COMITÉ VECINAL
COLONIA RUFINO TAMAYO
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA.

[Handwritten signature]

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO DEL	PERIODO HASTA	IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
01 (UNO)	27/05/2024	25/06/2024	\$372,092.62	\$ -	\$372,092.62	\$ 59,534.82	\$ 431,627.44	\$ 129,488.23	\$ 1,860.46	\$ 1,370.19	\$ 298,908.56
02 (DOS NIQUITO)	26/06/2024	25/07/2024	\$60,755.76	\$ -	\$60,755.76	\$ 9,720.92	\$ 70,476.68	\$ 21,143.01	\$ 303.78	\$ 223.79	\$ 48,806.10
TOTALES			\$432,848.38	\$0.00	\$432,848.38	\$69,255.74	\$502,104.12	\$150,631.24	\$2,164.24	\$1,593.98	\$347,714.66

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICO HACENDARIO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

TUXTEPEC
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

TUXTEPEC
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-050/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO E LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec, Oax.
2022-2024

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Oax.
2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641493

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. HERMILO CORTES CID
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. JOAQUIN MORALES OROZCO
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. SAÚL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL