

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 29 DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY A20DE OB PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. RUFINO TAMAYO), DEL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA C. CESAR REYES TINOCO, QUIEN ES ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. CESAR REYES TINOCO, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C.HERMILO CORTES CID, C. JOAQUIN MORALES OROZ/ PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓM CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTRE RECEPCIÓN DE LA OBRA: COSNTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO.

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.
LOCALIDAD:	(0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. RUFINO TAMAYO)		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024		
RUBRO:	URBANIZACION	CUENTA PRESUPUESTAL:	
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2024/080	FECHA:	15-abr-24
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADJUDICACION DIRECTA	FECHA:	23-may-24
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-AD/FAISMUN-050/2024	FECHA:	27-may-24
CONVENIO AL CONTRATO:		FECHA:	27-may-24
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	27-may-24	INICIO REAL:	27-may-24
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	25-jul-24	TERMINACION REAL:	25-jul-24
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:			

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD DE S JUAN ABUTISTA TUXTEPEC (COL. RUFINO TAMAYO) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:


PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 100 KG/CM2, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 250 KG/CM2. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO MATERIAL PARA ALQJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, RECOMPACTACIÓN CON MÁQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAY ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50. GUARNICIONES; EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICI TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPES MÁXIMO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR. MURETE JARDINERA; EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II SECO 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO K1 DE 15 X 15 CM DE SECCI A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE LA REGIÓN DE 10 X 20 X 40 CM DE SECCIÓN, RELLE CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, APLANADO EN MURO ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMEN ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE NO MENOS DE 2 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COMEX PRO 1000 O SIMILAR (COLOR PREVIA AUTORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN) SOBRE MUROS Y PLAFONES, BANQUETA; RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CONSTRUCCI DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 10 CM DE ESPESOR. PAVIMENTO; RENIVELACIÓN DE POZO DE VISTA EXISTENTE HAS 40 CM DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:4, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CORONA DE X 30 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2, CORTE C DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON CAPAS DE PROFUNDIDAD Y HAST CMS DE ANCHO. LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KI TIRO LIBRE. INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN); EN TERRACERIAS (CORTES, RECOMPACTACION, BASE HIDRÁULICA); 279.16 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR, 95.16 M2 DE BANQUETA F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR Y 94.18 ML DE GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 MTS DE SECCI F'C=200 KG/CM2, 18.44 M2 DE MURO DE BLOCK, CARGA Y ACARREO Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 110 HABITANTES





ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-050/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
PORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 506,443.54	\$ 502,104.12	\$502,104.12	\$502,104.12	-\$ 0.00
PORTACION ESTATAL (especificar)					
PORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
PROYECTOS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 506,443.54	\$ 502,104.12	\$ 502,104.12	\$ 502,104.12	-\$ 0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 150,631.24 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	4909-03193-8	23/05/2024	\$150,631.24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	4909-03194-7	23/05/2024	\$50,210.41	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	4909-03564-0	29/07/2024	\$50,210.41	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMITÉ VECINAL

COLONIA RUFINO TAMAYO 2022-2024 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

PERIODO	DEL	AL	IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
01 (UNO)	27/05/2024	25/06/2024	\$372,092.62	\$ -	\$372,092.62	\$ 59,534.82	\$ 431,627.44	\$ 129,488.23	\$ 1,860.46	\$ 1,370.19	\$ 298,908.56
02 (DOS NIQUITO)	26/06/2024	25/07/2024	\$60,755.76	\$ -	\$60,755.76	\$ 9,720.92	\$ 70,476.68	\$ 21,143.01	\$ 303.78	\$ 223.79	\$ 48,806.10
TOTALES			\$432,848.38	\$0.00	\$432,848.38	\$89,255.74	\$502,104.12	\$150,631.24	\$2,164.24	\$1,593.98	\$347,714.66

SINDICO HACENDARIO Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. Tuxtepec, Oax.

ORGANO INTERNO DE CONTROL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-051/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2022-2024

SINDICATO SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
ING. ROGERIO GOMEZ CASTILLO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641493

RECIBE LA OBRA (POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. HERMILO CORTES CID
 PRESIDENTE DEL COMITE

C. JOAQUIN MORALES OROZCO
 SECRETARIO DEL COMITE

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. SAÚL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL

