

BIEN. LAS 10:00 HORAS DEL DIA 08 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY A20DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE LA PEÑA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, C. JUVENTINO SILVA ESCOBAR, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. JUVENTINO SILVA ESCOBAR, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, C. DIEGO ARMANDO VALENCIA ORTIZ , C. DIEGO DIAZ ABURTO, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAUL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO PAPALAOAPAN

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD: (0051) PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN

DISTRITO: (006) TUXTEPEC
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN E

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:

RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

$$F \quad):$$

URBANIZACION

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No.

FAISMUN/MSJBT/20184/2024/121

FECHA:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

INVITACION RESTRINGIDA

NUMERO DE CONTRATO:

MSJBT-20184-IR/FAISMUN-081/2024

FECHA:

CONVENIO AL CONTRATO:

FECHA:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

02-sep-24

INICIO REAL:

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:

31-oct-24

TERMINACION REAL:

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO PAPALAOAPAN UBICADA EN LA AV REFORMA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO PAPALAOAPAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC OAX

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO: CALLE ALVARO OBREGON: PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, APILANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA OBRA RECOMPACTACION CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTANDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACION. SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR) CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCION 50-50. COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM PARA RELLENOS Y BASES DE SUPERFICIES, INCORPORANDO SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACION. GUARNICIONES; EXCAVACION MANUAL EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UN COSTADO DE LA CEPAS, CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE FC= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" HASTA 1 1/2" Ø. R.N. DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCION RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UN COSTADO DE LA CEPAS, CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE FC= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø. R.N. DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCION RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACION. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO MARCA COMEX O SIMILAR, EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 35 CM. PAVIMENTO; RENOVACION DE POZO DE VISTA EXISTENTE HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICON DE CONCRETO SIMPLE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:4-BETUJO Y REPOSICION DE BROCAL Y TAPA DE POZO DE VISTA TIPO COMUN EXISTENTE DE HASTA 75 CM Ø Y 25 CM DE ESPESOR DE SECCION TROCO-CONICA A BASE DE CONCRETO ARMADO FC= 250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DEL Nº 3 (3/8") Ø. 10 CM C.A.C. EN A.S. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL FC= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" HASTA 1 1/2" Ø. DE 15 CM DE ESPESOR. CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA FC= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 500 CM CON CORTADORA DE CONCRETO. SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRAULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS; CARGA Y MOVIMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE. LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN), EN TERRACERÍAS (EXCAVACIÓN EN CAJA, CORTES CON MAQUINARIA, RECOMPACTACIÓN, TERRAPLENES, BASE HIDRAULICA) EN GUARNICIONES (193.54 ML DE GUARNICIÓN 15X20X40 MTS DE SECCIÓN F'C=200 KG/CM2) . EN PAVIMENTO (1,740.71 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR REDUCTOR DE VELOCIDAD A BASE DE BOYA TROQUELADA), CARGA Y ACARREO Y LIMPIEZA

BENEFICIARIOS:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-081/2024

569

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 2,704,928.67	\$ 2,589,923.04	\$ 2,689,923.04	\$ 2,689,923.04	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 2,704,928.67	\$ 2,589,923.04	\$ 2,689,923.04	\$ 2,689,923.04	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 00 %

\$

INCLUYE I.V.A.

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Oax.
Dpto. Tuxtepec Oax.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO	2979044	29/09/2024	\$268,992.30	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A
MICROS OCULTOS	2991338	08/11/2024	\$268,992.30	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	6 % AL MILLAR	ESTADAL (3% SOBRE TOTAL NOMINABAUTISTA)		
	DEL	AL									REC. SALACA		
01 (UNO)	02/09/2024	01/10/2024	\$1,139,508.12	\$ -	\$ -	\$1,139,508.12	\$ 182,321.30	\$ 1,321,829.42	\$ -	\$ 5,697.54	\$ 7,311.46	\$ 1,308,820.42	
02 (DOS FINIQUITO)	02/10/2024	31/10/2024	\$1,179,391.05	\$ -	\$ -	\$1,179,391.05	\$ 188,702.57	\$ 1,368,093.62	\$ -	\$ 5,896.96	\$ 7,567.38	\$ 1,354,629.28	
TOTALES			\$2,318,899.17	\$0.00	\$0.00	\$2,318,899.17	\$371,023.87	\$2,689,923.04	\$0.00	\$11,594.50	\$14,878.84	\$2,663,449.70	

Autenticado

PRESENCIA MUNICIPAL

SINDICO HACENDARIO
Mpio. Tuxtepec, Oax.
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO
URBANO

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
C.E.O. PROF. No. 3631403

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

AGENCIA
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec, Oax.
2022-2024

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. DIEGO ARMANDO VALENCIA ORTIZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. DIEGO DIAZ ABURTO
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. SAÚL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
AGENCIA
DE POLICIA
PUEBLO NUEVO
PAPALOAPAN
2022 - 2024
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA