

1089

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. FRANCISCO ANIBAL LOPEZ LARIOS, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. MINERVA ORTIZ HERNANDEZ, C. ROSARIO CHAVEZ CARRERA PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAREZ Y ARTEAGA (TRAMOS PARCIALES) ENTRE LAS AVENIDAS 18 DE MARZO Y JESUS CARRANZA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC
 REGION: (005) PAPALOAPAN MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: URBANIACION CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/064 FECHA: 20-mar-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-097/2024 FECHA: 30-sep-24

CONVENIO AL CONTRATO: FECHA:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 02-oct-24 INICIO REAL: 02-oct-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 31-oct-24 TERMINACION REAL: 31-oct-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAREZ Y ARTEAGA (TRAMOS PARCIALES) ENTRE LAS AVENIDAS 18 DE MARZO Y JESUS CARRANZA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC UBICADA EN LA CALLE JUAREZ, ARTEAGA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

...HABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO; PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" Ø. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, APILANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA OBRA, RECOMPACTACIÓN CON MÁQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 70-30 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO; RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTE CON SECCIÓN MÁXIMA DE 90 X 90CM HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO POR MEDIOS MANUALES CON EQUIPO MENOR (BAILARINA). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA RÁPIDA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO RR3 F'C=250 KG/CM2, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO ACABADOS Y LIMPIEZA; LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VÓLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA FINA DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES Y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARAN TRABAJOS EN LA CALLE JUÁREZ DE: PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN, REPARACIÓN DE TOMAS); EN TERRACERIAS (CORTES CON MAQUINARIA, RECOMPACTACIÓN, 55.19 M3 DE BASE HIDRÁULICA); EN PAVIMENTO (AFINE, 275.93 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR); CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA; EN LA CALLE ARTEAGA DE: PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN); EN TERRACERIAS (EXCAVACIÓN EN CAJA, CORTES CON MAQUINARIA, RELLENOS, RECOMPACTACIÓN, 37.13 M3 DE BASE HIDRÁULICA); EN PAVIMENTO (AFINE, 185.65 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR), CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA

BENEFICIARIOS
TUXTEPEC
 COMITÉ DE
 CONTRALORIA
 SOCIAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec, Oax.
 JCU, Tuxtepec, Oax.

80 HABITANTES

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

1
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

Handwritten signatures and stamps in the bottom right corner.

1090

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 594,366.90	\$ 592,342.61	\$592,342.61	\$592,342.61	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 594,366.90	\$ 592,342.61	\$ 592,342.61	\$ 592,342.61	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 00 %

\$ _____

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO	24A61478	30/09/2024	\$59,234.26	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S A
VICIOS OCULTOS	24A66596	11/11/2024	\$59,234.26	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S A

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
(UNICA)	02/10/2024	31/10/2024	\$510,640.18	\$ -	\$510,640.18	\$ 81,702.43	\$ 592,342.61	\$ -	\$ 2,553.20	\$ 2,716.10	\$ 587,073.31
TOTALES			\$510,640.18	\$0.00	\$510,640.18	\$81,702.43	\$592,342.61	\$0.00	\$2,553.20	\$2,716.10	\$587,073.31

TUXTEPEC
COMITE DE CONTRATACION SOCIAL
Mpio. de San Juan
Ejido de San Juan
Dpto. Tuxtla Gutierrez, Oax.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Municipio de San Juan
Tuxtla Gutierrez, Oaxaca

SECRETARIA MUNICIPAL
Municipio de San Juan
Tuxtla Gutierrez, Oaxaca

[Handwritten signature and notes in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-097/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12 00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Oax. Tuxtepec, Oax.
2022 2024



ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO



DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF No 3641403

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. MINERVA ORTIZ HERNANDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. ROSARIO CHAVEZ CARRERA
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)



C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



TUXTEPEC
COMITÉ DE
CONTRALORIA
SOCIAL
Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Oaxaca, Oax.
31/07/2024

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL



C. SAUL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL

"2024, Año del Bicentenario de la Integración del Estado de Oaxaca a la República Mexicana"

ACTA CIRCUNSTANCIADA

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO; CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-097/2024, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, ESTANDO PRESENTES LOS C.C. POR EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. FRANCISCO ANIBAL LOPEZ LARIOS, E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LA C. OLIVIA OCHOA RIVERA, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.



AL RESPECTO SE DEJA CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE.

A PESAR DE HABERSE INVITADO AL PRESENTE ACTO A LOS REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. MINERVA ORTIZ HERNANDEZ Y LA C. ROSARIO CHAVEZ CARRERA, PRESIDENTE Y SECRETARIA DEL COMITÉ, ESTOS SE NEGARON A FORMAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA SIN ARGUMENTAR ALGUNA RAZÓN AL RESPECTO.



CABE SEÑALAR QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA QUE NOS OCUPA FUERON LOS SIGUIENTES:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO; PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" Ø. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, APILANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA OBRA, RECOMPACTACIÓN CON MÁQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 70-30. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO; RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTE CON SECCIÓN MÁXIMA DE 90 X 90CM HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO POR MEDIOS MANUALES CON EQUIPO MENOR (BAILARINA), CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA RÁPIDA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO RR3 F'C=250 KG/CM2, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO ACABADOS Y LIMPIEZA; LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA FINA DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES Y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.; ANTE ESTA SITUACIÓN LOS PARTICIPANTES EN LA PRESENTE TOMAN LOS SIGUIENTES:



"2024, Año del Bicentenario de la Integración del Estado de Oaxaca a la República Mexicana"

ACUERDOS:

ÚNICO: SE DETERMINA QUE POR NO EXISTIR UNA CAUSA JUSTIFICADA POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN AL NEGARSE A FIRMAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, EL ACTA SEA REQUISITADA SIN LA FIRMA DE ESTOS, UNA VES QUE SE HA VERIFICADO POR PARTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL QUE LOS TRABAJOS HAN SIDO CONCLUIDOS CONFORME LO SEÑALADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE ESTA OBRA.

SIN OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR SE SIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD A LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

C. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022 2024

C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

C. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO

POR EL CONTRATISTA



FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ING. FRANCISCO ANIBAL LOPEZ
C.A. DE C.V.

C. OLIVIA OCHOA RIVERA
TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

