

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **31** DEL MES DE **DICEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL VEINTIDOS**, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA **GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.** QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. FERNANDO UBIETA HERNANDEZ**, E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C.C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS **C.C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C.C. ABRAHAM TROLLE GARCIA, C.C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C.C. HECTOR DOMINGUEZ CRITOLLO**, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTS DEL COMITE DE AL CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: **MODERNIZACION DEL BULEVARD BICENTENARIO EN EL TRAMO PUENTE EL CARACOL-EL ACUYO DEL KM 115+200 AL 117+820, SUBTRAMO DEL KM. 116+204 AL KM 116+760.**

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA **DISTRITO:** (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN. **MUNICIPIO:** (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: (001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RECURSOS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y-SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE)2022

RUBRO: SEMAFORIZACION **CUENTA PRESUPUESTAL:**
DICTAMEN TECNICO NUM. URC-ST-420/2022 **FECHA:** 30/08/2022
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA **FECHA:** 03/10/2022
NUMERO DE CONTRATO: MSJTB-20184-CAPUFE-001/2022 **FECHA:**
CONVENIO AL CONTRATO: **INICIO REAL:** 16/11/2022
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 05/10/2022 **TERMINACION REAL:** 30/12/2022
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 18/12/2022
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:



PARA REALIZAR LA OBRA:
MODERNIZACION DEL BULEVARD BICENTENARIO EN EL TRAMO PUENTE EL CARACOL-EL ACUYO DEL KM 115+200 AL 117+820, SUBTRAMO DEL KM. 116+204 AL KM 116+760, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS, CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO A 1 KILOMETRO, ACARREO EN CAMION DE (MATERIAL TIPO I A II) FORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE TRANSICION, CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO A 1 KM DE MATERIAL PRODUCTO DEL RECORTE DEL PAVIMENTO, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA CAPA DE TRANSICION, FORMACION Y COMPACTACION DE CAPA SUBRASANTE CON MATERIAL DE BANCO. PAVIMENTO; RECORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE A UNA PROFUNDIDAD DE 0.15 M, COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA POR MEDIOS MECANICOS, ESCARIFADO DE 14 CM DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE HIDRAULICA, CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO A 1 KM DE BASE HIDRAULICA, OPERACION DE MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTADO DE LA BASE HIDRAULICA AL 100% DE SU PVS, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 24 CM DE ESPESOR. SEÑALÉTICA; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO, MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CONTINUA SENSILLA, ESTAMPADO DE LOGOTIPO DE CAPAS DIFERENTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y RESTRICTIVO DE 86X86 CM,SEÑAL INFORMATIVA, FANTASMA VIAL DE LAMINA GALVANIZADA CON RAYAS DIAGONALES. GUARNICIONES BANQUETAS; GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, NAQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F' C=150 KG/CM2. ALUMBRADO PUBLICO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE 100 W, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 9 MTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIFLEX REFORZADO DE 1", SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL.8, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.8. CONCEPTOS DE OBRAS EXTRAORDINARIOS NO CONSIDERADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATADOS; PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 24 CM DE ESPESOR, RESISTENCIA A LA FLEXION RESISTENCIA A 14 DIAS, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 24 CM DE ESPESOR, RESISTENCIA A LA FLEXION RESISTENCIA A 3 DIAS



SE REALIZARON TRABAJOS DE MODERNIZACION DEL BOULEVAR BICENTENARIO TALES COMO; EN TERRACERIAS (EXCAVACION, RECORTE DE PAVIMENTO, COMPACTACION, TERRAPLENES Y ACARREOS) ; EN PAVIEMNTOS; BASE HIDRAULICA 6527.84 M2 DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO CON JUNTAS DE MR=48 KG/CM2 ASI COMO LA CONSTRUCCION DE 1,714.60 ML DE GUARNICION DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 0.15 X0.20 X0.40 MTS DE SECCION Y 1,159.77 M2 DE BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR; SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL; Y ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIA LED.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACIONES FEDERALES (CAPUFE)	\$ 13,239,782.47	\$ 13,218,350.50	\$ 13,682,535.67	\$ 13,682,535.67	-\$ 464,185.17
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 13,239,782.47	\$ 13,218,350.50	\$ 13,682,535.67	\$ 13,682,535.67	-\$ 464,185.17

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$ 3,965,505.15

INCLUYE I.V.A.

GOBIERNO MUNICIPAL TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Dpto. Tuxtepec, Oax.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	10319-01628-7	03/10/2022	\$3,965,505.15	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	10319-01629-2	03/10/2022	\$1,321,835.05	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
ENDOSO DE CUMPLIMIENTO	10319-01629-2	16/12/2022	\$46,418.52	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	10319-01676-6	31/12/2022	\$1,368,253.57	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1(UNO)	16-nov-22	30-nov-22	\$5,367,522.44	\$ - \$ -	\$5,367,522.44	\$ 858,803.59	\$ 6,226,326.03	\$ 1,867,897.81	\$ 26,837.61	\$ 9,769.84	\$ 4,321,820.77
2 (DOS)	01-dic-22	15-dic-22	\$1,475,677.34	\$ - \$ -	\$1,475,677.34	\$ 236,108.37	\$ 1,711,785.71	\$ 513,535.71	\$ 7,378.39	\$ 2,886.19	\$ 1,187,985.42
3 (TRES)	16-dic-22	30-dic-22	\$4,551,929.96	\$ - \$ -	\$4,551,929.96	\$ 728,308.80	\$ 5,280,238.76	\$ 1,584,071.63	\$ 22,759.65	\$ 8,286.74	\$ 3,665,120.74
4 (CUATRO FINIQUITO)	16-dic-22	30-dic-22	\$ 400,159.63	\$ - \$ -	\$400,159.63	\$ 64,025.54	\$ 464,185.17	\$ -	\$ 2,000.80	\$ 1,918.47	\$ 460,265.90
TOTALES			\$11,795,289.37	\$ - \$ -	\$ 11,795,289.37	\$ 1,887,246.31	\$ 13,682,535.67	\$ 3,965,505.15	\$ 58,976.45	\$ 22,861.24	\$ 9,635,192.84

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Dpto. Tuxtepec, Oax.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022 - 2024

Handwritten signature

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

GOBIERNO MUNICIPAL TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL CONTRATISTA)

NOMBRE DE LA EMPRESA: GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: ING. FERNANDO UBIETA HERNANDEZ
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.: GGC110614TJ6
DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC-PALOMARES KM 23 COL. CENTRO, LOC. BETHANIA C.P. 68447. TEL: 01 287 596 5698, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

GAITZFER
ING. FERNANDO UBIETA HERNANDEZ
GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
GRUPO CONSTRUCTOR UNICO
R.F.C.: GGC110614TJ6
CARRETERA FEDERAL
TUXTEPEC-PALOMARES, KM. 23
BETHANIA TUXTEPEC, OAXACA
TELEFONO: 287 108 34 42 C.P. 68447

RECIBE POR EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
(POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
ING. ROGOBERTO FLORES OJEDA
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

ING. GERARDO GOMEZ CRUZ
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BASICA
CED. PROF. No. 3872418 D.R.O.: B-22681
San Juan Bautista Tuxtepec,
Oax. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ING. NANCY DE LOS ANGELES RUIZ PEÑA
SUPERVISOR DE OBRA

LTC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Oax. Tuxtepec, Oax.
2022 - 2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Oax. Tuxtepec, Oax.
2022-2024
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

LTC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec
Oax. Tuxtepec, Oax.

C. HECTOR DOMINGUEZ CRIOLLO
CONTRALOR SOCIAL

C. ABRAHAM TROLLE GARCIA
CONTRALOR SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL