

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **24** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL VEINTIDOS**, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. AMIGOS CHARROS)**, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA **DISEÑO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ALEBRJE S.A. DE C.V.**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **C. SORELLY RAMIREZ ROMERO**, EL REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: **C. AURORA SOTO VIDAL, C. IVETTE CAZARIN GUATEMALA** PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITE DE OBRAS E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C.C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS **C.C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C.C. ABRAHAM TROLLE GARCIA, C.C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C.C. HECTOR DOMINFUEZ CRIOLLO**, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: **REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMIGOS CHARROS.**




I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA **DISTRITO:** (006) TUXTEPEC
REGION: (005) PALAOLAPAN. **MUNICIPIO:** (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. AMIGOS CHARROS)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMDF) DEL EJERCICIO 2022.
RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS **CUENTA PRESUPUESTAL:**
OFICIO DE APROBACIÓN No. PRODDER/FISDMDF/MSJBT/20184/130/2022 **FECHA:** 08/10/2022
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT/20184-AD/FISDMDF-PRODDER-002/2022 **FECHA:** 11/11/2022
CONVENIO AL CONTRATO: **FECHA:**
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 15/11/2022 **INICIO REAL:** 15/11/2022
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 19/12/2022 **TERMINACION REAL:** 19/12/2022
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:



PARA REALIZAR LA OBRA:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EN LA COLONIA AMIGOS CHARROS, UBICADA EN CALLE LA HERRADURA (CAMINO A LOMA ALTA) DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. AMIGOS CHARROS) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX,

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRAULICAS EN CAMINOS COMO, REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE; EXCAVACIONES (EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA, AFINE EN FONDO DE CEPA EN EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO, REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA EXISTENTE, REPARACION DE TUBERIA DE PVC, RECONEXION DE POZO DE VISITA EN TUBERIA, RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO, SELLADO DE TUBERIA DE CONCRETO, PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE; RELLENOS : ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO EN CAPAS, CONFORMACION Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECANICO; LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO (CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES), DESCARGA SANITARIA (TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRAULICAS, CORTE CON DISCO EN CONCRETO, DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES, EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA, AFINE EN FONDO DE CEPA EN EXCAVACION PARA RECIBIR TUBERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE CODO DE INSERCCION), RELLENOS (RELLENO COMPACTADO EN CAPAS, CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO (CARGA Y ACARREO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES).

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS EN 36.00 ML DE 0.38 MTS DE DIAMETRO (15"Ø) CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PRESION REPUESTOS 262.37 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 0.18 MTS DE ESPESOR F' C=250 KG/CM2

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO
APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO III	\$ 458,889.50	\$ 458,889.50	\$ 458,889.50	\$ 458,889.50
APORTACION FEDERAL (PRODDER)	\$ 458,889.50	\$ 458,889.50	\$ 458,889.50	\$ 458,889.50
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV				
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33				
APORTACION ESTATAL (especificar)				
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS				
OTROS (INGRESOS FISCALES)				
TOTAL	\$ 917,779.00	\$ 917,779.00	\$ 917,779.00	\$ 917,779.00

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$ 458,889.50 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	391810-0000	11/11/2022	\$ 458,889.50	LIBERTY FIANZAS. S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	2391811-0000	11/11/2022	\$ 91,777.89	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	2400906-0000	24/12/2022	\$ 91,777.89	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.



Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
SALDO CONTRATADO EJERCIDO

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1(UNO)	15/11/2022	04/12/2022	\$643,976.73	\$ -	\$ -	\$643,976.73	\$ 103,036.28	\$ 747,013.01	\$ 373,506.51	\$ 3,219.88	\$ 5,226.09	\$ 365,060.53
2 (DOS FINIQUITO)	05/12/2022	19/12/2022	\$147,212.05	\$ -	\$ -	\$147,212.05	\$ 23,553.93	\$ 170,765.98	\$ 85,382.99	\$ 736.06	\$ 1,194.96	\$ 83,451.97
TOTALES			\$791,188.78	\$0.00	\$0.00	\$791,188.78	\$126,590.20	\$917,778.99	\$458,889.50	\$3,955.94	\$6,421.05	\$448,512.50

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIMEN AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIE OTRA RESPONSABILIDAD E QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA IANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR D ELA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR LOJITAO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QU NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN LLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESENCIA MUNICIPAL
 LIC. **ERINDEO MOCTESA ESPINOZA**
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Dto. Tuxtepec, Oax
 2022-2024

SINDICO HACENDARIO
ING. ROGELIO COMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax. 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIACION SOCIAL)

C. AURORA SOTO VIDAL
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. IVETTE CAZARIN SUATEMALA
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA CHOJA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.

C. HECTOR DOMINGUEZ CRTOLLO
 CONTRALOR SOCIAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

C. ABRAHAM TROJLE GARCIA
 CONTRALOR SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL