

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **07** DEL MES DE **JULIO** DEL AÑO **DOS MIL VEINTIDOS**, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **SAN FELIPE DE LA PEÑA**, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA **DISEÑO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS ALEBRIFE S.A. DE C.V.**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **C.C. SORELLY RAMIREZ ROMERO**, EL REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: **C.C. JUAN CARLOS JUSTO CARBAJAL**, PRESIDENTE DEL COMITE E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C.C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS **C.C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C.C. ABRAHAM TROLLE GARCIA, C.C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C.C. HECTOR DOMINFUEZ CRIOLLO**, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTS DEL COMITE DE AL CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: **REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA.**

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA **DISTRITO:** (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN. **MUNICIPIO:** (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: (0051) SAN FELIPE DE LA PEÑA .

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2022

RUBRO: AGUA POTABLE **CUENTA PRESUPUESTAL:**

OFICIO DE APROBACIÓN No. FISMDF/MSJBT/20184/14/2022 **FECHA:** 11/04/2022

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO: MSJTB-20184-AD/FISMDF-010/2022 **FECHA:** 17/05/2022

CONVENIO AL CONTRATO: **FECHA:**

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 185/05/2022 **INICIO REAL:** 18/05/2022

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 01/07/2022 **TERMINACION REAL:** 01/07/2022

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA, UBICADA EN LAS CALLES FRENCISCO I. MADERO, MELCHOR OCAMPO, EMILIANO ZAPATA Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACIONES; EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA, EXCABACION MECANICA INSTALACIONES HIDRAULICAS; AFINE A FONDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA, COLOCACION DE TUBERIA. PIEZAS ESPECIALES. ALBAÑILERIA; FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACION DE VALVULA, CONSTRUCCION DE CADENA DE EDESPLANTE. VALVULA EXPULSORA DE AIRE, RELLENOS, LIMPIEZA CARGA Y ACARREOS. TOMA DOMICILIARIA.

METAS ALCANZADAS:

TRABAJOS DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN 636 ML CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 50 MM (2" ø) RD-26, 92 ML CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 63 MM (2 1/2" ø) RD-26, 417.70 ML CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 75 MM (3" ø) RD-26 Y 6.00 ML CON TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO fo.go. CED 40 DE 75 MM (3" ø); DE LOS CUALES SE REVESTIRAN 3,045 M2 Y SE COLOCARAN 44 TOMAS DOMICILIARIAS.

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III	\$ 1,235,088.31	\$ 942,840.56	\$ 942,840.56	\$ 942,840.56	\$ -
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,235,088.31	\$ 942,840.56	\$ 942,840.56	\$ 942,840.56	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$ 282,852.17

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2336815-0000	17/05/2022	\$ 282,852.17	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	2336814-0000	17/05/2022	\$ 94,284.05	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	2370829-0000	07/07/2022	\$ 94,284.05	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024
INTERVALO DE CONTROL

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1(UNO)	18/05/2022	16/06/2022	\$ 589,118.67	0	0	\$ 589,118.67	\$ 94,258.99	\$ 683,377.66	\$ 205,013.30	\$ 2,945.59	\$ 5,621.23	\$ 469,797.54
2(DOS) FINIQUITO	17/06/2022	01/07/2022	\$ 223,674.92	0	0	\$ 223,674.92	\$ 35,787.98	\$ 259,462.90	\$ 77,838.87	\$ 1,118.37	\$ 2,134.33	\$ 178,371.33
TOTALES						\$ 812,793.59	\$ 130,046.97	\$ 942,840.56	\$ 282,852.17	\$ 4,063.96	\$ 7,755.56	\$ 648,168.87

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LTC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022 - 2024

SINDICO HACENDARIO
ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DR. EMILIO BRAVO BRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIACION SOCIAL)

C. JUAN CARLOS JUSTO CARBAJAL
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. LAURA VANESSA CONTRERAS GAYTAN
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LTC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.

AGENCIA DE POLICIA
SAN FELIPE DE LA PEÑA
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.