

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **19** DEL MES DE **AGOSTO** DEL AÑO **DOS MIL VEINTIDOS**, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON **EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA**, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA **GUSYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **LIC. ORLANDO RAFAEL HERNANDEZ PEREZ**, EL REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: **C. GERARDO ESPIRITUD CRUZ**, PRESIDENTE DEL COMITE E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C.C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELTO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS **C.C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C.C. ABRAHAM TROLLE GARCIA, C.C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C.C. HECTOR DOMINGUEZ CRIOLLO**. TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTS DEL COMITE DE AL CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: **REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. DE CAMELIA ROJA.**

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0019) CAMELIA ROJA		

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2022

RUBRO:	DRENAJE Y LETRINAS	CUENTA PRESUPUESTAL:	
OFICIO DE APROBACIÓN No.:	FISMDF/MSJBT/20184/024/2022	FECHA:	11/4/2022
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACION RESTRINGIDA	FECHA:	26/5/2022
NUMERO DE CONTRATO:	MSJTB-20184-IR/FISMDF-018/2022	FECHA:	30/5/2022
CONVENIO AL CONTRATO:		FECHA:	12/8/2022
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	30/5/2022	INICIO REAL:	30/5/2022
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	12/8/2022	TERMINACION REAL:	12/8/2022

**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

**PARA REALIZAR LA OBRA:**

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA, UBICADA EN LA CALLES REFORMA, LAZARO CARDENAS, Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ DE LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA DEL MUNI

**DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION. EXCAVACIONES; EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA. INSTALACIONES SANITARIAS; AFINE A FONDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO, REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA. POZOS DE VISITA; CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA. PRUEBAS HIDRAULICAS; PRUEBA DE ESCURRIMIENTO. RELLENOS; ACOSTILLADOS, RELLENO COMPACTADO, CONFORMACION Y AFINE. DESCARGAS SANITARIAS; PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES SANITARIAS, REGISTROS SANITARIOS, RELLENOS, LIMPIEZA, CARGAS Y ACARREOS. FOSA SEPTICA; PRELIMINARES, EXCAVACIONES, CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS, RELLENOS, INSTALACIONES SANITARIAS, LIMPIEZAS CARGAS Y ACARREOS. TRABAJOS PROVICIONALES; PRELIMINARES, EXCAVACIONES, REGISTRO SANITARIO, INSTALACIONES SANITARIAS.

**METAS ALCANZADAS:**

SE REHALIZARON TRABAJOS DE DRENAJE SANITARIO EN 238.38 ML CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 0.30 MTS DE DIAMETRO (12"ø ), SE CONSTRUIRA UNA FOSA SEPTICA DE 9.00 X 4.00 MTS DE SECCION; SE REVESTIRAN 1,886.26 M2 CON GRAVA Y SE COLOCARAN 15 DESCARGAS SANITARIAS.


**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III	\$ 1,893,225.41	\$ 1,887,865.03	\$ 1,887,866.03	\$ 1,887,867.03	\$ -
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACION ESTATAL (ESPECIFIC)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTRO S (INGRESOS FISCALES)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,893,225.41</b>	<b>\$ 1,887,865.03</b>	<b>\$ 1,887,866.03</b>	<b>\$ 1,887,867.03</b>	<b>\$ -</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 566,359.51 INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	161080156221184	26/5/2022	566,359.51	CESCE FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	161080156221185	26/5/2022	188,786.50	CESCE FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	161080156223471	19/8/2022	188,786.50	CESCE FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.



IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1(UNO)	30/5/2022	28/6/2022	\$ 712,178.43	0	\$ 712,178.43	\$ 113,948.55	\$ 826,126.98	\$ 247,838.09	\$ 3,560.89	\$ 2,253.30	\$ 572,474.70
2(DOS)	29/6/2022	28/7/2022	\$ 592,055.73		\$ 592,055.73	\$ 94,728.92	\$ 686,784.65	\$ 206,035.40	\$ 2,960.28	\$ 1,873.23	\$ 475,915.74
3 (TRES FINIQUITO)	29/7/2022	12/8/2022	\$ 323,235.69	0	\$ 323,235.69	\$ 51,717.71	\$ 374,953.40	\$ 112,486.02	\$ 1,616.18	\$ 1,022.70	\$ 259,828.50
<b>TOTALES</b>			\$ 1,627,469.85		\$ 1,627,469.85	\$ 260,395.18	\$ 1,887,865.03	\$ 566,359.51	\$ 8,137.35	\$ 5,149.23	\$ 1,308,218.94

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UN VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Dpto. Tlaxiahuacan, Oax.  
 2022 - 2024

ENTREGA LA OBRA:  
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

**TUXTEPEC**  
 DR. EMILTO BRAVO GRAJALES  
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO  
 CED. PROF. No. 3641403

**SINDICO HACENDARIO**  
 ING. ROSELTO GOMEZ CASTILLO  
 Mpio. San Juan Bautista, Tlaxiahuacan, Oax.  
 2022-2024

**C. GERARDO ESPIRITUD CRUZ**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

RECIBE LA OBRA  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

**C. ELISA FERNANDEZ GUILLERMO**  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

**LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA**  
 CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

Hector Dominguez Castillo

**Arnelio A. Pereda Roldán**  
 Agente

**TUXTEPEC**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL  
 Mpio. de San Juan Bautista Tlaxiahuacan, Oax.  
 Dpto. Tlaxiahuacan, Oax.