

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **27** DEL MES DE **AGOSTO** DEL AÑO **DOS MIL VEINTIDOS**, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON **EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL**, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA **COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JUKE S. DE R.L. DE C.V.**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. FIDENCIO VILLANUEVA SANCHEZ**, EL REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: **C. PILAR GARCIA FIGUEROA**, PRESIDENTE DEL COMITE E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C.C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS **C.C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C.C. ABRAHAM TROLLE GARCIA, C.C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C.C. HECTOR DOMINGUEZ CRTOLLO**, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTS DEL COMITE DE AL CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL.**

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.  
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
LOCALIDAD: (056) SAN RAFAEL

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2022

RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS CUENTA PRESUPUESTAL:  
OFICIO DE APROBACIÓN No. FISMDF/MSJBT/20184/021/2022 FECHA: 11/4/2022  
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA FECHA: 4/6/2022  
NUMERO DE CONTRATO: MSJTB-20184-IR/FISMDF-020/2022 FECHA: 4/6/2022  
CONVENIO AL CONTRATO: FECHA: INICIO REAL: 6/6/2022  
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 6/6/2022 TERMINACION REAL: 19/8/2022  
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 19/8/2022



**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

PARA REALIZAR LA OBRA:  
**CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, UBICADA EN LA CALLE ORQUIDEAS DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.**

**DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION. EXCAVACIONES; EXCAVACION EN ZANJA. INSTALACIONES SANITARIAS; AFINE A FONDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO, REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA, REPARACION DE DESCARGAS SANITARIAS. POZOS DE VISITA ESPECIALES; CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA. PRUEBAS HIDRAULICAS; PRUEBA DE ESCURRIMIENTO. RELLENOS; ACOSTILLADOS, RELLENO COMPACTADO, CONFORMACION Y AFINE. BOCA DE TORMENTA; EXCAVACION CON MAQUINARIA, AFINE EN FONDO, CONSTRUCCION DE PLANTILLA, CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE, CONSTRUCCION DE MURO, CONSTRUCCION DE CASTILLOS, CONSTRUCCION DE CADENA DE CORONA, APLANADOS EN MUROS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA. LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS. DEFOGUE DE CABEZOTES; PRELIMINARES, EXCAVACIONES. ALBAÑILERIA; CONSTRUCCION DE PISO FIRME, CONSTRUCCION DE BORDILLO, MURO A BASE DE PIEDRA, DENTALLON A BASE DE PIEDRA. REPARACION DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE; PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, RELLENOS, POZOS DE VISITA, LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS. DESCARGAS DOMICILIARIAS; PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES SANITARIAS, REGISTRO SANITARIO, LIMPIEZA, CARGAS Y ACARREOS.

**METAS ALCANZADAS:** SE REALIZARON TRABAJOS DE AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) EN 135.28 ML DE 0.76 MTS DE DIÁMETRO (30"ø); Y 5.80 ML DE 0.38 MTS DE DIÁMETRO (15"ø) ; 5 PZAS DE POZOS DE VISITA DE DIFERENTES PROFUNDIDADES, 1 PZA DE CAJA DE REGISTRO Y 1 PZA DE BOCA DE TORMENTA; SE REVESTIRAN 279.79 M2 CON GRAVA


**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III	\$ 1,559,998.17	\$ 1,548,664.48	\$ 1,548,664.48	\$ 1,548,664.48	\$ -
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTRO S (INGRESOS FISCALES)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,559,998.17</b>	<b>\$ 1,548,664.48</b>	<b>\$ 1,548,664.48</b>	<b>\$ 1,548,664.48</b>	<b>\$ -</b>

**IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %** \$ **464,599.34** INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2336816-0000	4/6/2022	\$ 464,599.34	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	2336817-0000	4/6/2022	\$ 154,866.44	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	2391792-0000	27/8/2022	\$ 154,866.44	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.





IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1(UNO)	6/6/2022	5/7/2022	\$ 1,073,925.93	0	0	\$ 1,073,925.93	\$ 171,828.15	\$ 1,245,754.08	\$ 373,726.22	\$ 5,369.63	\$ 6,283.27	\$ 860,374.96
2(DOS FINIQUITO)	6/7/2022	19/8/2022	\$ 261,129.66	0	0	\$ 261,129.66	\$ 41,780.74	\$ 302,910.40	\$ 90,873.12	\$ 1,305.65	\$ 1,527.86	\$ 209,203.77
<b>TOTALES</b>			\$ 1,335,055.59	0	0	\$ 1,335,055.59	\$ 213,608.89	\$ 1,548,664.48	\$ 464,599.34	\$ 6,675.28	\$ 7,811.13	\$ 1,069,578.73

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UN VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LTC. IRINEO MOLINA ESPINOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. EMILIO BRAVO GRAJALES

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO  
CED. PROF. No. 3641403

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2022 - 2024

RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. PILAR GARCIA FIGUEROA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. ANGEL RODRIGUEZ SANTIAGO  
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LTC. OLIVIA OCHOA RIVERA  
CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.

SÍNDICO HACENDARIO  
ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO  
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

AGENCIA DE POLICIA  
SAN RAFAEL  
2022-2024  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

AGENCIA DE POLICIA  
SAN RAFAEL  
2022-2024  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

Hector Dominguez Priollo