



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FISDMDF-031/2022

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA C. PABLO GONZALEZ JIMENEZ, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. PABLO GONZALEZ JIMENEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: C. ANTONIO MERINO GONZALEZ, PRESIDENTE DEL COMITE E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C.C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C.C. ABRAHAM TROLLE GARCIA, C.C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C.C. HECTOR DOMINGUEZ CRIOLLO, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITE DE AL CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: **AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES.**

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA DISTRICTO: (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: (0052) SAN FRANCISCO SALSIPUEDES

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMDF), EJERCICIO 2022

RUBRO: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACION No. FISDMDF/MSJBT/20184/087/2022 FECHA: 11/04/2022
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA FECHA: 07/07/2022
NUMERO DE CONTRATO: MSJTB-20184-IR/FISDMDF-031/2022 FECHA:
CONVENIO AL CONTRATO: INICIO REAL: 13/07/2022
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 13/07/2022 TERMINACION REAL: 26/08/2022
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 26/08/2022
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, UBICADA EN LA CALLE BANDERAS, PRIVADA BANDERAS, CALLE S/NOMBRE Y PROLONGACION S DE MAYO ENBLA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

POSTE DE CONCRETO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE. HERRAJE Y AISLAMIENTO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA, AISLADOR, ANCLA DE CONCRETO, DE BASTIDOR, DE BOQUILLA PROFUNDA, CABLE PARA RETENIDA, MANGA PROFANUA, SOLDADURA THERMOWELD, CONECTOR P/LINEA VIVA, CONECTOR ESTRIBO, CONECTOR UDC, CRUCETA PV-200, GRAPA REMATE, GUARDA LINEA, GUARDACABO LAMINA, OJO RE, PERNO ANCLA, PERNO DOBLE ROSCA, PLACA, PROTECTOR PARA RETENIDA, REMATE PREFORMADO, SOPORTE, TIRANTE T-2, TORNILLO MAQUINADO, TUERCA OJO, VARILLA PARA TIERRA. CONDUCTORES; ALAMBRE ALU., ALAMBRE CU CABLE ACSR, CABLE MULTIPLE, CABLE THW. TRANSFORMADORES; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO. EQUIPO DE PROTECCION; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITOS, ESLABON FUSIBLE.

METAS ALCANZADAS: SE REALIZARON TRABAJOS DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CON COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO: 14 PZAS DE 12:750 Y 5 PZAS DE 9:400, HERRAJES Y AISLMIENTOS, CONDUCTORES Y COLOCACION DE TRANSFORMADORES: 2 PZAS DE 15 KVA Y 1 PZA DE 25 KVA.


ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE CONTRATADO EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III	\$ 1,064,667.86	\$ 1,057,867.81	\$ 1,057,868.81	\$ 1,057,869.81	\$
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTRO S (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 1,064,667.86	\$ 1,057,867.81	\$ 1,057,868.81	\$ 1,057,869.81	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 317,360.34 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2365760-0000	07/07/2022	\$ 317,360.34	LIBERTY FIANZAS S.A DE C.V.
CUMPLIMIENTO	2365761-0000	07/07/2022	\$ 1,057,867.81	LIBERTY FIANZAS S.A DE C.V.
VICIOS OCULTOS	2380169-0000	26/08/2022	\$ 1,057,868.81	LIBERTY FIANZAS S.A DE C.V.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FISMDF-031/2022

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1(UNO)	#####	#####	\$ 734,149.88	0	\$ 734,149.88	\$ 117,463.98	\$ 851,613.86	\$ 255,484.16	\$ 3,670.75	\$ 5,917.43	\$ 586,541.52
2(DOS FINIQUITO)	#####	#####	\$ 177,805.13	0	\$ 177,805.13	\$ 28,448.82	\$ 206,253.95	\$ 61,876.18	\$ 889.03	\$ 1,433.42	\$ 142,055.32
	TOTALES		\$ 911,955.01		\$ 911,955.01	\$ 145,912.80	#####	\$ 317,360.34	\$ 4,218.98	\$ 7,350.85	\$ 728,596.84

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS, NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA. LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.


L. TRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Oto. Tuxtepec, Oax
2022 - 2024


ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403



ING. ROBERTO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec,
Oto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)


C. ANTONIO MERINO GONZALEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ


C. MARIA MAGDALENA CHEPE JORGE
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)


LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

(POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL)


Hector Dominguez Enalli
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Oto. Tuxtepec, Oax.



