



SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **19** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL VEINTIDOS**, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA **HIDRAULICA G S.A. DE C.V.**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **C.EDMUNDO GALICIA HERNANDEZ**, EL REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: **C. JAVIER CRUZ LOPEZ, ERIKA CRUZ RODRIGUEZ**, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITE DE OBRAS E INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C.C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS **C.C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C.C. ABRAHAM TROLLE GARCIA, C.C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C.C. HECTOR DOMINGUEZ CRIOLLO**, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: **MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA GALLARDO.**

**I.- UBICACION**

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.  
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
LOCALIDAD: (0013) BUENA VISTA GALLARDO

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.

RUBRO: AGUA POTABLE CUENTA PRESUPUESTAL:  
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/004/2022 ✓ FECHA: 11/04/2022 ✓  
MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRINGIDA  
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT/20184-IR/FISMDF-056/2022 ✓ FECHA: 27/10/2022 ✓  
CONVENIO AL CONTRATO: FECHA: FECHA:  
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 31/10/2022 INICIO REAL: 31/10/2022  
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 14/12/2022 ✓ TERMINACION REAL: 14/12/2022

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA 2022 2024  
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA GALLARDO, UBICADA EN LA AV. UNION, CALLE S/NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA GALLARDO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES ( DESMANTELAMIENTO DEL TREN DE DESCARGA DE 2" HASTA 3" DE DIAMETRO, RETIRO DE COLUMNA DE ACERO AL CARBON PARA SUCCION DE AGUA, MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE REHABILITACION HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KILOMETROS, DESMANTELAMIENTO DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE ); LIMPIEZA DEL POZO ( TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLAS, EQUIPO DE REHABILITACION EN OPERACIONES DE PISTONEO MECANICO PARA LIMPIEZA Y REACOMODO EFECTIVO DEL FILTRO DE GRAVA CUARCIFERA EN LE ESPACIO ANULAR DEL POZO); AFORO DE POZO ( DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO); EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO (MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO DE BOMBEO TOTLMENTE EN ACERO INOXIDABLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION PLENA EN GABINETE METALICO CON BOTONERA INCLUIDA, DE COLUMNA DE SUCCION A BASE DE TUBO PVC ESPECIAL, DE CABLE SUMERGIBLE Y EMPALME, DE CABEZAL DE DESCARGA CON PLACA, DE CARRETE ESPECIAL DE FIERRO FUNDIDO, DE CERRETE, DE TEE BRIDADA, DE MANOMETRO TIPO BOURDON, DE VALVULA EXPULSORA DE AIRE, DE MEDIDOR DE FLUJO, DE VALVULA CHECK DE FIERRO FUNDIDO, DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE FIERRO, DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO, DE PIEZA ESPECIAL CON DOS CODOS, DE ADAPTADOR ESPIGA DE 3", DE EMPAQUE DE PLOMO 2" Y 3", DE TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 5/8", SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA).

SE REHALIZARON TRABAJOS DE: PRELIMINARES (DESMANTELAMIENTO DE: TREN DE DESCARGA, COLUMNA PARA LA SUCCION DE AGUA, BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE) EN LIMPIEZA DE POZO (TRATAMIENTO DE POZO CON DISPEKSOR DE ARCILLAS, UNIDADES NEUMATICAS (PISTONEO) EN EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO (COLOCACION DE COLUMNA DE SUCCION Y MOTOR SUMERGIBLE 5 HP) EN COLOCACION DE MULTIPLE DESCARGA DE 2" (VALVULA DE SECCIONAMIENTO, MANOMETRO, VALVULA EXPULSORA DE AIRE) EN MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO (APLICACION DE SIKA TOP, MANTENIMIENTO DE ESCALERA) EN RED DE DISTRIBUCION (7384ML DE TUBERIA DE PVC DE 3" RD-26 Y 840 M2 DE ENGRAVADO).


**METAS ALCANZADAS:**

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III	\$ 1,072,831.08	\$ 1,057,989.88	\$ 1,057,989.88	\$ 1,057,989.88	
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIAIOS					
OTRO S (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,072,831.08	\$ 1,057,989.88	\$ 1,057,989.88	\$ 1,057,989.88	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 50 % \$ 528,994.94 INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	054082-00000	27/10/2022	\$528,994.94	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPANIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	054085-00000	27/10/2022	\$105,798.99	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPANIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	060286-00000	19/12/2022	\$105,798.99	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPANIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.



Handwritten signatures and official stamps, including one from the 'SINDICO HACENDARIO'.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1 (UNO)	31/10/2022	29/11/2022	\$729,703.26	\$ -	\$ -	\$729,703.26	\$ 116,752.52	\$ 846,455.78	\$ 423,227.89	\$ 3,648.52	\$ 3,529.36	\$ 416,050.01
2 (DOS) FINIQUITO	30/11/2022	14/12/2022	\$182,356.98	\$ -	\$ -	\$182,356.98	\$ 29,177.12	\$ 211,534.10	\$ 105,767.05	\$ 911.78	\$ 881.79	\$ 103,973.48
<b>TOTALES</b>			\$912,060.24	\$0.00	\$0.00	\$912,060.24	\$145,929.64	\$1,057,989.88	\$528,994.94	\$4,560.30	\$4,411.15	\$520,023.49

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

**LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
M.P.O. San Juan Bautista  
Tuxtepec, Oax.  
2022 - 2024

**ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO**  
SINDICO HACENDARIO  
Mpio. San Juan Bautista  
Tuxtepec,  
Oax., Tuxtepec, Oax.  
2022 - 2024

**DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO  
C.F.D. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA  
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

**JAVIER CRUZ LOPEZ**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

**ERIKA CRUZ RODRIGUEZ**  
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

**AGENCIA DE POLICIA BUENA VISTA GALLARDO**  
2022 - 2024  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
Odo. Tuxtepec, Oax.

**ORGANISMO INTERNO DE CONTROL**  
LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA  
CONTRALORA MUNICIPAL  
San Juan Bautista, Tuxtepec,  
Oax., Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

**LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA**  
CONTRALORA MUNICIPAL  
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

**C. FECTRO DOMINGUEZ CRIOLO**  
CONTRALOR SOCIAL

**C. ABRAHAM TROLLE GARCIA**  
CONTRALOR SOCIAL

**C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**  
CONTRALOR SOCIAL