

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **26** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL VEINTIDOS**, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA **IMMER LOPEZ GARCIA**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **CIMMER LOPEZ GARCIA**, EL REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: **C. TOMAS LEON BAUTISTA, C. BENJAMIN BRIGIDO TENORIO** PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITE DE OBRAS E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C.C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS **C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. ABRAHAM TROLLE GARCIA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. HECTOR DOMINFUEZ CRIOLLO**, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA**.



I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0058) SANTA CATARINA
DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.

RUBRO: URBANIZACION
CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACIÓN No. FISMDF/MSJBT/20184/117/2022
FECHA: 18/07/2022
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA
FECHA: 03/11/2022
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT/20184-AD/FISMDF-062/2022
FECHA: 03/11/2022
CONVENIO AL CONTRATO:
FECHA: 03/11/2022
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 10/11/2022
INICIO REAL: 10/11/2022
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 19/11/2022
TERMINACION REAL: 19/11/2022

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADRID, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO. GUARNICION; EXCAVACION MANUAL, CONSTRUCCION DE GUARNICION, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS. PAVIMENTO; RENOVACION DE POZO DE VICITA EXISTENTE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. LIMPIEZA, CARGAS Y ACARRRES DE MATERIALES SOBRRANTES. ACABADOS; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO, CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS EN 964.02 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR Y 81.68 ML DE CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 MTS DE SECCION D'C =200 KG/CM2

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO O EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III	\$ 1,006,278.47	\$ 1,003,359.40	\$ 1,003,359.40	\$ 1,003,359.40	
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 1,006,278.47	\$ 1,003,359.40	\$ 1,003,359.40	\$ 1,003,359.40	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$ 301,007.82 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	8365	08/11/2022	\$301,007.82	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
CUMPLIMIENTO	22458366	08/11/2022	\$100,335.94	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
VICIOS OCULTOS	955	26/12/2022	\$100,335.94	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.



IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1 (UNO)	10/11/2022	09/12/2022	\$664,912.30	\$ -	\$ -	\$664,912.30	\$ 106,385.97	\$ 771,298.27	\$ 231,359.48	\$ 3,324.55	\$ 2,655.37	\$ 533,928.86
2 (DOS) FINIQUITO	10/12/2022	19/12/2022	\$200,052.70	\$ -	\$ -	\$200,052.70	\$ 32,008.43	\$ 232,061.13	\$ 69,618.34	\$ 1,000.26	\$ 798.99	\$ 160,643.54
TOTALES						\$ 864,965.00	\$ 138,394.40	\$ 1,003,359.40	\$ 301,007.82	\$ 4,324.82	\$ 3,454.36	\$ 694,572.40

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UN VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU NUNCIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN LLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641443

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. TOMAS LEON BAUTISTA
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. BENJAMIN BRIGIDO TENORIO
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)


LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORIA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. HECTOR DOMINGUEZ CRIOLLO
CONTRALOR SOCIAL

C. ABRAHAM TROLLE GARCIA
CONTRALOR SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL



Cirilo
Cirilo Garcia Gomez
por vocal

José Esteban S.
2º vocal