

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **16** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL VEINTIDOS**, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA **ING. ABEL ALVARADO IBARRA**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. ABEL ALVARADO IBARRA**, EL REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: **C. MIGUEL ANGEL ANTONIO GONZALEZ**, PRESIDENTE DEL COMITE E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C.C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS **C.C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C.C. ABRAHAM TROLLE GARCIA, C.C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C.C. HECTOR DOMINFUEZ CRIOLLO**, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL ESTADIO**.



I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA **DISTRITO:** (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN. **MUNICIPIO:** (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.**LOCALIDAD:** (0395) EL ESTADIO (COL. EL ESTADIO)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) DEL EJERCICIO 2022.

RUBRO: URBANIZACION **CUENTA PRESUPUESTAL:**
OFICIO DE APROBACIÓN No. FISDMF/MSJBT/20184/119/2022 **FECHA:** 18/07/2022
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT/20184-AD/FISDMF-064/2022 **FECHA:** 10/11/2022
CONVENIO AL CONTRATO: **FECHA:**
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 14/11/2022 **INICIO REAL:** 14/11/2022
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 13/12/2022 **TERMINACION REAL:** 13/12/2022

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL ESTADIO, UBICADA EN LA CALLE SANTOS LAGUNA, CALLE CRUZ AZUL DE LA LOCALIDAD DE EL ESTADIO (COL. EL ESTADIO) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DÓNDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO II, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS, EN BANQUETA; RELLENO COMPACTADO EN CAPAS, CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE FIRME CONCRETO SIMPLE. CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPESANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON 434.56 ML DE CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 MTS DE SECCION F'C=250 KG/CM2 Y 380.02 M2 DE BANQUETA DE 0.10 MTS DE ESPESOR F'C=150KG/CM2

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III	\$ 584,887.44	\$ 583,476.93	\$ 583,476.93	\$ 583,476.93	
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 584,887.44	\$ 583,476.93	\$ 583,476.93	\$ 583,476.93	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ **175,043.08** INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	0232200007034	10/11/2022	\$175,043.08	MAREPPE FIANZAS S.A.
CUMPLIMIENTO	0018200007037	10/11/2022	\$58,347.69	MAREPPE FIANZAS S.A.
VICIOS OCULTOS	0232200007865	16/12/2023	\$58,347.69	MAREPPE FIANZAS S.A.



IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	14/11/2022	30/11/2022	\$402,027.92	\$ - \$ -	\$ 402,027.92	\$ 64,324.47	\$ 466,352.39	\$ 139,905.72	\$ 2,010.18	\$ 2,038.51	\$ 322,396.02
2 (DOS) FINICUITO	01/12/2022	13/12/2022	\$100,969.43	\$ - \$ -	\$ 100,969.43	\$ 16,155.11	\$ 117,124.54	\$ 35,137.36	\$ 504.85	\$ 511.97	\$ 80,970.36
TOTALES					\$ 502,997.35	\$ 80,479.58	\$ 583,476.93	\$ 175,043.08	\$ 2,514.99	\$ 2,550.48	\$ 403,368.38

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD E QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA TANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR IQUITO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINICUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FERNANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, ASÍ COMO EN LA INTERVENIEN

RESIDENCIA
LIC. BRUNO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Oaxaca
 2022 - 2024

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Oaxaca
 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL)

MIGUEL ANGEL ANTONIO GONZALEZ
 PRESIDENTE DEL COMITE

FELIX MARTINEZ ALONSO
 SECRETARIO DEL COMITE

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL

Hector Dominguez Carrillo

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITE VECINAL

COLONIA EL ESTADIO
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA
 TUXTEPEC, OAXACA.

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec
 Oaxaca